

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: **Proyecto de Otros Proyectos Registrados en los Mios.**

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	5.56	1	18	0
Tercer Trimestre	0	0	29	2.38
Cuarto Trimestre	4.88	2	41	1

Denominador		Numerador	
0	0	0	0
26	0	0	0
42	1	1	1

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo *Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa, registrados en la UIDS.*

Periodo	Meta Programada			Avance		
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	83.33	15	18	80.77	21	26
Tercer Trimestre	82.76	24	29	80.95	34	42
Cuarto Trimestre	78.05	32	41			

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Porcentaje de Proyecto de Complementario Registrado en la MDS.

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Meta Programada		Avance			
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0
Segundo Trimestre	11.11	2	18	19.23	5	26
Tercer Trimestre	17.24	5	29	16.67	7	42
Cuarto Trimestre	17.07	7	41			

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Registro

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas: **Porcentaje de Avance en las Metas (Fortamendf)**

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Denominador
Primer Trimestre	25	25	18.65	100
Segundo Trimestre	50	50	40.4	100
Tercer Trimestre	75	75	67.5	100
Cuarto Trimestre	100	100		

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Índice en el Ejercicio de Recursos (Fortemondt)

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Meta Programada		Avance			
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	25	13257582.9	53030331.6	18.65	9888030.66	53030331.6
Segundo Trimestre	50	26515165.8	53030331.6	40.4	21423711.66	53030331.6
Tercer Trimestre	75	39772748.7	53030331.6	67.50	35793200.07	53030331.60
Cuarto Trimestre	100	53030331.6	53030331.6			

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Registro

Registro: Observaciones	[4000]
-------------------------	--------

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Reaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejec.
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$499,337.94	\$499,337.94	\$499,337.94	\$499,337.94	
Cuarto Trimestre						

Período	Unidad de Medidas	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales		182.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Latitud: 19.8578828
Longitud: -99.90575342
Dirección: SALE POR LA PRINCIPAL PUEBLO CHOSTO DE LOS JARROS, 50466 CHOSTO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE PREPARATORIA Y CARRETERA PRINCIPAL, NINGUNO NINGUNO ESTA SE LOCALIZA POR LA CALLE QUE VA HACIA LA PREPARATORIA Y POR LA CARRETERA PRINCIPAL

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: 725580 - Proyecto: 725580 - Proyecto: 725580

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Mcastrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	
Tercer Trimestre	2016	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	
Cuarto Trimestre						

Avance: 725580 - Avance: 725580 - Avance: 725580

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	3,652.00	%97.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales	400.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Latitud: 19.85342133
 Longitud: -99.89194359

Dirección: CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO LA MESA DE CHOSTO, 50465 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO Y CAMINO QUE VA A LA IGLESIA, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CONOCIDA COMO LA CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO Y EL CAMINO QUE VA A LA IGLESIA

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance a finales de 2016: 100%

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	543.74	%100.00	
Tercer Trimestre	Otros	662.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Coordenadas

Latitud: 19.78564028
 Longitud: -99.85477854

Dirección: AVENIDA TECNOLOGICO PUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SALVADOR SANCHEZ COLIN Y AVENIDA TECNOLOGICO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ EN DIRECCION AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Reservado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecu
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$828,761.62	\$828,761.62	\$828,761.62	\$828,761.62	
Cuarto Trimestre						

Unidad de Medida: Metros lineales

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales		266.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Coordenación

Latitud: 19.86242851
Longitud: -99.91439936
Dirección: NINGUNOPUEBLO SAN JUAN DE LOS JARROS, 50490 SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA POR EL CAMINO QUE LLEVA A TOXI

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: 737665 - Proyecto de Construcción de la Carretera de Toluca a Tepic

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
Cuarto Trimestre						

Resumen de Avance por Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros		9.00	%100.00
Tercer Trimestre	Otros		28.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78027211

Longitud: -99.81480968

Dirección: VILLADA Y CALLE 29 DE JUNIO PONIENTE, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE VILLADA Y 29 DE JUNIO PONIENTE

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Resumen de Ejercicios: Resumen de Ejercicios

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance de Ejercicios: Resumen de Ejercicios

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros		36.00	%100.00
Tercer Trimestre	Otros		59.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Coordenadas Geográficas

Latitud: 19.86771361

Longitud: -99.89421507

Dirección: CALLE ATRAS DE LA DELEGACION PUEBLO SAN BARTOLO LANZADOS, 50460 SAN BARTOLO LANZADOS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE ATRAS DE LA DELEGACION Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA DELEGACION EN EL TERCER CUARTEL

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: 737664 - Unidad de Medida: Otros

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	
Cuarto Trimestre						

Resumen del Estado Actualizado al 31/09/2016

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros		24.00	%100.00
Tercer Trimestre	Otros		63.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Latitud: 19.76539945

Longitud: -99.81904178

Dirección: CALLE LOS PINOS CUARTEL SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 50480 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLA COMULCO MÉXICO ENTRE CALLE ANTES DEL TEMPLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CUARTO CUARTEL SERCA DE LOS INVERNADEROS DOS CALLES ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance de Proyecto - Ejercicio 2016 - Flujo de Egresos

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Percepcionado (Anulando)	Comprometido	Devengado	Ejer.
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance de Proyecto - Ejercicio 2016 - Flujo de Egresos

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	13.00	%100.00	
Tercer Trimestre	Otros	13.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Coordenadas

Latitud: 19.75259607

Longitud: -99.81254148

Dirección: NINGUNOCUARTEL SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL TERCER CUARTEL Y POR LA PARTE ALTA ENTRE LA DELEGACION Y LOS INVERNADEROS

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: 740070 - Modificación de Barranca

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance: 18.00% - Observaciones: Ninguna

Periodo	Unidad de Medidas	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	18.00	%100.00	
Tercer Trimestre	Otros	18.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Geografía:

Latitud: 19.75201041

Longitud: -99.81739092

Dirección: INVERNADEROS Y NINGUNO NINGUNO, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLEJON QUE VA A LOS INVERNADEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CUARTO CUARTEL POR LOS INVERNADEROS POR LA CALLE ATRAS DEL TEMPLO Y POR LA BARRANCA

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Detalle de los recursos comprometidos y devengados

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recordado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	
Tercer Trimestre	2016	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	
Cuarto Trimestre						

3

Avance de los recursos por trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	1,400.00	%80.00	
Tercer Trimestre	Otros	1,400.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Geografía

Latitud: 19.83550992
Longitud: -99.92344007
Dirección: RIO LERMA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO LERMA EN DIRECCION A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TOXI

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Verificar el estatus de los recursos asignados al proyecto.

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$306,000.00	\$306,000.00	\$306,000.00	\$306,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Fisión Autorizada al Financiamiento

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			La entidad federativa o el muni físico, y el proyecto se encuent
Tercer Trimestre	Otros		7.65	%15.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Guardar Información

Latitud: 19.88523319

Longitud: -99.91619457

Dirección: NINGUNO PUEBLO BOBASHI DE GUADALUPE, 50493 BOBASHÍ DE GUADALUPE, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE EL CENTENARIO Y EL POZO SE LOCALIZA SOBRE CARRETERA A SANTA LUCIA POR SECUNDARIA BARRIO

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Sección de Ingresos y Gastos - Proyecto de Inversión - Ejercicio 2016

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recurrido (Categorizado)	Avance	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre							
Segundo Trimestre	2016						
Tercer Trimestre	2016	\$108,000.00	\$108,000.00		\$108,000.00	\$108,000.00	
Cuarto Trimestre							

Sección de Ingresos y Gastos - Proyecto de Inversión - Ejercicio 2016

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			La entidad federativa o el muni físico, y el proyecto se encuent
Tercer Trimestre	Otros		2.70	%15.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Latitud: 19.81841607

Longitud: -99.92201809

Dirección: NINGUNOPARAJE SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES ESTA OBRAS SE LOCALIZA PASANDO LA PLANTA TRATADORA CALLE 1 2, 3 Y ANTES DEL PUENTE DEL RIO LERMA

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance de Proyecto Atribuido al Presupuesto

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance de Proyecto Atribuido al Presupuesto

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		20.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78343206

Longitud: -99.81412303

Dirección: NINGUNOCUARTEL SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA PRINCIPAL, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA CAPILLA SAN JORGE Y FRENTE A LA SECUNDARIA EN EL QUINTO CUARTEL

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Se actualiza automáticamente al Tercero

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Cuarto Trimestre						

Se actualiza automáticamente al Tercero

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	143.65	%70.00	
Tercer Trimestre	Otros	143.65	%100.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Se actualiza automáticamente

Latitud: 19.76459192

Longitud: -99.75812565

Dirección: NINGUNO PUEBLO SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, 50483 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS EXISTENTE EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Asociación Emiliano Zapata, S. de RL de CV

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
Cuarto Trimestre						

Asociación Emiliano Zapata, S. de RL de CV

Período	Unidad de Medición	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	371.79	%95.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales	371.79	%100.00	
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Latitud: 19.78988032
Longitud: -99.85263278

Dirección: NINGUNOPUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA PRINCIPAL SALVADOR SANCHEZ COLIN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA AV. PRINCIPAL SALVADOR SANCHEZ COLIN AUN COSTADO DEL MODULO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE TECOAC

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Mostrar los recursos comprometidos al 11/06/2016

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Tercer Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance de obra por periodo al 11/06/2016

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados	931.00	%20.00	
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	931.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Localización

Latitud: 19.80718381

Longitud: -99.87986247

Dirección: JAZMIN ORIENTE Y CAMINO A TOXI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARCOTECHO EN EL PARAJE DE LA COLONIA EL JAZMIN

Guardar Información

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Párr. no incluido al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc.
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016		\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	
Tercer Trimestre	2016					
Cuarto Trimestre						

Avance Párr. no incluido al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros		79.20	
Tercer Trimestre	Otros		%72.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78352021

Longitud: -99.85076596

Dirección: NINGUNOPUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SALVADOR SANCHEZ COLIN Y CARRETERA LIBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL CAMPO DE FUTBOL Y A 200 MTS DE LA CARRETERA A SANTIAGO ACUTZILAPAN Y DESVIACION A LA CARRETERA LIBRE HACIA LA UNIVERSIDAD EN LA COMUNIDAD DE TECOAC

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$2,660,989.78	\$2,660,989.78	\$2,660,989.78	\$2,660,989.78	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados		3,428.40	%50.00
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.7907485
Longitud: -99.85134531
Dirección: PROLONGACION INDEPENDENCIA PROLONGACION TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO BAS.

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero por Unidad al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		9.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Localización

Latitud: 19.75720713

Longitud: -99.82454232

Dirección: CALLE ARRIBA DEL MANANTIAL PRIMER CURATEL CUARTEL SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO
MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL MANANTIAL Y CALLE DEL PANTEON, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE ENCUETRA ARRIBA DEL MANANTIAL Y 300 MTS ANTES DE LA IGLESIA

Guardar Información

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$639,637.60	\$639,637.60	\$639,637.60	\$639,637.60	
Cuarto Trimestre						

Detalle de los recursos asignados al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		183.40	%80.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Georreferenciación

Latitud: 19.82580426
 Longitud: -99.91794113

Dirección: PRIMER CUARTEL Y CALLE QUE VA AL SEGUNDO CUARTEL, CALLE QUE VA LA TERCER Y CUARTO CUARTEL ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMERO SEGUNDO TERCERO Y CUARTO CUARTEL DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TLACOTEPEC

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Reporte de Ejercicios Anteriores y Ejercicio en Proceso

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance de Ejercicios Anteriores y Ejercicio en Proceso

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales		300.00	%80.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.8645856

Longitud: -99.8927774

Dirección: NINGUNOPUEBLO SAN BARTOLO LANZADOS, 50460 SAN BARTOLO LANZADOS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE SALE HACIA LA CLINICA DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO QUE VA HACIA LA BARRANCA AL BIODIGESTOR, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD

Compras de Bienes

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Ciclo Reportivo	Recibido	Comprometido	Expendido	Libro
Primer Trimestre	2016				
Segundo Trimestre	2016	\$687,000.00	\$687,000.00	\$687,000.00	
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					

Periodo	Unidad de Medida	Avance	Subvaluaciones
Primer Trimestre	Metros lineales		
Segundo Trimestre	Metros lineales	270.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales		
Cuarto Trimestre	Metros lineales		

Latitud: 19.85610525
 Longitud: -99.8762271

Dirección: CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA EL MANANTIAL RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 50463 SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES, ATLACOMULCO MEXICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL MANANTIAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO HACIA EL MANANTIAL DONDE SE ENCUENTRA EL BIODIGESTOR

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto con fecha de inicio 01/01/2016 y estado en Ejecución

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$913,767.80	\$913,767.80	\$913,767.80	\$913,767.80	
Cuarto Trimestre						

Avance del flujo por trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	262.00	%80.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Coordenadas geográficas

Latitud: 19.78941528

Longitud: -99.76427138

Dirección: NINGUNOPUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA AL PARAJE NICUA Y CAMINO POR LOS POZOS, CALLE POR EL AUDITORIO EJIDAL ESTA OBRAS FUE ECHA EN TODA LA COMUNIDA DE SANTIAGO ACUTZILAPAN PARAJE NICUA EL CALVARIO, POR LOS POZOS POR EL AUDITORIO

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Nombre: Ventas de Equipamiento de Equipos

Periodo	Ciclo	Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejers
Primer Trimestre							
Segundo Trimestre	2016			\$761,085.02	\$761,085.02	\$761,085.02	
Tercer Trimestre	2016			\$761,085.02	\$761,085.02	\$761,085.02	
Cuarto Trimestre							

Avance por Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipamiento			
Segundo Trimestre	Equipamiento			
Tercer Trimestre	Equipamiento		52.00	%30.00
Cuarto Trimestre	Equipamiento			

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Guardar Información

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	

Avance de los recursos asignados al presupuesto

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Otros		84.00	%74.00

Guardar Información

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance de Proyecto: 2016-01-01 al 2016-03-31

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	

Avance de Proyecto: 2016-01-01 al 2016-03-31

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Otros		26.00	
Cuarta Trimestre	Otros		%68.00	

Guardar Información

Localización:

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Administración de Recursos Humanos - Dependencia

Período: **Primer Trimestre** Ciclo Recurso: **2016** Modificado: Recaudado (Ministrado): Comprometido: Devengado: Ejercido:

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016		\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	

Administración de Recursos Humanos - Dependencia

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehiculos			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Vehiculos			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Vehiculos	28.00	%46.00	

Guardar Información

Latitud: 19.800029
 Longitud: -99.874254
 Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Percurso	Modificado	Recaudado (Municipio)	Comprometido	Devengado	Ejeto
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016		\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00

Período	Cantidad de Medicación	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehiculos			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Segundo Trimestre	Vehiculos			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Tercer Trimestre	Vehiculos		7.00	%72.00

Guardar Información

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Administración de Recursos - Gobierno Federal - 2016

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerr
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	

Avance de flujo de recursos de la hacienda

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Luminaria			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Segundo Trimestre	Luminaria			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Tercer Trimestre	Luminaria	12.00	%74.00	

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección: -

Información general del Proyecto y estatus del flujo

El flujo de Ejercicio 2016 se encuentra en el estado de Ejercicio

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	

El flujo de Ejercicio 2016 se encuentra en el estado de Ejercicio

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Luminaria			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Luminaria			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Luminaria		6.00	
Ciclo Trimestre	Luminaria		%82.00	

Guardar Información

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	

Período	Unidad de Medición	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Vehículos			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Vehículos		28.00	
Ciclo Trimestre	Vehículos		%58.00	

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección: .

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$232,000.72	\$232,000.72	\$232,000.72	\$232,000.72	

Avance de Recursos por Unidad de Medida

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Segundo Trimestre	Vehículos			La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Tercer Trimestre	Vehículos	7.00	%22.00	
Cuarto Trimestre	Vehículos			

Guardar Información

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Se muestra información de los flujos de efectivo de los recursos de capital.

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016					
Tercer Trimestre	2016	\$20,134,526.76	\$20,134,526.76	\$20,134,526.76	\$20,134,526.76	

Se muestra información de los flujos de efectivo de los recursos de capital.

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Otros	766.00	%67.00	

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Acción: [Actualizar](#) | [Eliminar](#)

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2016	\$80,000.05	\$80,000.05	\$80,000.05	\$80,000.05	
Cuarto Trimestre						

Acción: [Actualizar](#) | [Eliminar](#)

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipo de seguridad			
Segundo Trimestre	Equipo de seguridad			
Tercer Trimestre	Equipo de seguridad		25.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Equipo de seguridad			

Guardar Información

Geolocalización

Latitud: 19.800029
 Longitud: -99.874254
 Dirección: -

Reporte generado el 10/10/2016 10:07:59

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Plan Original	Modificado	Recursos (Miles de \$)	Comprometido	Ejecutado	Ejido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2016	\$193,202.06	\$193,202.06	\$193,202.06	\$193,202.06	
Cuarto Trimestre						

Detalle de los recursos comprometidos

Periodo	Objetivo	Actividad	Avance	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado
Primer Trimestre	Unidad de Medición				
Segundo Trimestre	Equipo de seguridad				
Tercer Trimestre	Equipo de seguridad		97.00		
Cuarto Trimestre	Equipo de seguridad				

Latitud: 19.000029
 Longitud: -96.874254
 Dirección: -

[Ver dirección](#)

Información general del Proyecto y estatus del flujo

4 años de flujo de efectivo Acumulados

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2016	\$52,594.39	\$52,594.39	\$52,594.39	\$52,594.39	
Cuarto Trimestre						

Avance de flujo de efectivo acumulado al 31/09/2016

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Equipo de seguridad			
Segundo Trimestre	Equipo de seguridad			
Tercer Trimestre	Equipo de seguridad		22.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Equipo de seguridad			

Guardar Información

Coordenadas geográficas

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección: