

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 20,366,995.86 | 20,366,995.86 | 0.00 | 13,522,693.54 | 13,522,693.54 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 88.00 | | 4 MUNICIPIO | 88 | 88 | 68 | 66.40 |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,319,080.52 | 1,319,080.52 | 0.00 | 918,804.09 | 918,804.09 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 7.00 | | 4 MUNICIPIO | 7 | 7 | 69 | 69.66 |
| P NOMINA | 130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 4,513,588.38 | 4,513,588.38 | 0.00 | 3,349,765.77 | 3,349,765.77 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 72 | 74.22 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 4,264,481.49 | 4,264,481.49 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 83 | 82.81 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 176,191.90 | 176,191.90 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 49 | 48.94 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 727,994.87 | 727,994.87 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 75 | 76.83 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 631,578.40 | 631,578.40 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 62 | 60.16 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 54,976.42 | 54,976.42 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 22 | 21.99 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 222,346.70 | 222,346.70 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 50 | 48.42 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 13,477,893.60 | 13,477,893.60 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 12 | 12 | 70 | 71.88 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 1,724,148.00 | 1,724,148.00 | 0.00 | 81 PAGO | | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 68 | 68.97 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 28,097,067.60 | 28,097,067.60 | 0.00 | 20,582,514.75 | 20,582,514.75 | 0.00 | 81 PAGO | 689.00 | | 4 MUNICIPIO | 689 | 689 | 75 | 73.25 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|--|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fls. | Fin. | |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 34 VEHICULO | 29.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 | |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 108,887.87 | 108,887.87 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 91 | 90.74 | |
| J PROGRAMA | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 188,169.81 | 188,169.81 | 0.00 | 142,702.98 | 142,702.98 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 95.00 | | 4 MUNICIPIO | 95 | 95 | 77 | 78.85 | |
| J PROGRAMA | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 0 | 0.00 | |
| I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 0.00 | 855,672.84 | 855,672.84 | 0.00 | 50 EQUIPO | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 100 | 100 | 84 | 84.34 | |
| O MANTENIMIENTO | 114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 327,082.00 | 327,082.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 85 | 65.41 | |
| J PROGRAMA | 124 EXAMENES ANTIDOPING | EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MEDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 20 ESTUDIO | 15.00 | | 4 MUNICIPIO | 15 | 15 | 96 | 100.00 | |
| L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 3,890,193.35 | 3,890,193.35 | 0.00 | 480,938.00 | 480,938.00 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 5.00 | | 4 MUNICIPIO | 5 | 5 | 13 | 13.01 | |
| I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 3,810,000.00 | 3,810,000.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 95 | 95.25 | |
| I EQUIPAMIENTO | 165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA | RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,543,888.08 | 1,543,888.08 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 50 | 51.46 | |
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22 | | | | | | TOTAL | | | 97,505,506.05 | 97,505,506.05 | 0.00 | | | | | | | | | |

Directa: 0



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
 Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
 Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |

[Signature]
ADAMARISOL DEL ROSARIO ARIAS FLORES
 GOBIERNO MUNICIPAL
 INSTITUCIONAL



[Signature]
M. en D. LUCÍA EUNICE TORRES GUERRERO
 TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
INGENIERO ARQUITECTO HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



[Signature]
LICENCIADO EN DERECHO EDER ABEL PECH ARCE
 CONTRALOR MUNICIPAL




ECOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 NOV 2023
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 HORA: _____



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / DIXIMOXI | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 288.00 | | 3 POBLADO | 6 | 34 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DALIAS, JARDÍN Y HACIA SAN LUIS BORO. / DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 2,110,573.91 | 2,110,573.91 | 0.00 | 2,110,573.91 | 2,110,573.91 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 642.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. / ALCANTARILLA | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 383.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE OYAMEL. / SAN LUIS BORO | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 767.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAKIZA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,032.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS LOMA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 12 | 60 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZO. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 988.80 | | 3 POBLADO | 26 | 140 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO-NIÑI / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,051.20 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL MAZO / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 476.00 | | 5 ALUMNO | 80 | 415 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 581.50 | | 3 POBLADO | 10 | 100 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | | | 3 POBLADO | | | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL CENTRO DE SALUD Y AL CÁRCAMO DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 466.12 | | 3 POBLADO | 80 | 15 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ / SANTIAGO ACUTZILAPAN | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 25 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS) | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 658.16 | | 3 POBLADO | 17 | 85 | 100 | 100.00 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCÁNTARA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,800.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MITLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA BONGONI | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,980.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA EL JAZMÍN | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,332.20 | | 2 COLONIA | 55 | 275 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA FELIPE UREÑA | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-09 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,245.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA LA MORA | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1,833,815.50 | 1,833,815.50 | 0.00 | 1,734,646.46 | 1,734,646.46 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,306.60 | | 2 COLONIA | 169 | 664 | 99 | 94.59 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONALEP / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 544.00 | | 5 ALUMNO | 50 | 250 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,646,293.17 | 1,646,293.17 | 0.00 | 1,646,293.17 | 1,646,293.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 510.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ALFAREROS CON CONCRETO HIDRÁULICO / BOBASHI DE GUADALUPE | CONTRATO | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO / CHOSTO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 950.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN | CONTRATO | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 967.00 | | 3 POBLADO | 27 | 105 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ / SAN JERONIMO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 975.00 | | 3 POBLADO | 45 | 130 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE TOXI | CONTRATO | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,332.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |

RECIBIDO
15 NOV 2023
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Detos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / EJIDO DE LA CANDELARIA | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 948.00 | | 3 POBLADO | 14 | 68 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ROBERTO BARRIOS CASTRO / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO) | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 600.00 | | 5 ALUMNO | 104 | 118 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MANTO DEL RIO PUEBLO | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 840.00 | | 3 POBLADO | 19 | 90 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MAYE EL FRESNO | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 870.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN BARTOLO LANZADOS | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 809.00 | | 3 POBLADO | 18 | 109 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANSELMO GRANADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE DEL TUNAL | CONTRATO | 2023-06-30 | 2023-06-28 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 954.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA / SAN JUAN DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 600.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA / CERRITO COLORADO | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 871.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 871.20 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,290.62 | 999,290.62 | 0.00 | 999,290.62 | 999,290.62 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 720.00 | | 3 POBLADO | 22 | 120 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PIRUL CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTO DOMINGO SHOMEJE (SHOMEJE) | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 834.00 | | 3 POBLADO | 22 | 109 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 016 CAMINOS RURALES | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VIEJO A TECOAC CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA DOS DE ABRIL | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADOS | 1,125.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|-------------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ / CUENDO | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-10-23 | 1,158,636.98 | 1,158,636.98 | 0.00 | 579,529.60 | 579,529.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 384.00 | | 5 ALUMNO | 30 | 150 | 60 | 50.02 | |
| C REHABILITACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA O RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA / MANTO DEL RIO (MANTO DEL RIO EJIDO) | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 999,987.67 | 999,987.67 | 0.00 | 299,996.30 | 299,996.30 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 771.00 | | 3 POBLADO | 18 | 90 | 10 | 30.00 | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYOYES | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES / RINCON DE LA CANDELARIA, EL | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-11-20 | 2,499,561.81 | 2,499,561.81 | 0.00 | 749,868.54 | 749,868.54 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 246.49 | | 3 POBLADO | 18 | 135 | 16 | 30.00 | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA / SAN BARTOLO EL ARENAL (LAS ARENAS) | CONTRATO | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 1,024,871.52 | 1,024,971.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 370.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 0 | 0.00 | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" / SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO) | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-10-30 | 1,267,375.67 | 1,267,375.67 | 0.00 | 380,212.70 | 380,212.70 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 335.79 | | 5 ALUMNO | 30 | 300 | 15 | 30.00 | |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL PUERTO / SAN IGNACIO DE LOYOLA | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 1,199,548.07 | 1,199,548.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 284.88 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 0 | 0.00 | |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA RAYA / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2,648,301.20 | 2,648,301.20 | 0.00 | 794,490.36 | 794,490.36 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 719.80 | | 3 POBLADO | 99 | 412 | 35 | 30.00 | |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO / LAGUNITA CANTASHI | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-06 | 1,054,916.96 | 1,054,916.96 | 0.00 | 316,475.09 | 316,475.09 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 354.94 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 30 | 30.00 | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TRES PODERES / MANTO DEL RIO PUEBLO | CONTRATO | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 599,741.56 | 599,741.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 91.80 | | 5 ALUMNO | 30 | 150 | 0 | 0.00 | |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA / SAN LUIS BORO | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-06 | 1,431,669.30 | 1,431,669.30 | 0.00 | 429,500.79 | 429,500.79 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 460.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 30 | 30.00 | |
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 48 | | | | | | TOTAL | 65,835,354.36 | 65,835,354.36 | 0.00 | 55,401,547.96 | 55,401,547.96 | 0.00 | | | | | | | | 3994 |

5 Directa: 23



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec (ni Real) | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |

[Signature]
ADA MARISOL DEL
RO ARIAS FLORES
ENTA MUNICIPAL
NSTITUCIONAL




[Signature]
M. en D. LUCIA EUNICE
TORRES GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
INGENIERO ARQUITECTO
HECTOR GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



[Signature]
LICENCIADO EN DERECHO
EDER ABEL PECH ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / DIXIMOXI | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 288.00 | | 3 POBLADO | 6 | 34 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DALIAS, JARDÍN Y HACIA SAN LUIS BORO. / DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 2,110,573.81 | 2,110,573.81 | 0.00 | 2,110,573.81 | 2,110,573.81 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 842.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. / ALCANTARILLA | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 383.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRIFICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE OYAMEL. / SAN LUIS BORO | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 767.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAXIZA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,032.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS'LOMA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 12 | 60 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 988.80 | | 3 POBLADO | 28 | 140 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO-NIÑI / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,051.20 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL MAZO / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 476.00 | | 5 ALUMNO | 80 | 415 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 581.50 | | 3 POBLADO | 44 | 10 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 92.00 | | 3 POBLADO | 90 | 16 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL CENTRO DE SALUD Y AL CÁRCAMO DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 465.12 | | 3 POBLADO | 60 | 15 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ / SANTIAGO ACUTZILAPAN | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 125 | 25 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS) | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 658.16 | | 3 POBLADO | 17 | 85 | 100 | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RECIBIDO
13 DIC 2023
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,800.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MITLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA BONGONI | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,980.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA EL JAZMÍN | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,332.20 | | 2 COLONIA | 55 | 275 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA FELIPE UREÑA | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-09 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,245.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA LA MORA | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1,833,815.50 | 1,833,815.50 | 0.00 | 1,734,646.46 | 1,734,646.46 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,308.60 | | 2 COLONIA | 169 | 664 | 99 | 94.59 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONALEP / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 544.00 | | 5 ALUMNO | 50 | 250 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORIVO / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,645,293.17 | 1,645,293.17 | 0.00 | 1,645,293.17 | 1,645,293.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 510.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ALFAREROS CON CONCRETO HIDRÁULICO / BOBASHI DE GUADALUPE | CONTRATO | 2023-06-17 | 2023-06-30 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO / CHOSTO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 960.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN | CONTRATO | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 967.00 | | 3 POBLADO | 27 | 105 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ / SAN JERONIMO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 975.00 | | 3 POBLADO | 25 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE TOXI | CONTRATO | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,332.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 DIC 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBI... HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|--|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / EJIDO DE LA CANDELARIA | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 948.00 | | 3 POBLADO | 14 | 68 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ROBERTO BARRIOS CASTRO / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO) | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 600.00 | | 5 ALUMNO | 104 | 116 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MANTO DEL RIO PUEBLO | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 840.00 | | 3 POBLADO | 19 | 90 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MAYE EL FRESNO | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 870.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN BARTOLO LANZADOS | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 809.00 | | 3 POBLADO | 18 | 109 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANSELMO GRANADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE DEL TUNAL | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 954.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA / SAN JUAN DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 600.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA / GERRITO COLORADO | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 871.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 871.20 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,290.62 | 999,290.62 | 0.00 | 999,290.62 | 999,290.62 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 720.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PIRUL CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTO DOMINGO SHOMEGE (SHOMEGE) | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 834.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 016 CAMINOS RURALES | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VIEJO A TECOAC CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA DOS DE ABRIL | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,125.00 | | 2 COLONIA | 20 | 100 | 100 | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
13 DIC 2023
RECIBIDO
RECIBIO _____ HORA _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-10-23 | 1,158,636.98 | 1,158,636.98 | 0.00 | 1,158,636.98 | 1,158,636.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 384.00 | | 5 ALUMNO | 30 | 150 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION DIRECTA | 217 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 999,987.67 | 999,987.67 | 0.00 | 299,996.30 | 299,996.30 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 771.00 | | 3 POBLADO | 18 | 90 | 10 | 30.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 287 | CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES / RINCON DE LA CANDELARIA, EL | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-11-20 | 2,499,561.81 | 2,499,561.81 | 0.00 | 749,868.54 | 749,868.54 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 246.48 | | 3 POBLADO | 18 | 135 | 15 | 30.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 258 | DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 1,024,971.52 | 1,024,971.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 370.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 0 | 0.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-10-30 | 1,267,376.67 | 1,267,376.67 | 0.00 | 1,100,115.66 | 1,100,115.66 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 335.79 | | 5 ALUMNO | 30 | 300 | 90 | 86.80 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 | DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 1,199,548.07 | 1,199,548.07 | 0.00 | 875,493.66 | 875,493.66 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 284.88 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 45 | 72.99 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 | DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2,648,301.20 | 2,648,301.20 | 0.00 | 2,305,163.89 | 2,305,163.89 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 719.80 | | 3 POBLADO | 98 | 412 | 77 | 87.04 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 | DRENAJE SANITARIO | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-06 | 1,054,916.96 | 1,054,916.96 | 0.00 | 917,359.64 | 917,359.64 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 354.94 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 87 | 86.96 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 212 | PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | CONTRATO | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 599,741.56 | 599,741.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 91.80 | | 5 ALUMNO | 30 | 150 | 0 | 0.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 | TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-06 | 1,431,669.30 | 1,431,669.30 | 0.00 | 1,431,669.30 | 1,431,669.30 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 480.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 1,342,596.79 | 1,342,596.79 | 0.00 | 671,075.63 | 671,075.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,146.78 | | 3 POBLADO | 18 | 90 | 46.98 | |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 | CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,032.00 | | 3 POBLADO | 18 | 90 | 0 | 0.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 282 | CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 4,022,793.85 | 4,022,793.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 225.81 | | 2 POBLADO | 200 | 1,000 | 0 | 0.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
13 DIC 2023
HORA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: \$1 | | | | | | TOTAL | 72,400,745.00 | 72,400,745.00 | 0.00 | 61,380,854.18 | 61,380,854.18 | 0.00 | | | | | | | | 4413 |
|---|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

ADADO: \$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | Fac. Int. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|-------------|--------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|--|
| Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fac Int Real | Fac Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| s: 29 | | | | | Directa: 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Signature]
ENCIADA MARISOL DEL
ORRO ARIAS FLORES
ESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



[Signature]
M. en D. LUCÍA EUNICE
TORRES GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
INGENIERO ARQUITECTO
HECTOR GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



[Signature]
LICENCIADO EN DERECHO
EDER ABEL PEÇH ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL



EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 DIC 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBIO _____ HORA _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercido Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 20,366,995.86 | 20,366,995.86 | 0.00 | 14,705,760.68 | 14,705,760.68 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 88.00 | | 4 MUNICIPIO | 88 | 88 | 74 | 72.21 |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,319,060.52 | 1,319,060.52 | 0.00 | 981,676.39 | 981,676.39 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 7.00 | | 4 MUNICIPIO | 7 | 7 | 74 | 74.43 |
| P NOMINA | 136 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 4,513,588.38 | 4,513,588.38 | 0.00 | 3,648,870.02 | 3,648,870.02 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 79 | 80.85 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 | 0.00 | 4,714,555.83 | 4,714,555.83 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 92 | 91.55 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 195,081.40 | 195,081.40 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 54 | 54.19 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 782,165.56 | 782,165.56 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 81 | 82.33 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 631,578.40 | 631,578.40 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 62 | 60.16 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 54,976.42 | 54,976.42 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 22 | 21.99 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 222,348.70 | 222,348.70 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 50 | 49.42 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 16,617,884.95 | 16,617,884.95 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 12 | 12 | 87 | 88.63 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 1,980,729.00 | 1,980,729.00 | 0.00 | 81 PAGO | 18.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,875 | 78 | 79.23 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 28,097,067.60 | 28,097,067.60 | 0.00 | 25,198,992.44 | 25,198,992.44 | 0.00 | 81 PAGO | 669.00 | | 4 MUNICIPIO | 869 | 669 | 91 | 89.68 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|-------------|
| SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 34 VEHICULO | 29.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 | |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 108,887.87 | 108,887.87 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 91 | 90.74 | |
| J PROGRAMA | 285 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 186,169.81 | 186,169.81 | 0.00 | 142,702.98 | 142,702.98 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 95.00 | | 4 MUNICIPIO | 95 | 95 | 77 | 76.65 | |
| J PROGRAMA | 285 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 0 | 0.00 | |
| I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | 0.00 | 855,672.84 | 855,672.84 | 0.00 | 50 EQUIPO | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 100 | 100 | 64 | 64.34 | |
| O MANTENIMIENTO | 114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 327,062.00 | 327,062.00 | 0.00 | 50 EQUIPO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 85 | 65.41 | |
| J PROGRAMA | 124 EXAMENES ANTIDOPING | EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MEDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 20 ESTUDIO | 15.00 | | 4 MUNICIPIO | 15 | 15 | 96 | 100.00 | |
| L MAQUINARIA Y EQUIPO | 078 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 3,890,193.35 | 3,890,193.35 | 0.00 | 480,936.00 | 480,936.00 | 0.00 | 63 MAQUINARIA | 5.00 | | 4 MUNICIPIO | 5 | 5 | 13 | 13.01 | |
| I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 3,810,000.00 | 3,810,000.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 95 | 95.25 | |
| I EQUIPAMIENTO | 165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA | RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 1,764,443.52 | 1,764,443.52 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 57 | 56.61 | |
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22 | | | | | | TOTAL | 97,505,506.05 | 97,505,506.05 | 0.00 | 78,056,753.53 | 78,056,753.53 | 0.00 | | | | | | | | 1992 |

Directa: 0





REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: D14 ATLACOMULCO / FORTAMUN

Año de Ejercicio 2023, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

ADO: \$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Inl. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecida | | | Metas Totales | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------------|-------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|----------|-------------|---------|------|
| Obra | SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |

[Signature]
**CONCEJALA MARISOL DEL
 TORRO ARIAS FLORES
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL**




[Signature]
**M. en D. LUCIA EUNICE
 TORRES GUERRERO
 TESORERA MUNICIPAL**



[Signature]
**INGENIERO ARQUITECTO
 HECTOR GONZÁLEZ
 MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE OBRAS
 PÚBLICAS**




[Signature]
**LICENCIADO EN DERECHO
 EDER ABEL PECH ARCE
 CONTRALOR MUNICIPAL**



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / DIXIMOXI | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 1,044,065.51 | 1,044,065.51 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 288.00 | | 3 POBLADO | 6 | 34 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DALIAS, JARDÍN Y HACIA SAN LUIS BORO. / DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | CONTRATO | 2023-04-12 | 2023-08-12 | 2,110,573.91 | 2,110,573.91 | 0.00 | 2,110,573.91 | 2,110,573.91 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 642.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. / ALCANTARILLA | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 1,631,459.98 | 1,631,459.98 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 383.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 033 ELECTRICACION RURAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE OYAMEL. / SAN LUIS BORO | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 2,517,525.68 | 2,517,525.68 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 767.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAXIZA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-18 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,032.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS'LOMA. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 12 | 60 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO. / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 988.80 | | 3 POBLADO | 28 | 140 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO-KINI / SAN ANTONIO ENCHISI | CONTRATO | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,051.20 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL MAZO / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 1,426,113.25 | 1,426,113.25 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 476.00 | | 5 ALUMNO | 80 | 415 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 1,532,621.09 | 1,532,621.09 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 581.50 | | 3 POBLADO | 44 | 10 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 364,285.62 | 364,285.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 92.00 | | 3 POBLADO | 80 | 16 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL CENTRO DE SALUD Y AL CÁRCAMO DE AGUA POTABLE / SAN PEDRO DEL ROSAL | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 1,299,998.99 | 1,299,998.99 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 465.12 | | 3 POBLADO | 80 | 15 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ / SANTIAGO ACUTZILAPAN | CONTRATO | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 1,217,722.39 | 1,217,722.39 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 125 | 25 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE CALLE NIÑOS HERODES CON CONCRETO HIDRÁULICO / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS) | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 919,500.01 | 919,500.01 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 658.16 | | 3 POBLADO | 17 | 85 | 100 | 100.00 |




 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 12 ENE 2024
 HORA:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|----------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,800.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MITLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA BONGONI | CONTRATO | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,980.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA EL JAZMÍN | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 1,614,356.14 | 1,614,356.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,332.20 | | 2 COLONIA | 55 | 275 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA FELIPE UREA | CONTRATO | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,245.00 | | 2 COLONIA | 40 | 200 | 100 | 100.00 |
| C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA LA MORA | CONTRATO | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1,833,815.50 | 1,833,815.50 | 0.00 | 1,833,815.50 | 1,833,815.50 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,308.80 | | 2 COLONIA | 169 | 684 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONALEP / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 1,530,807.49 | 1,530,807.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 544.00 | | 5 ALUMNO | 50 | 250 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO / COLONIA EL CALVARIO | CONTRATO | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1,645,293.17 | 1,645,293.17 | 0.00 | 1,645,293.17 | 1,645,293.17 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 510.00 | | 2 COLONIA | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ALFAREROS CON CONCRETO HIDRÁULICO / BOBASHI DE GUADALUPE | CONTRATO | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 1,199,514.12 | 1,199,514.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,020.00 | | 3 POBLADO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO / CHOSTO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 1,199,775.91 | 1,199,775.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 950.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN | CONTRATO | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 1,099,413.68 | 1,099,413.68 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 957.00 | | 3 POBLADO | 27 | 105 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ / SAN JERONIMO DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 1,199,478.73 | 1,199,478.73 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 975.00 | | 3 POBLADO | 25 | 130 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE TOXI | CONTRATO | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 1,573,101.18 | 1,573,101.18 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,333.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / EJIDO DE LA CANDELARIA | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 1,099,999.94 | 1,099,999.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 948.00 | | 3 POBLADO | 14 | 68 | 100 | 100.00 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ROBERTO BARRIOS CASTRO / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO) | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 1,562,286.81 | 1,562,286.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 600.00 | | 5 ALUMNO | 104 | 118 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MANTO DEL RIO PUEBLO | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 999,690.89 | 999,690.89 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 840.00 | | 3 POBLADO | 19 | 90 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / MAYE EL FRESNO | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 999,127.94 | 999,127.94 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 870.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN BARTOLO LANZADOS | CONTRATO | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 999,604.63 | 999,604.63 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 809.00 | | 3 POBLADO | 18 | 109 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANSELMO GRANADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN JOSE DEL TUNAL | CONTRATO | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 1,099,389.14 | 1,099,389.14 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 954.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA / SAN JUAN DE LOS JARROS | CONTRATO | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 1,563,098.90 | 1,563,098.90 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 600.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA / CERRITO COLORADO | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 999,945.91 | 999,945.91 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 871.00 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 999,240.72 | 999,240.72 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 871.20 | | 3 POBLADO | 10 | 50 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI | CONTRATO | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999,290.82 | 999,290.82 | 0.00 | 999,290.82 | 999,290.82 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 720.00 | | 3 POBLADO | 22 | 120 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PIRUL CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTO DOMINGO SHOMEJE (SHOMEJE) | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 999,757.96 | 999,757.96 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 834.00 | | 3 POBLADO | 22 | 109 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 016 CAMINOS RURALES | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VIEJO A TECOAC CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA DOS DE ABRIL | CONTRATO | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 1,279,787.81 | 1,279,787.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 1,125.00 | | 2 | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ / CUENDO | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-10-23 | 1,158,636.98 | 1,158,636.98 | 0.00 | 1,158,636.98 | 1,158,636.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRO | 384.00 | | 5 | 30 | 150 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| C REHABILITACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DEL SISTEMA O RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA / MANTO DEL RIO (MANTO DEL RIO EJIDO) | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 999,987.67 | 999,987.67 | 0.00 | 999,987.67 | 999,987.67 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 771.00 | | 3 POBLADO | 18 | 90 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 287 CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES / RINCON DE LA CANDELARIA, EL | CONTRATO | 2023-09-11 | 2023-11-20 | 2,499,561.81 | 2,499,561.81 | 0.00 | 2,499,561.81 | 2,499,561.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 246.49 | | 3 POBLADO | 18 | 135 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA / SAN BARTOLO EL ARENAL (LAS ARENAS) | CONTRATO | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 1,024,971.52 | 1,024,971.52 | 0.00 | 1,024,971.52 | 1,024,971.52 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 370.00 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" / SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO) | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-10-30 | 1,267,375.67 | 1,267,375.67 | 0.00 | 1,267,375.67 | 1,267,375.67 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 335.79 | | 5 ALUMNO | 30 | 300 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL PUERTO / SAN IGNACIO DE LOYOLA | CONTRATO | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 1,199,548.07 | 1,199,548.07 | 0.00 | 1,199,548.07 | 1,199,548.07 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 284.88 | | 3 POBLADO | 15 | 75 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA RAYA / SAN LORENZO TLACOTEPEC | CONTRATO | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2,648,301.20 | 2,648,301.20 | 0.00 | 2,648,301.20 | 2,648,301.20 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 719.60 | | 3 POBLADO | 99 | 412 | 100 | 100.00 |
| B AMPLIACION DIRECTA | 258 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO / LAGUNITA CANTASHI | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-08 | 1,054,918.96 | 1,054,918.96 | 0.00 | 1,054,918.96 | 1,054,918.96 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 354.94 | | 3 POBLADO | 14 | 70 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TRES PODERES / MANTO DEL RIO PUEBLO | CONTRATO | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 599,741.56 | 599,741.56 | 0.00 | 599,741.56 | 599,741.56 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 91.80 | | 5 ALUMNO | 30 | 150 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA / SAN LUIS BORO | CONTRATO | 2023-09-21 | 2023-11-08 | 1,431,669.30 | 1,431,669.30 | 0.00 | 1,431,669.30 | 1,431,669.30 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 480.00 | | 5 ALUMNO | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE CALLE NIÑOS HEROES CON CONCRETO HIDRAULICO / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI) | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 1,342,596.79 | 1,342,596.79 | 0.00 | 1,342,596.79 | 1,342,596.79 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,146.78 | | 3 POBLADO | 18 | 92 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,032.00 | | 3 POBLADO | 18 | 92 | 100 | 100.00 |
| A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO / COLONIA EL JAZMIN | CONTRATO | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 4,022,793.85 | 4,022,793.85 | 0.00 | 4,022,793.85 | 4,022,793.85 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 225.81 | | 2 COLONIA | 200 | 1,000 | 100 | 100.00 |
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 51 | | | | | | TOTAL | 72,400,745.00 | 72,400,745.00 | 0.00 | 72,400,745.00 | 72,400,745.00 | 0.00 | SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | | | 5100 |

Directa: 21

12 ENE 2024
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 RECIBO: _____ HORA: _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Inl. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|------|---------|--|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |

[Signature]
LADIA MAÑISOL DEL
RO ARIAS FLORES
DENTA MUNICIPAL
NSTITUCIONAL




[Signature]
M. en D. LUCÍA EUNICE
TORRES GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
INGENIERO ARQUITECTO
HECTOR GONZÁLEZ
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



[Signature]
LICENCIADO EN DERECHO
EDER ABEL PECH ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 18,891,782.12 | 18,891,782.12 | 0.00 | 18,891,782.12 | 18,891,782.12 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 88.00 | | 4 MUNICIPIO | 88 | 88 | 100 | 100.00 |
| P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,212,924.75 | 1,212,924.75 | 0.00 | 1,212,924.75 | 1,212,924.75 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 7.00 | | 4 MUNICIPIO | 7 | 7 | 100 | 100.00 |
| P NOMINA | 130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 4,734,371.89 | 4,734,371.89 | 0.00 | 4,734,371.89 | 4,734,371.89 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 5,232,141.32 | 5,232,141.32 | 0.00 | 5,232,141.32 | 5,232,141.32 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 216,804.33 | 216,804.33 | 0.00 | 216,804.33 | 216,804.33 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 844,461.97 | 844,461.97 | 0.00 | 844,461.97 | 844,461.97 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,008,475.69 | 1,008,475.69 | 0.00 | 1,008,475.69 | 1,008,475.69 | 0.00 | 34 VEHICULO | 26.00 | | 4 MUNICIPIO | 26 | 26 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 62,286.42 | 62,286.42 | 0.00 | 62,286.42 | 62,286.42 | 0.00 | 34 VEHICULO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 3 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 525,500.99 | 525,500.99 | 0.00 | 525,500.99 | 525,500.99 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 11 | 11 | 100 | 100.00 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 17,986,062.04 | 17,986,062.04 | 0.00 | 17,986,062.04 | 17,986,062.04 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 12 | 12 | 100 | 100.00 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 2,051,754.00 | 2,051,754.00 | 0.00 | 2,051,754.00 | 2,051,754.00 | 0.00 | 81 PAGO | 18.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 131 ISSEMYM | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 27,172,094.68 | 27,172,094.68 | 0.00 | 27,172,094.68 | 27,172,094.68 | 0.00 | 81 PAGO | 669.00 | | 4 MUNICIPIO | 669 | 669 | 100 | 100.00 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ENE 2024
RECIBIDO
HORA

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

\$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| SubPrograma | Inicio | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 581,218.53 | 581,218.53 | 0.00 | 34 VEHICULO | 29.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 108,887.87 | 108,887.87 | 0.00 | 108,887.87 | 108,887.87 | 0.00 | 34 VEHICULO | 11.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| J PROGRAMA | 295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 142,702.98 | 142,702.98 | 0.00 | 142,702.98 | 142,702.98 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 95.00 | | 4 MUNICIPIO | 85 | 95 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 855,872.84 | 855,872.84 | 0.00 | 855,872.84 | 855,872.84 | 0.00 | 50 EQUIPO | 100.00 | | 4 MUNICIPIO | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| O MANTENIMIENTO | 114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,056,577.88 | 1,056,577.88 | 0.00 | 1,056,577.88 | 1,056,577.88 | 0.00 | 50 EQUIPO | 23.00 | | 4 MUNICIPIO | 23 | 23 | 100 | 100.00 |
| J PROGRAMA | 124 EXAMENES ANTIDOPING | EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 251,212.00 | 251,212.00 | 0.00 | 20 ESTUDIO | 15.00 | | 4 MUNICIPIO | 15 | 15 | 100 | 100.00 |
| L MAQUINARIA Y EQUIPO | 079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 507,141.28 | 507,141.28 | 0.00 | 507,141.28 | 507,141.28 | 0.00 | 83 MAQUINARIA | 5.00 | | 4 MUNICIPIO | 5 | 5 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 6,265,662.00 | 6,265,662.00 | 0.00 | 6,265,662.00 | 6,265,662.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA | RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA. / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-02-21 | 2023-12-29 | 1,984,998.96 | 1,984,998.96 | 0.00 | 1,984,998.96 | 1,984,998.96 | 0.00 | 34 VEHICULO | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 2 | 2 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 102,753.51 | 102,753.51 | 0.00 | 102,753.51 | 102,753.51 | 0.00 | 34 VEHICULO | 10.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 906 ADQUISICION DE MATERIALES | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, TODO EL MUNICIPIO / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 516,200.00 | 516,200.00 | 0.00 | 516,200.00 | 516,200.00 | 0.00 | 17 PIEZA | 2.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 2,830,000.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

12 ENERO 2024

RECIBIO _____ HORA _____

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|
| SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fin. | Fin. |
| D MEJORAMIENTO DE SUELOS | 006 ADQUISICION DE MATERIALES | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHA Y ACARREO DE MATERIALES, EN TODO EL MUNICIPIO / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 180,646.50 | 180,646.50 | 0.00 | 180,646.50 | 180,646.50 | 0.00 | 66 LITRO | 7,530.00 | | 3 POBLADO | 17 | 35,000 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 819,228.20 | 819,228.20 | 0.00 | 819,228.20 | 819,228.20 | 0.00 | 50 EQUIPO | 88.00 | | 4 MUNICIPIO | 88 | 88 | 100 | 100.00 |
| I EQUIPAMIENTO | 038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA / ATLACOMULCO DE FABELA | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 1,363,943.30 | 1,363,943.30 | 0.00 | 1,363,943.30 | 1,363,943.30 | 0.00 | 50 EQUIPO | 50.00 | | 4 MUNICIPIO | 20,135 | 100,675 | 100 | 100.00 |
| OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 27 | | | | | | TOTAL | 97,505,506.05 | 97,505,506.05 | 0.00 | 97,505,506.05 | 97,505,506.05 | 0.00 | | | | | | | 2788 |

Directa: 0


[Firma]
M. en D. MARISOL DEL ROSARIO ARIAS FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



[Firma]
M. en D. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO
TESORERA MUNICIPAL



[Firma]
INGENIERO ARQUITECTO
HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



[Firma]
LICENCIADO EN DERECHO
EDER ABEL PECH ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL

