

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: 01 ACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

3,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	21,541,139.85	21,541,139.85	0.00	13,983,351.87	13,983,351.87	0.00	80 ELEMENTO	90.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	64	64.92
NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	1,610,737.85	1,610,737.85	0.00	1,111,628.06	1,111,628.06	0.00	80 ELEMENTO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	69	69.02
NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	4,842,051.85	4,842,051.85	0.00	3,351,233.92	3,351,233.92	0.00	80 ELEMENTO	25.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	69	69.21
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	7,834,242.23	7,834,242.23	0.00	3,176,608.53	3,176,608.53	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	40	40.55
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	235,885.92	235,885.92	0.00	235,785.92	235,785.92	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	99	99.95
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	907,196.99	907,196.99	0.00	720,458.80	720,458.80	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	80	78.41
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	981,198.94	981,198.94	0.00	126,917.31	126,917.31	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	13	12.92
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	66,500.00	66,500.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	20	20.09
MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	519,800.00	519,800.00	0.00	40,116.10	40,116.10	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	8	7.72
OBLIGACION FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	18,278,123.36	18,278,123.36	0.00	12,748,274.88	12,748,274.88	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	70	68.74
OBLIGACION FINANCIERA	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	2,590,584.00	2,590,584.00	0.00	1,778,191.00	1,778,191.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	69	68.68
OBLIGACION FINANCIERA	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	25,162,064.72	25,162,064.72	0.00	23,337,250.80	23,337,250.80	0.00	81 PAGO	917.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	93	92.74

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
en Pesos)
MUNICIPIO: 01 ACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

8,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
MANTENIMI TO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	809,272.59	809,272.59	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	80	80.93
MANTENIMI TO	128 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	149,339.51	149,339.51	0.00	131,719.93	131,719.93	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	88	88.20
QUIPAMIEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	3,116,797.29	3,116,797.29	0.00	1,549,583.10	1,549,583.10	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	50	49.72
QUIPAMIEN TO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	533,633.27	533,633.27	0.00	249,724.80	249,724.80	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	50	46.80
PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	265,000.00	265,000.00	0.00	257,099.70	257,099.70	0.00	20 ESTUDIO	55.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	97	97.02
QUIPAMIEN TO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	34 VEHICUL O	10.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	91	91.74
QUIPAMIEN TO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	34 VEHICUL O	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	88	87.56
QUIPAMIEN TO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	80 ELEMEN TO	100.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	99	99.67
RAS POR FONDO - EJERCICIO: 21						TOTAL	108,484,295.78	108,484,295.78	0.00	80,170,577.41	80,170,577.41	0.00							1337

Directa: 0

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: 01 ACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

8,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

DO EN DERECHO
AS MARTINEZ
ROMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: LACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	428 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA / COLONIA EL JAZMÍN	CONTRATO	2025-04-30	2025-06-14	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,716,366.66	1,716,366.66	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	244	244	96	95.53
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	428 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2025-04-21	2025-06-04	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,733,872.98	1,733,872.98	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	232	232	87	98.50
REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDRO FABELA / COLONIA CENTRO	CONTRATO	2025-04-21	2025-05-20	2,273,748.89	2,273,748.89	0.00	2,268,625.49	2,268,625.49	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,361.00		3 POBLADO	1	22,530	100	98.78
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	428 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS / COLONIA BONGOMI	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-26	805,625.22	805,625.22	0.00	801,235.11	801,235.11	0.00	02 METRO CUADRADOS	322.00		5 ALUMNO	1	72	89	88.45
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-24	799,065.74	799,065.74	0.00	782,582.82	782,582.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	720.00		3 POBLADO	1	360	100	97.94
AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMEL / COLONIA DOS DE ABRIL	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	395,077.30	395,077.30	0.00	395,799.69	395,799.69	0.00	01 METRO LINEAL	190.00		3 POBLADO	1	140	100	99.93
AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	203,504.91	203,504.91	0.00	202,033.50	202,033.50	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	60	100	89.27
REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA QUE VA A SAN JUAN DE LOS JARROS / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-11	999,529.88	999,529.88	0.00	832,145.82	832,145.82	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,432.50		3 POBLADO	1	80	83	83.25
AMPLIACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PANTEÓN / EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	798,718.38	798,718.38	0.00	796,351.38	796,351.38	0.00	01 METRO LINEAL	399.00		3 POBLADO	1	84	100	98.70
REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CERRITO COLORADO	CONTRATO	2025-07-08	2025-08-08	1,597,513.00	1,597,513.00	0.00	1,278,604.83	1,278,604.83	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		3 POBLADO	1	104	80	80.04
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CHÓSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-22	924,449.03	924,449.03	0.00	922,762.98	922,762.98	0.00	01 METRO LINEAL	305.00		3 POBLADO	1	72	100	99.82
REHABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	141 BARRA PERIMETRAL	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ / DIXIMOXI	CONTRATO	2025-07-30	2025-09-12	1,907,335.92	1,907,335.92	0.00	571,917.50	571,917.50	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		5 ALUMNO	21	21	30	29.99
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / DOLORES LA JOYA (LA JOYA)	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,825,279.71	1,825,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	335.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-12	1,133,711.05	1,133,711.05	0.00	1,127,492.74	1,127,492.74	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,077.00		3 POBLADO	1	40	100	98.45

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

6,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
CONSTRUCCION RECTA	416	SANITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	699,935.37	699,935.37	0.00	699,370.94	699,370.94	0.00	02 METRO CUADRADO	34.50		5 ALUMNO	630	630	100	99.92
REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CALZADA LAS FUENTES / COLONIA LAS FUENTES	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-08	891,314.84	891,314.84	0.00	711,061.13	711,061.13	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		3 POBLADO	1	2,089	80	79.78
REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ISIDRO FABELA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,346,765.17	3,346,765.17	0.00	2,653,142.20	2,653,142.20	0.00	02 METRO CUADRADO	3,071.00		3 POBLADO	1	72	80	79.27
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	368	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS / COLONIA SAN MARTIN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,669,965.86	1,669,965.86	0.00	1,666,543.48	1,666,543.48	0.00	02 METRO CUADRADO	502.80		3 POBLADO	1	460	100	99.80
AMPLIACION RECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	998,305.01	998,305.01	0.00	996,181.26	996,181.26	0.00	01 METRO LINEAL	267.50		3 POBLADO	1	84	100	99.79
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUE VA HACIA LA CLINICA IMSS BIENESTAR / CUENDO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-13	777,398.62	777,398.62	0.00	771,170.45	771,170.45	0.00	02 METRO CUADRADO	1,158.00		3 POBLADO	1	52	100	99.20
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-14	488,149.25	488,149.25	0.00	485,812.33	485,812.33	0.00	02 METRO CUADRADO	780.00		3 POBLADO	1	60	100	99.89
CONSTRUCCION RECTA	428	TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-20	650,328.80	650,328.80	0.00	646,442.26	646,442.26	0.00	03 METRO CUBICO	197.50		3 POBLADO	1	24	100	99.40
AMPLIACION RECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-15	687,786.48	687,786.48	0.00	685,840.49	685,840.49	0.00	01 METRO LINEAL	228.50		3 POBLADO	1	100	100	99.89
REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	4,057,956.29	4,057,956.29	0.00	3,978,924.99	3,978,924.99	0.00	02 METRO CUADRADO	1,769.50		3 POBLADO	1	2,600	98	98.05
AMPLIACION RECTA	409	RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-07-11	2025-09-10	751,343.82	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	170	0	0.00
CONSTRUCCION RECTA	428	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,703,099.89	1,703,099.89	0.00	1,698,296.79	1,698,296.79	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	316	316	100	99.72
AMPLIACION RECTA	409	RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 756 CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-08-14	2025-09-12	1,827,251.13	1,827,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	72	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: (LACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

685,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
REHABILITACION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI) (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-25	1,390,894.43	1,390,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	936.00		3 POBLADOS	1	48	0	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER / LA PALMA	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-10	531,087.67	531,087.67	0.00	530,583.14	530,583.14	0.00	02 METRO CUADRADOS	479.00		3 POBLADOS	1	68	100	99.91
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ATACOMULCO ESTADO DE MEXICO / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-11	2025-08-15	1,345,428.97	1,345,428.97	0.00	1,340,755.21	1,340,755.21	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,200.00		3 POBLADOS	1	150	100	99.65
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO)	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-08	1,000,544.20	1,000,544.20	0.00	299,372.25	299,372.25	0.00	02 METRO CUADRADOS	900.00		3 POBLADOS	1	94	30	29.92
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE / TIERRAS BLANCAS	CONTRATO	2025-09-11	2025-10-10	432,274.32	432,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	600.00		3 POBLADOS	1	82	0	0.00
CONSTRUCCION DE BIENES PUBLICOS	430 TECHADO EN BIENES PUBLICOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUENDO, ATACOMULCO, ESTADO DE MEXICO / CUENDO	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,282,550.88	1,282,550.88	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		3 POBLADOS	1	600	71	71.38
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) ATACOMULCO, ESTADO DE MEXICO / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	1,847,294.39	1,847,294.39	0.00	554,031.42	554,031.42	0.00	02 METRO CUADRADOS	2,640.00		3 POBLADOS	1	136	30	29.89
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES, ATACOMULCO ESTADO DE MEXICO / SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-10	495,244.48	495,244.48	0.00	405,531.36	405,531.36	0.00	02 METRO CUADRADOS	75.00		3 POBLADOS	1	56	82	81.89
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATACOMULCO, ESTADO DE MEXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	4,793,964.34	4,793,964.34	0.00	2,395,812.09	2,395,812.09	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADOS	1	1,500	50	49.97

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: **LACOMULCO / FAISMUN**
Año de Ejercicio 2025, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE DEL TUNAL.	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	600,519.65	600,519.65	0.00	179,896.57	179,896.57	0.00	02 METRO CUADRAD	500.00		3 POBLADO	1	72	30	28.97
AMPLIACION RECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-11-03	2025-12-12	4,345,743.60	4,345,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	50,000.00		3 POBLADO	1	1,500	0	0.00
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	1,158,702.66	1,158,702.66	0.00	347,514.78	347,514.78	0.00	02 METRO CUADRAD	950.00		3 POBLADO	1	4,938	30	28.99
AMPLIACION RECTA	408 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JERONIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	916,598.74	916,598.74	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	100	88	87.30
AMPLIACION RECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN IGNACIO DE LOYOLA	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	966,303.39	966,303.39	0.00	289,812.53	289,812.53	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	60	30	28.99
TOTAL						57,560,311.12	57,560,311.12	0.00	36,964,536.89	36,964,536.89	0.00							2884	

Directa: 21

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(en Pesos)
MUNICIPIO: (LACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

7,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

DO EN DERECHO
AS MARTINEZ
OMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

5.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejecutada							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
129	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	21,541,139.85	21,541,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707,052.67	15,707,052.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	90.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	72	72.92
129	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	1,810,737.85	1,810,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,342.39	1,238,342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	77	76.78
129	NOMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	4,842,051.85	4,842,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,064.68	3,740,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	25.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	77	77.24
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	7,834,242.23	7,834,242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,211.48	3,500,211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	44	44.68
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	235,885.92	235,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,765.02	235,765.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	99	99.00
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	907,198.99	907,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,130.47	787,130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	87	88.78
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	881,198.94	881,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,327.48	358,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	37	36.50
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	68,590.00	68,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	28	27.60
129	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	519,800.00	519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,517.84	194,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	38	37.42
33	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	18,278,123.36	18,278,123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,008,721.49	14,008,721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	77	76.62
33	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	2,580,584.00	2,580,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,209.00	1,970,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	76	76.05
31	SSSEMYM PAGO DE APORTACIONES AL ISSSEMYM (APORTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	25,162,094.72	25,162,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,161,094.72	25,161,094.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	917.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	100	80.80
28	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,272.58	809,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	89	80.83
28	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	149,338.51	149,338.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,718.83	131,718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	88	88.20
21	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	3,116,797.29	3,116,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,583.10	1,549,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	50	49.72
22	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	533,833.27	533,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,724.80	249,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	50	48.80
24	EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACIÓN	2025-01-01	2025-12-31	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,099.70	257,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDI O	85.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,394	87	87.02

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercido Acumulado

5.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
18	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449,000.00	5,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,334	99	99.98
19	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,334	98	97.28
21	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
25	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ELEMENTO	180.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	98	99.67
TOTAL					108,484,295.78	108,484,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,161,176.46	88,161,176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1473	

Directa: 0

Atla
2027
encia

DO EN DERECHO
AS MARTINEZ
OMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2025
2027

MTRO. ANTONIO FABILA
Tesorerero Municipal
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

Organismo Interno de
Control Municipal
2025
2027
Municipio de Atlacomulco
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTINEZ
MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
029	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-04-30	2025-06-14	1,796,633.42	1,796,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,366.68	1,716,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	460.00		5 ALUMNOS	244	244	98	95.53
029	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-04-21	2025-06-04	1,796,633.42	1,796,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,672.08	1,733,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	460.00		5 ALUMNOS	232	232	97	96.50
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-04-21	2025-05-20	2,273,748.89	2,273,748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,625.49	2,269,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,361.00		3 POBLADOS	1	22,530	100	99.78
028	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-26	805,825.22	805,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,235.11	801,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	322.00		5 ALUMNOS	1	72	59	98.46
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-24	790,055.74	790,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,582.92	782,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.00		3 POBLADOS	1	369	100	97.94
008	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	396,077.30	396,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,799.69	395,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		3 POBLADOS	1	140	100	99.93
010	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	203,504.91	203,504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,033.50	202,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADOS	1	60	100	99.27
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-11	999,529.83	999,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,430.49	999,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,432.50		3 POBLADOS	1	80	99	99.89
008	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	798,716.38	798,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,351.38	799,351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	399.00		3 POBLADOS	1	84	100	99.70
008	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2025-07-08	2025-08-08	1,597,513.00	1,597,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,604.83	1,278,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	610.00		3 POBLADOS	1	104	80	80.84
008	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-22	924,449.03	924,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,762.98	922,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	305.00		3 POBLADOS	1	72	100	99.82
041	BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ / DIKIMOXI	CONTRATO	2025-07-30	2025-08-12	1,907,336.92	1,907,336.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,917.50	671,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		5 ALUMNOS	21	21	30	29.99
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-13	2025-08-12	1,133,711.05	1,133,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,492.74	1,127,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,077.00		3 POBLADOS	1	40	100	99.45
016	SANITARIOS	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	689,835.37	689,835.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,370.94	699,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	34.50		5 ALUMNOS	630	630	100	99.92
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-08	891,314.84	891,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,822.30	889,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		3 POBLADOS	1	2,099	99	99.72
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,348,765.17	3,348,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,258.28	3,320,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,071.00		3 POBLADOS	1	72	99	99.20
068	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO BIENES PÚBLICOS / COLONIA SAN MARTIN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,669,865.86	1,669,865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,543.48	1,666,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	592.80		3 POBLADOS	1	460	100	99.80
008	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	898,305.01	898,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,181.26	898,181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	267.50		3 POBLADOS	1	84	100	99.79
030	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-13	777,398.62	777,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,170.45	771,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,158.00		3 POBLADOS	1	52	100	99.20

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

0.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRAT O	2025-07-15	2025-08-14	486,149.25	486,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,612.33	485,612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	760.00		3 POBLAD O	1	60	100	99.89
0428 TANQUE SÉPTICO, POSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-20	660,328.80	660,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,442.26	646,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	187.50		3 POBLAD O	1	24	100	99.40
0408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PRI)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRAT O	2025-07-17	2025-08-15	687,766.48	687,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,640.49	685,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	228.60		3 POBLAD O	1	100	100	99.69
0390 PAVIME NTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-06	4,067,956.29	4,067,956.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,924.99	3,978,924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,769.50		3 POBLAD O	1	2,600	99	98.05
0408 RED DE ELECTRIFIC ACIÓN (PRI)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRAT O	2025-07-11	2025-08-10	751,343.82	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLAD O	1	170	0	0.00
0429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRAT O	2025-07-14	2025-08-27	1,703,099.89	1,703,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,206.79	1,698,206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		5 ALUMN O	318	318	100	99.72
0409 RED DE ELECTRIFIC ACIÓN (PRI)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 75% CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRAT O	2025-08-14	2025-09-12	1,827,251.13	1,827,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,609.28	1,449,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLAD O	1	72	79	79.34
0390 PAVIME NTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI/ EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI / EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRAT O	2025-07-17	2025-08-25	1,300,994.43	1,300,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	936.00		3 POBLAD O	1	48	0	0.00
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER / LA PALMA	CONTRAT O	2025-09-09	2025-10-10	531,097.67	531,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,583.14	530,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	470.00		3 POBLAD O	1	68	100	99.91
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT O	2025-07-11	2025-08-15	1,345,428.97	1,345,428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,755.21	1,340,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,290.00		3 POBLAD O	1	150	100	99.65
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO)	CONTRAT O	2025-09-09	2025-10-08	1,000,544.20	1,000,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,907.53	997,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	900.00		3 POBLAD O	1	94	100	99.74
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE / TIERRAS BLANCAS	CONTRAT O	2025-09-11	2025-10-10	432,274.32	432,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	680.00		3 POBLAD O	1	82	0	0.00
0390 TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUENDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / CUENDO	CONTRAT O	2025-09-22	2025-10-21	1,796,993.42	1,796,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,550.88	1,282,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLAD O	1	609	71	71.36
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRAT O	2025-09-24	2025-10-23	1,847,294.39	1,847,294.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,976.80	1,554,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,840.00		3 POBLAD O	1	138	84	84.17
0390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES, ATLACOMULCO ESTADO DE MEXICO / SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES	CONTRAT O	2025-09-09	2025-10-10	495,244.48	495,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,863.99	494,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	75.00		3 POBLAD O	1	56	100	99.93

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

0.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
097 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	4,793,884.34	4,793,884.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,350.41	4,252,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	1,500	89	88.70
090 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSÉ DEL TUNAL	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	800,819.85	800,819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,996.67	178,996.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	72	30	20.97
097 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-11-03	2025-12-12	4,345,743.60	4,345,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,701.26	2,163,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	50,000.00		3 POBLADO	1	1,600	50	49.03
090 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	1,168,702.80	1,168,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,581.97	978,581.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00		3 POBLADO	1	4,938	84	84.48
096 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,598.74	918,598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	100	85	87.30
094 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN IGNACIO DE LOYOLA	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	956,303.39	956,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,812.53	289,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	1	60	30	29.00
098 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / EJIDO DE LA CANDELARIA	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	758,939.25	758,939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.50		3 POBLADO	1	38	0	0.00
090 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SALTO, EL (COLONIA CAMPESINA ISIDRO FABELA)	CONTRATO	2025-09-12	2025-10-08	1,238,282.83	1,238,282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,927.31	1,022,927.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,960.00		3 POBLADO	1	200	83	82.61
099 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO)	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	744,140.08	744,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,653.76	616,653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	1	48	83	82.73
098 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / RINCÓN DE LA CANDELARIA, EL	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-24	606,671.42	606,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	202.00		3 POBLADO	1	69	0	0.00
090 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-08-23	2025-10-22	1,033,928.23	1,033,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	725.50		3 POBLADO	1	108	0	0.00
0428 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NÚMERO 134 EN LA LOCALIDAD DE QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2025-09-10	2025-10-24	1,706,883.42	1,706,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	302.80		5 ALUMNO	252	252	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Inl. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
0000 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-09-26	2025-10-30	1,750,073.81	1,750,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,620.00		3 POBLADO	1	132	0	0.00
0000 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLE LOS ENCINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMEJE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTO DOMINGO SHOMEJE (SHOMEJE)	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	281,381.47	281,381.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	246.13		3 POBLADO	1	88	0	0.00
0000 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	1,398,854.80	1,398,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,300.00		3 POBLADO	1	108	0	0.00
0000 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO)	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	1,720,176.21	1,720,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,533.00		3 POBLADO	1	62	0	0.00
0000 CANCHA DEPORTIVA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TOXI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	631,815.07	631,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	420.00		5 ALUMNO	2,072	2,072	0	0.00
TOTAL					67,695,978.00	67,695,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,511,429.21	47,511,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							3468	

Directa: 25

de Atlacomulco
2027
ene
DO EN DERECHO
AS MARTÍNEZ
OMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2025
2027
MTRO. ANTONIO FABI
Municipal VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2025
2027
PASANTE EN de
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2025
2027
Organo Interno de
Control Municipal
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489

REPORTE DE AVANCE RAMO 33 Registro de Avances Físicos y Financieros (Cifras en Pesos) MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO / FORTAMUN Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Reporte de Ejercicio Acumulado

05.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Inl. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Incluye	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
008	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	21,878	109,394	100	100.00
105	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,878	109,394	100	100.00
121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	194,369.60	194,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,369.60	194,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	21,878	109,384	100	100.00
126	ADQUISICION DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	361,042.08	361,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,042.08	361,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	21,878	109,394	100	100.00
119	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-12-19	2025-12-31	485,873.00	485,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,873.00	485,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	21,878	109,394	100	100.00
TOTAL					108,495,849.21	108,484,295.78	0.00	0.00	0.00	11,553.43	0.00	108,495,849.21	108,484,295.78	0.00	0.00	0.00	11,553.43	0.00								2200

Directa: 0

Municipio de Atlacomulco
2027
EN DERECHO
AS MARTINEZ
OMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2027
MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2027
2025
Dirección de
Obras Públicas
PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2027
2025
Oficina Interna de
Control Municipal
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTINEZ
MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
Cifras en Pesos)
MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat. Federal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat. Federal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida Aprobada	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.	
29	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-04-30	2025-06-14	1,716,366.66	1,716,366.66	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,366.66	1,716,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.03		5 ALUMN O	244	244	100	100.00
29	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-04-21	2025-06-04	1,733,872.68	1,733,872.68	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,872.68	1,733,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.03		5 ALUMN O	222	232	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-04-21	2025-05-20	2,268,625.49	2,268,625.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,625.49	2,268,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,361.07		3 POBLAD O	1	22,530	100	100.00
30	TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-26	801,235.11	801,235.11	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	801,235.11	801,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	322.03		6 ALUMN O	1	72	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-24	782,582.02	782,582.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	782,582.02	782,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	720.03		3 POBLAD O	1	380	100	100.00
33	RED DE DRENAJE (SANTARCO PIR)	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	395,799.69	395,799.69	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	395,799.69	395,799.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.03		3 POBLAD O	1	140	100	100.00
33	RED DE AGUA ENTUBADA (PIR)	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	202,033.50	202,033.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	202,033.50	202,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.03		3 POBLAD O	1	60	100	100.00
33	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-11	999,430.49	999,430.49	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	999,430.49	999,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,432.53		3 POBLAD O	1	80	100	100.00
33	RED DE DRENAJE (SANTARCO PIR)	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	796,351.38	796,351.38	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	796,351.38	796,351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	396.03		3 POBLAD O	1	84	100	100.00
33	RED DE DRENAJE (SANTARCO PIR)	CONTRATO	2025-07-08	2025-08-08	1,595,999.98	1,595,999.98	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,999.98	1,595,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.03		3 POBLAD O	1	104	100	100.00
33	RED DE DRENAJE (SANTARCO PIR)	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-22	922,762.98	922,762.98	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	922,762.98	922,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	305.03		3 POBLAD O	1	72	100	100.00
41	BARDA PERIMETRAL	CONTRATO	2025-07-30	2025-08-12	1,806,391.68	1,806,391.68	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,391.68	1,806,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.03		5 ALUMN O	21	21	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-12	1,127,492.74	1,127,492.74	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,492.74	1,127,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,077.03		3 POBLAD O	1	40	100	100.00
36	SANTARIOS	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	689,370.94	689,370.94	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	689,370.94	689,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	34.53		5 ALUMN O	630	630	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-06	888,822.30	888,822.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	888,822.30	888,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	550.03		3 POBLAD O	1	2,089	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,320,258.28	3,320,258.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,258.28	3,320,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	3,071.03		3 POBLAD O	1	72	100	100.00
36	ESPACIO PÚBLICO / URBANIZACIÓN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,666,543.48	1,666,543.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,543.48	1,666,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	502.87		3 POBLAD O	1	450	100	100.00
33	RED DE DRENAJE (SANTARCO PIR)	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	996,181.26	996,181.26	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	996,181.26	996,181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	287.53		3 POBLAD O	1	84	100	100.00
30	PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-13	771,170.45	771,170.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	771,170.45	771,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,169.07		3 POBLAD O	1	52	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada								Inversión Ejercida								Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-14	485,812.33	485,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,812.33	485,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	80	100	100.00		
92 TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE DEDICACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-20	648,442.26	648,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,442.26	648,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO		3 POBLADO	1	24	100	100.00		
93 RED DE DRENAJE SANITARIO (RDS)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-15	685,640.49	685,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,640.49	685,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL		3 POBLADO	1	100	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	3,978,924.99	3,978,924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,924.99	3,978,924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	2,800	100	100.00		
90 RED DE ELECTRIFICACIÓN (RER)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-07-11	2025-08-10	749,716.94	749,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,716.94	749,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA		3 POBLADO	1	110	100	100.00		
29 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,698,296.79	1,698,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,296.79	1,698,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		5 ALUMNO	318	318	100	100.00		
90 RED DE ELECTRIFICACIÓN (RER)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 75 CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-08-14	2025-08-12	1,826,633.81	1,826,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,633.81	1,826,633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA		3 POBLADO	1	72	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-29	1,389,123.35	1,389,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,123.35	1,389,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	48	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER / LA PALMA	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-10	530,583.14	530,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,583.14	530,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	68	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA AL PANTEDÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-11	2025-08-15	1,340,755.21	1,340,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,755.21	1,340,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	150	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN NOMBRE / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO)	CONTRATO	2025-09-08	2025-10-08	997,907.53	997,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,907.53	997,907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	94	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EN NOMBRE / TIERRAS BLANCAS	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-10	431,517.22	431,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,517.22	431,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	62	100	100.00		
30 TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUENDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / CUENDO	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	1,795,652.39	1,795,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,652.39	1,795,652.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	800	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	1,848,771.39	1,848,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,771.39	1,848,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	138	100	100.00		
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-10	494,865.99	494,865.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,865.99	494,865.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO		3 POBLADO	1	56	100	100.00		

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registros de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat.	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
97 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	4,791,224.21	4,791,224.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791,224.21	4,791,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.03		3 POBLADO	1	1,500	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE DEL TUNAL	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	609,988.57	609,988.57	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	609,988.57	609,988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	600.03		3 POBLADO	1	72	100	100.00
97 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-11-03	2025-12-12	4,339,402.52	4,339,402.52	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,402.52	4,339,402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	60,000.33		3 POBLADO	1	1,500	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	1,158,382.61	1,158,382.61	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,382.61	1,158,382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	950.03		3 POBLADO	1	4,938	100	100.00
99 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JERONIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	1,049,690.23	1,049,690.23	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,690.23	1,049,690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.03		3 POBLADO	1	100	100	100.00
98 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN IGNACIO DE LOYOLA	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	966,041.78	966,041.78	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	966,041.78	966,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.03		3 POBLADO	1	60	100	100.00
98 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / EJIDO DE LA CANDELARIA	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	758,771.25	758,771.25	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	758,771.25	758,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.53		3 POBLADO	1	36	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SALTO, EL (COLONIA CAMPEÑINA ISIDRO FABELA)	CONTRATO	2025-09-12	2025-10-06	1,237,415.42	1,237,415.42	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,415.42	1,237,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,950.03		3 POBLADO	1	200	100	100.00
99 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO)	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	899,825.15	899,825.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	899,825.15	899,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.03		3 POBLADO	1	48	100	100.00
98 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / RINCÓN DE LA CANDELARIA, EL	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-24	606,548.16	606,548.16	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	606,548.16	606,548.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	202.03		3 POBLADO	1	68	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JERONIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	1,033,704.93	1,033,704.93	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,704.93	1,033,704.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	726.53		3 POBLADO	1	108	100	100.00
99 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 134 EN LA LOCALIDAD DE QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2025-09-10	2025-10-24	1,702,890.03	1,702,890.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,890.03	1,702,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	502.83		5 ALUMNO	252	252	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registramos Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

0.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-09-26	2025-10-30	1,747,292.00	1,747,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,292.00	1,747,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,620.00		3 POBLADO	1	132	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	REHABILITACIÓN DE CALLE LOS ENGINOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMEJE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SANTO DOMINGO SHOMEJE (SHOMEJE)	CONTRATO	2025-09-25	2025-10-24	281,066.93	281,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,066.93	281,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	246.13		3 POBLADO	1	59	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	1,397,473.27	1,397,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,473.27	1,397,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,300.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO)	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-24	1,718,137.85	1,718,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,137.85	1,718,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,536.00		3 POBLADO	1	82	100	100.00
99 CANCHA DEPORTIVA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TOXI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-09-24	2025-10-23	629,993.12	629,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,993.12	629,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		5 ALUMNO	2,072	2,072	100	100.00
90 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA MORELOS), ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / COLONIA MORELOS	CONTRATO	2025-12-12	2025-12-23	539,727.42	498,602.73	0.00	0.00	0.00	51,124.69	0.00	539,727.42	498,602.73	0.00	0.00	0.00	51,124.69	0.00	02 METRO CUADRADO	493.53		3 POBLADO	1	30	100	100.00
TOTAL					67,747,102.69	67,695,978.00	0.00	0.00	0.00	51,124.69	0.00	67,747,102.69	67,695,978.00	0.00	0.00	0.00	51,124.69	0.00								5200

Directa: 25

Municipio de Atlacomulco
2025
DO EN DERECHO
AS MARTINEZ
OMERO
NTE MUNICIPAL
TITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2025
MTRO. ANTONIO PABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2025
PASANTE EN
ARQUITECTURA DZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2025
Organo Interno de
Control Municipal
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTINEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL