



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ATLACOMULCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLACOMULCO							No. 0024							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
17	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE LEGISLATURA	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA ISIDRO FABELA)	3,450	250101	1,163,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA	CONTRATO	BOBASHI DE GUADALUPE	84	250101	998,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
21	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AL PANTEÓN	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	84	250101	798,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	CERRITO COLORADO	104	250101	1,597,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	HOSTO DE LOS JARROS	72	250101	924,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	DOLORES LA JOYA	80	250101	1,825,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA	84	250101	758,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
45	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	SAN JOSE TOXI	100	250101	687,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
76	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMEL	Contrato	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA 2 DE ABRIL)	140	250101	396,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
78	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	Contrato	RINCÓN DE LA CANDELARIA	68	250101	606,671.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
80	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	Contrato	SAN IGNACIO DE LOYOLA	50	250101	966,303.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA AMPLIACIÓN LA	80	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI PRIMERA ETAPA	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	2,600	150101	4,900,000.00	0.00	0.00	99.07	4,854,406.94				
4	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO REAL	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	4,700	150101	4,700,000.00	0.00	0.00	97.93	4,602,533.29				
12	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA QUE VA A SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRATO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	80	250101	999,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
13	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDRO FABELA	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA CENTRO)	22,530	250101	2,273,748.89	0.00	0.00	80.03	1,819,633.22				
14	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA ISIDRO FABELA)	22,530	250101	3,346,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00				
15	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CALZADA LAS FUENTES	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA LAS FUENTES)	2,089	250101	891,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
20	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	48	250101	1,390,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUE VA HACIA LA CLINICA IMSS	CONTRATO	CUENDO	52	250101	777,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	EL SALTO	68	250101	1,229,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ATLACOMULCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLACOMULCO							No. 0024							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA AL KINDER	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO (EJIDO DE SANTA CRUZ BOMBATEVI)	375	250101	1,866,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER	CONTRATO	LA PALMA	68	250101	531,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	LAGUNITA CANTASHÍ	58	250101	495,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE POR EL CAPMPO DE FUTBOL	CONTRATO	MANTO DEL RIO PUEBLO	60	250101	486,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
35	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	RINCÓN DE LA CANDELARIA	70	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	40	250101	1,133,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00				
41	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	SAN JERONIMO DE LOS JARROS	74	250101	1,034,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
43	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LOS PINOS	CONTRATO	SAN JOSE DEL TUNAL	76	250101	600,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00				
46	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXÍ	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	2,570	250101	4,057,956.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
47	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	102	250101	1,345,429.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
51	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES	56	250101	495,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	94	250101	1,000,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
55	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CINCO DE MAYO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	540	250101	1,750,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
58	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	SANTO DOMINGO SHOMEJE	650	250101	949,784.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
59	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	360	250101	799,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
60	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE	CONTRATO	TIERRAS BLANCAS	240	250101	432,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OYAMEL	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA 2 DE ABRIL)	140	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
65	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ALFREDO DEL MAZO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA CENTRO	22,500	260101	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 6 DE ENERO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO	140	260101	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
67	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL ARENAL CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO	160	260101	1,283,477.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
70	REHABILITACIÓN DE CALLE ROBERTO BARRIOS CON CONCRETO HIDRÁULICO	CONTRATO	ATLACOMULCO	5,700	260102	11,190,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ATLACOMULCO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLACOMULCO								No. 0024							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	
72	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC ATLACOMULCO	6,800	260102	14,435,774.59	0.00	0.00	0.00	0.00					
73	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 5 DE MAYO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	540	260102	4,019,769.41	0.00	0.00	0.00	0.00					
74	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ZONA INDUSTRIAL	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	50,000	260103	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
6	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS FUENTES	CONTRATO	COLONIA LAS FUENTES	114,158	150101	4,900,000.00	0.00	0.00	99.49	4,874,819.90					
18	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA SAN MARTÍN)	251	250101	1,669,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	CONTRATO	CUENDO	600	250101	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00					
39	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA	CONTRATO	SAN BARTOLO LANZADOS	450	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
62	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA INDUSTRIAL	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	50,000	260101	2,895,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
63	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUT BOL	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA RIO LERMA)	7,000	260101	5,397,252.63	0.00	0.00	0.00	0.00					
68	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE	CONTRATO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	350	260101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
79	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR	Contrato	SAN BARTOLO LANZADOS	450	260101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
69	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN EL CIRCUITO VIAL DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU (PRIMERA ETAPA)	CONTRATO	ATLACOMULCO	4,200	260102	7,354,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PLAZA ROJA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS FUENTES	CONTRATO	COLONIA LAS FUENTES	114,158	150101	2,800,000.00	0.00	0.00	99.57	2,788,018.12					
2	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRATO	COLONIA LAS FUENTES	22,500	150101	2,400,000.00	0.00	0.00	99.66	2,391,847.53					
5	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS PÚBLICOS	CONTRATO	COLONIA LAS FUENTES	20,000	150101	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	CONTRATO	COLONIA CENTRO	22,500	150101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
64	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (URIS) ATLACOMULCO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA ISIDRO FABELA)	15,000	260101	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
82	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE SITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Contrato	LAALCANTARILLA	163	110101	1,028,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00					
83	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	Contrato	LAALCANTARILLA	163	110101	1,036,494.95	0.00	0.00	0.00	0.00					
10	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA AMPLIACIÓN LA	60	250101	203,504.91	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	7,300	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ATLACOMULCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLACOMULCO							No. 0024							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
77	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	Contrato	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA AMPLIACIÓN LA	80	250101	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	Contrato	COLONIA NUEVA ESPAÑA (EJIDO SAN LORENZO	630	250101	2,806,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
84	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Contrato	LAALCANTARILLA	163	250210	1,028,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
85	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	Contrato	LAALCANTARILLA	163	250210	1,036,494.95	0.00	0.00	0.00	0.00				
38	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS	CONTRATO	SAN BARTOLO LANZADOS	24	250101	650,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
11	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA BONGONÍ)	104	250101	805,625.22	0.00	0.00	75.48	608,111.21				
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERR	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA EL JAZMIN)	246	250101	1,796,683.42	0.00	0.00	77.97	1,400,819.43				
26	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ	CONTRATO	DIXIMOXI	21	250101	1,907,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00				
36	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCE	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	382	250101	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
37	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CBT NO. 2	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	256	250101	1,446,833.79	0.00	0.00	0.00	0.00				
44	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	SAN JOSE TOXI	175	250101	631,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
49	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N	CONTRATO	CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL PUENTE. (SAN LORENZO	316	250101	1,703,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N	CONTRATO	QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO DEL ROSAL	252	250101	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00				
56	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	630	250101	699,935.37	0.00	0.00	0.00	0.00				
57	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	630	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	48	250101	744,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00				
42	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN JERONIMO DE LOS JARROS	96	250101	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 75 S	CONTRATO	CUARTEL QUINTA SECCION EL PUENTE (SAN LORENZO	148	250101	1,827,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00				
50	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LUIS BORO	170	250101	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
61	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	22,500	260101	2,895,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
75	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ATLACOMULCO	CONTRATO	ATLACOMULCO	7,400	260103	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 ATLACOMULCO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ATLACOMULCO											No. 0024			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
11	08	2025