



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77629/ 0001 1132	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA / COLONIA EL JAZMIN	CONTRATO	2025-04-30	2025-06-14	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,400,819.43	1,400,819.43	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	244	244	78	77.97
77631/ 0002 1295	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2025-04-21	2025-06-04	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,436,499.00	1,436,499.00	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	232	232	80	79.95
77634/ 0003 1066	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDRO FABELA / COLONIA CENTRO	CONTRATO	2025-04-21	2025-05-20	2,273,748.89	2,273,748.89	0.00	1,955,150.07	1,955,150.07	0.00	02 METRO CUADRADO	1,361.00		3 POBLADO	1	22,530	86	85.99
77751/ 0004 11265	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS / COLONIA BONGONI	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-26	805,625.22	805,625.22	0.00	666,175.49	666,175.49	0.00	02 METRO CUADRADO	322.00		5 ALUMNO	1	72	82	82.69
77752/ 0005 11899	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-24	799,065.74	799,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.00		3 POBLADO	1	360	0	0.00
78503/ 0006 38634	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMEL / COLONIA DOS DE ABRIL	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	396,077.30	396,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	190.00		3 POBLADO	1	140	0	0.00
78504/ 0007 43846	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	203,504.91	203,504.91	0.00	167,104.29	167,104.29	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	60	90	82.11
78505/ 0008 28465	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA QUE VA A SAN JUAN DE LOS JARROS / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-11	999,529.88	999,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,432.50		3 POBLADO	1	80	0	0.00
78507/ 0009 39536	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PANTEÓN / EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	798,716.38	798,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	399.00		3 POBLADO	1	84	0	0.00
78509/ 0010 39656	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CERRITO COLORADO	CONTRATO	2025-07-08	2025-08-08	1,597,513.00	1,597,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		3 POBLADO	1	104	0	0.00
78511/ 0011 39795	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-22	924,449.03	924,449.03	0.00	276,858.82	276,858.82	0.00	01 METRO LINEAL	305.00		3 POBLADO	1	72	30	29.95
78512/ 0012 44032	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	141 BANDA PERIMETRAL	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ / DIXIMOXI	CONTRATO	2025-07-30	2025-09-12	1,907,335.92	1,907,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		5 ALUMNO	21	21	0	0.00
78513/ 0013 39843	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / DOLORES LA JOYA (LA JOYA)	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,825,279.71	1,825,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	335.00		3 POBLADO	1	80	0	0.00
78514/ 0014 41568	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-12	1,133,711.05	1,133,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,077.00		3 POBLADO	1	40	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78515/ 0015 34987	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	416 SANITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	699,935.37	699,935.37	0.00	209,811.28	209,811.28	0.00	02 METRO CUADRADO	34.50		5 ALUMNO	630	630	30	29.98
78517/ 0016 43620	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CALZADA LAS FUENTES / COLONIA LAS FUENTES	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-08	891,314.84	891,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	550.00		3 POBLADO	1	2,089	0	0.00
78583/ 0017 43626	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ISIDRO FABELA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,346,765.17	3,346,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,071.00		3 POBLADO	1	72	0	0.00
78584/ 0018 27442	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	366 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS / COLONIA SAN MARTIN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,669,965.86	1,669,965.86	0.00	1,226,390.74	1,226,390.74	0.00	02 METRO CUADRADO	502.80		3 POBLADO	1	460	75	73.44
78585/ 0019 39280	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	998,305.01	998,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	267.50		3 POBLADO	1	84	0	0.00
78586/ 0020 40029	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUE VA HACIA LA CLINICA IMSS BIENESTAR / CUENDO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-13	777,398.62	777,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,159.00		3 POBLADO	1	52	0	0.00
78587/ 0021 41452	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-14	486,149.25	486,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	780.00		3 POBLADO	1	60	0	0.00
78588/ 0022 29490	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	428 TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-20	650,328.80	650,328.80	0.00	193,932.67	193,932.67	0.00	03 METRO CUBICO	197.50		3 POBLADO	1	24	30	29.82
78589/ 0023 43865	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-15	687,786.48	687,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	228.50		3 POBLADO	1	100	0	0.00
78590/ 0024 41169	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	4,057,956.29	4,057,956.29	0.00	1,216,733.45	1,216,733.45	0.00	02 METRO CUADRADO	1,769.50		3 POBLADO	1	2,600	30	29.98
78591/ 0025 43762	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-07-11	2025-09-10	751,343.82	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	170	0	0.00
78592/ 0026 44135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,703,099.89	1,703,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	480.00		5 ALUMNO	316	316	0	0.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 26							TOTAL		33,978,273.27	33,978,273.27	0.00	8,749,475.24	8,749,475.24	0.00								611
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	---------------	---------------	------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Complementarios: 10	Directa: 16
---------------------	-------------



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ
ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76339/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	21,541,139.85	21,541,139.85	0.00	10,028,781.43	10,028,781.43	0.00	80 ELEMEN TO	90.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	46	46.57
76341/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,610,737.85	1,610,737.85	0.00	822,147.20	822,147.20	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	51	51.05
76344/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	4,842,051.85	4,842,051.85	0.00	2,463,224.95	2,463,224.95	0.00	80 ELEMEN TO	25.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	51	50.87
76346/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	7,834,242.23	7,834,242.23	0.00	2,187,573.94	2,187,573.94	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	28	27.93
76347/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	235,885.92	235,885.92	0.00	216,646.77	216,646.77	0.00	34 VEHICUL O	3.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	91	91.84
76350/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	907,196.99	907,196.99	0.00	528,005.12	528,005.12	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	59	58.20
76351/ 0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	981,198.94	981,198.94	0.00	61,821.47	61,821.47	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	6	6.29
76355/ 0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	66,500.00	66,500.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	34 VEHICUL O	3.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	20	20.09
76356/ 0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	519,800.00	519,800.00	0.00	16,178.39	16,178.39	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	3	3.11
76373/ 0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	18,278,123.36	18,278,123.36	0.00	7,614,825.64	7,614,825.64	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	41	41.66
76375/ 0011	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	2,590,584.00	2,590,584.00	0.00	1,274,086.00	1,274,086.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	49	49.18
76376/ 0012	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	25,162,064.72	25,162,064.72	0.00	13,881,699.66	13,881,699.66	0.00	81 PAGO	917.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	55	55.16



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76430/ 0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	809,272.59	809,272.59	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	80	80.93
76431/ 0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	149,339.51	149,339.51	0.00	131,719.93	131,719.93	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	88	88.20
76434/ 0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	3,116,797.29	3,116,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
76436/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	533,633.27	533,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
76467/ 0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	265,000.00	265,000.00	0.00	257,099.70	257,099.70	0.00	20 ESTUDIO	55.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	97	97.02
76468/ 0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	34 VEHICUL O	10.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	91	91.74
76470/ 0019	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMEN TO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	34 VEHICUL O	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	59	58.37
76471/ 0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMEN TO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
76473/ 0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	100.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL	108,484,295.78	108,484,295.78	0.00	52,806,442.79	52,806,442.79	0.00							915

Complementarios: 0

Directa: 0



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ
ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABI LA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
77629/ 0001 1132	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA / COLONIA EL JAZMÍN	CONTRAT O	2025-04-30	2025-06-14	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,400,819.43	1,400,819.43	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	244	244	78	77.97
77631/ 0002 1295	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRAT O	2025-04-21	2025-06-04	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	1,436,499.00	1,436,499.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		5 ALUMNO	232	232	80	79.95
77634/ 0003 1066	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDRO FABELA / COLONIA CENTRO	CONTRAT O	2025-04-21	2025-05-20	2,273,748.89	2,273,748.89	0.00	1,955,150.07	1,955,150.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,361.00		3 POBLAD O	1	22,530	86	85.99
77751/ 0004 11265	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS / COLONIA BONGONI	CONTRAT O	2025-05-26	2025-06-26	805,625.22	805,625.22	0.00	666,175.49	666,175.49	0.00	02 METRO C UADRAD O	322.00		5 ALUMNO	1	72	82	82.69
77752/ 0005 11899	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRAT O	2025-05-26	2025-06-24	799,065.74	799,065.74	0.00	702,142.62	702,142.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	720.00		3 POBLAD O	1	360	90	87.87
78503/ 0006 38634	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMEL / COLONIA DOS DE ABRIL	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-05	396,077.30	396,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	190.00		3 POBLAD O	1	140	0	0.00
78504/ 0007 43846	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	410 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA	CONTRAT O	2025-07-09	2025-08-07	203,504.91	203,504.91	0.00	202,033.50	202,033.50	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLAD O	1	60	100	99.27
78505/ 0008 28465	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA QUE VA A SAN JUAN DE LOS JARROS / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-11	999,529.88	999,529.88	0.00	832,145.82	832,145.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,432.50		3 POBLAD O	1	80	83	83.25
78507/ 0009 39536	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PANTEÓN / EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRAT O	2025-07-10	2025-08-18	798,716.38	798,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	399.00		3 POBLAD O	1	84	0	0.00
78509/ 0010 39656	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILIT ACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CERRITO COLORADO	CONTRAT O	2025-07-08	2025-08-08	1,597,513.00	1,597,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		3 POBLAD O	1	104	0	0.00
78511/ 0011 39795	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRAT O	2025-07-09	2025-08-22	924,449.03	924,449.03	0.00	760,517.43	760,517.43	0.00	01 METRO LINEAL	305.00		3 POBLAD O	1	72	83	82.27
78512/ 0012 44032	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILIT ACION DIRECTA	141 BANDA PERIMETRAL	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ / DIXIMOXI	CONTRAT O	2025-07-30	2025-09-12	1,907,335.92	1,907,335.92	0.00	571,917.50	571,917.50	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		5 ALUMNO	21	21	30	29.99
78513/ 0013 39843	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCC ION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / DOLORES LA JOYA (LA JOYA)	CONTRAT O	2025-07-14	2025-08-27	1,825,279.71	1,825,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	335.00		3 POBLAD O	1	80	0	0.00
78514/ 0014 41568	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	CONTRAT O	2025-07-15	2025-08-12	1,133,711.05	1,133,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,077.00		3 POBLAD O	1	40	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
78515/ 0015 34987	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	416 SANITARIOS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	699,935.37	699,935.37	0.00	209,811.28	209,811.28	0.00	02 METRO CUADRADOS	34.50		5 ALUMNO	630	630	30	29.98
78517/ 0016 43620	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CALZADA LAS FUENTES / COLONIA LAS FUENTES	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-08	891,314.84	891,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	550.00		3 POBLADO	1	2,089	0	0.00
78583/ 0017 43626	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ISIDRO FABELA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,346,765.17	3,346,765.17	0.00	996,077.49	996,077.49	0.00	02 METRO CUADRADOS	3,071.00		3 POBLADO	1	72	30	29.76
78584/ 0018 27442	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	366 ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS / COLONIA SAN MARTIN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,669,965.86	1,669,965.86	0.00	1,226,390.74	1,226,390.74	0.00	02 METRO CUADRADOS	502.80		3 POBLADO	1	460	75	73.44
78585/ 0019 39280	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERA / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	998,305.01	998,305.01	0.00	798,397.17	798,397.17	0.00	01 METRO LINEAL	267.50		3 POBLADO	1	84	80	79.98
78586/ 0020 40029	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUE VA HACIA LA CLINICA IMSS BIENESTAR / CUENDO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-13	777,398.62	777,398.62	0.00	650,691.13	650,691.13	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,159.00		3 POBLADO	1	52	84	83.70
78587/ 0021 41452	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-14	486,149.25	486,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	780.00		3 POBLADO	1	60	0	0.00
78588/ 0022 29490	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	428 TANQUE SÉPTICO, FOSA SÉPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-20	650,328.80	650,328.80	0.00	646,442.26	646,442.26	0.00	03 METRO CUBICO	197.50		3 POBLADO	1	24	100	99.40
78589/ 0023 43865	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-15	687,786.48	687,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	228.50		3 POBLADO	1	100	0	0.00
78590/ 0024 41169	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	4,057,956.29	4,057,956.29	0.00	3,027,313.04	3,027,313.04	0.00	02 METRO CUADRADOS	1,769.50		3 POBLADO	1	2,600	75	74.60
78591/ 0025 43762	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2025-07-11	2025-09-10	751,343.82	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	170	0	0.00
78592/ 0026 44135	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,703,099.89	1,703,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	480.00		5 ALUMNO	316	316	0	0.00
79971/ 0027 69022	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 75s CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-08-14	2025-09-12	1,827,251.13	1,827,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	72	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
60604/002843630	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2025-07-17	2025-08-25	1,390,994.43	1,390,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	936.00		3 POBLADO	1	48	0	0.00
60606/002985274	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER / LA PALMA	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-10	531,087.67	531,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAD	479.00		3 POBLADO	1	68	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 29									TOTAL	37,727,606.50	37,727,606.50	0.00	16,082,523.97	16,082,523.97	0.00							1186

Complementarios: 12 Directa: 17



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN ARQUITECTURA UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO MIREYA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76339/0001	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	21,541,139.85	21,541,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356,615.09	11,356,615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	80.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	52	52.73
76341/0002	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,610,737.85	1,610,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,640.82	918,640.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	57	57.04
76344/0003	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	4,842,051.85	4,842,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,407.31	2,765,407.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	25.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	57	57.11
76346/0004	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	7,834,242.23	7,834,242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,026.53	2,513,026.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	32	32.08
76347/0005	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	235,885.92	235,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,785.92	235,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	99	99.96
76350/0006	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	907,196.99	907,196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,918.17	588,918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	66	64.91
76351/0007	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	981,198.94	981,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,821.47	61,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	6	6.29
76355/0008	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	66,590.00	66,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	20	20.08
76356/0009	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	519,800.00	519,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.39	16,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	3	3.11
76373/0010	00	ADM	SP SANIAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	18,278,123.38	18,278,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135,441.50	10,135,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	55	55.45
76375/0011	00	ADM	SP SANIAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	2,580,584.00	2,580,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,173.00	1,430,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	55	55.21
76378/0012	00	ADM	SP SANIAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	25,162,064.72	25,162,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586,575.56	18,586,575.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	917.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	74	73.86
76430/0013	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,272.59	809,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	80	80.83
76431/0014	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	148,339.51	148,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,719.93	131,719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	88	86.20
76434/0015	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	3,116,797.29	3,116,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
76438/0016	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	533,633.27	533,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
76467/0017	00	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,099.70	257,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	66.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	97	97.02



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.	
76468/0018	09 GCB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	91	91.74	
76470/0019	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	69	66.10	
76471/0020	09 GCB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	
76473/0021	09 GCB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	296	SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2025-01-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	99	99.67	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL		108,484,295.78	108,484,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	63,869,035.98	63,869,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1099

Complementarios: 0

Directa: 0



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN ARQUITECTURA UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO MIREYA MARTINEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
76339/ 0001	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	21,541,139.85	21,541,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680,008.05	12,680,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	90.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	58	58.87
76341/ 0002	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,810,737.85	1,810,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,134.44	1,015,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	63	63.03
76344/ 0003	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCIO N CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	4,842,051.85	4,842,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,893.63	3,057,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	25.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	63	63.15
76346/ 0004	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	7,834,242.23	7,834,242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,076.60	2,843,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	36	36.29
76347/ 0005	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	235,885.92	235,885.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,785.92	235,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	3.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	99	99.95
76350/ 0006	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	907,196.99	907,196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,956.79	651,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	72	71.86
76351/ 0007	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	981,196.94	981,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,858.26	111,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	11	11.39
76355/ 0008	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	3.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	20	20.09
76356/ 0009	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	519,900.00	519,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,116.10	40,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	8	7.72
76373/ 0010	08	ADM	SP SANEAMIE NTO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	18,278,123.38	18,278,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429,441.41	11,429,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	62	62.48
76375/ 0011	08	ADM	SP SANEAMIE NTO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	2,580,584.00	2,580,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,748.00	1,624,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	63	62.72
76378/ 0012	08	ADM	SP SANEAMIE NTO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	131 ISSEMYM PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCION) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	25,162,064.72	25,162,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,971,457.26	20,971,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	917.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	83	83.34
76430/ 0013	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,272.59	809,272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	80	80.83
76431/ 0014	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	129 REPARACIO N Y MANTEN IMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	149,339.51	149,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,719.83	131,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	88	88.20
76434/ 0015	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	3,116,797.29	3,116,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,583.10	1,549,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	50	46.72
76436/ 0016	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	122 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA PROTECCIO N CIVIL	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	533,633.27	533,633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,724.80	249,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	50	46.80
76467/ 0017	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ADMINIST RACION	2025-01-01	2025-12-31	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,099.70	257,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDI O	66.00		4 MUNICIP IO	21,876	109,384	97	97.02

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 108,484,295.78 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Montos Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
76468/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION		2025-01-01	2025-12-31	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	91	81.74
76470/0019	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION		2025-01-01	2025-12-31	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	69	66.10
76471/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL AREA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION		2025-01-01	2025-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
76473/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION		2025-01-01	2025-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	99	96.57
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL	108,484,295.78	108,484,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	71,712,236.58	71,712,236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								1262

Complementarios: 0

Directa: 0

Ayuntamiento de Atlacomulco
2025
Presidencia

LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2025
Tesorero Municipal

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2025

PASANTE EN ARQUITECTURA- UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2025
Organo Interno de Control

LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
77629/ 0901 1132	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429	TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA / COLONIA EL JAZMÍN	CONTRATO	2025-04-30	2025-06-14	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,366.66	1,716,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	244	244	96	95.53	
77631/ 0902 1295	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429	TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2025-04-21	2025-06-04	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,872.98	1,733,872.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	480.00		5 ALUMNO	232	232	97	96.50	
77634/ 0903 1986	17 URB	JR. REBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. ISIDORO FABELA / COLONIA CENTRO	CONTRATO	2025-04-21	2025-05-20	2,273,748.89	2,273,748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,625.49	2,269,625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,361.00		3 POBLADO	1	22,530	100	96.78	
77751/ 0904 11265	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429	TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS / COLONIA BONGONI	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-26	806,626.22	806,626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,235.11	801,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	322.00		5 ALUMNO	1	72	99	96.45	
77752/ 0905 11999	17 URB	JR. REBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2025-05-26	2025-06-24	799,065.74	799,065.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,562.92	782,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	720.00		3 POBLADO	1	389	100	97.94	
78503/ 0906 38634	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMEL / COLONIA DOS DE ABRIL	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-05	396,077.30	396,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	190.00		3 POBLADO	1	140	0	0.00	
78504/ 0907 43646	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	410	RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA / COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	203,504.91	203,504.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,033.50	202,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	90	100	98.27	
78505/ 0908 28465	17 URB	JR. REBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA QUE VA A SAN JUAN DE LOS JARROS / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-07	2025-08-11	999,529.88	999,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,145.82	832,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,432.50		3 POBLADO	1	89	83	83.25	
78507/ 0909 39536	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PANTÓN / EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	798,716.38	798,716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,375.28	630,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	399.00		3 POBLADO	1	84	80	80.05	
78509/ 0910 39656	15 AYS	DR DRENAJE	C REHABILITACION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CERRITO COLORADO	CONTRATO	2025-07-08	2025-08-08	1,597,513.00	1,597,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,604.83	1,276,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		3 POBLADO	1	104	80	80.04	
78511/ 0911 36795	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-22	924,449.03	924,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,517.43	760,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	395.00		3 POBLADO	1	72	83	82.27	
78512/ 0912 44032	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION DIRECTA	141	BANDA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIO COLIN SANCHEZ / DIXIMOXI	CONTRATO	2025-07-30	2025-09-12	1,907,335.92	1,907,335.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,917.50	571,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	323.00		5 ALUMNO	21	21	30	29.99	
78513/ 0913 39843	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO / DOLORES LA JOYA (LA JOYA)	CONTRATO	2025-07-14	2025-08-27	1,825,278.71	1,825,278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	335.00		3 POBLADO	1	90	0	0.00	
78514/ 0914 41568	17 URB	JR. REBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	CONTRATO	2025-07-15	2025-08-12	1,133,711.05	1,133,711.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,077.00		3 POBLADO	1	40	0	0.00	
78515/ 0915 34987	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	415	SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2025-07-01	2025-08-19	699,935.37	699,935.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,370.84	699,370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	34.50		5 ALUMNO	630	630	100	96.92	
78517/ 0916 43620	17 URB	JR. REBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION EMPEDRAO EN CALLE CALZADA LAS FUENTES / COLONIA LAS FUENTES	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-08	891,314.84	891,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,061.13	711,061.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	550.00		3 POBLADO	1	2,089	80	70.78	
78593/ 0917 43626	17 URB	JR. REBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390	PAVIMENTACION REHABILITACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO / COLONIA ISIDORO FABELA	CONTRATO	2025-07-09	2025-08-07	3,346,765.17	3,346,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,077.49	999,077.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3,071.00		3 POBLADO	1	72	30	29.76	
78594/ 0918 27442	17 URB	JR. REBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	396	ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS / COLONIA SAN MARTIN	CONTRATO	2025-06-23	2025-08-06	1,669,965.88	1,669,965.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,543.48	1,669,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	592.80		3 POBLADO	1	460	100	96.80	
78595/ 0919 39280	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PERLA / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRATO	2025-07-10	2025-08-18	998,305.01	998,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,397.17	798,397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	267.50		3 POBLADO	1	84	80	79.88	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada								Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
78586/ 0020 40029	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE QUE VA HACIA LA CLINICA IMSS BIENESTAR / CUENDO	CONTRAT O	2025-07-15	2025-08-13	777,398.62	777,398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,170.45	771,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,159.00		3 POBLAD O	1	52	100	99.20
78587/ 0021 41452	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL / MANTO DEL RIO PUEBLO	CONTRAT O	2025-07-15	2025-08-14	486,149.25	486,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,612.33	485,612.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	780.00		3 POBLAD O	1	69	100	99.89
78588/ 0022 29490	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	428 TANQUE SEPTICO, FOSA SEPTICA O CAMPO DE OXIDACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SEPTICAS / SAN BARTOLO LANZADOS	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-20	650,328.80	650,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,442.26	646,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	187.50		3 POBLAD O	1	24	100	99.40
78589/ 0023 43865	15 AYS	OR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO / SAN JOSE TOXI	CONTRAT O	2025-07-17	2025-08-15	687,786.48	687,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,640.49	685,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	228.50		3 POBLAD O	1	199	100	99.69
78589/ 0024 41169	17 URB	JR JRBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD EN CARRETERA A TOXI / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRAT O	2025-07-07	2025-08-06	4,067,856.29	4,067,856.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,924.99	3,978,924.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,768.50		3 POBLAD O	1	2,609	98	98.05
78591/ 0025 43762	19 ELE	EC INFRAES TRUCTURA DE ELECTRI FICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFIC ACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / SAN LUIS BORO	CONTRAT O	2025-07-11	2025-09-10	751,343.82	751,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLAD O	1	179	0	0.00
78592/ 0026 44135	05 EDU	15 INFRAEST RUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUMERO 174 / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRAT O	2025-07-14	2025-08-27	1,703,999.89	1,703,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,036.74	1,117,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		5 ALUMN O	316	315	66	65.59
79071/ 0027 69022	19 ELE	EC INFRAES TRUCTURA DE ELECTRI FICACION	B AMPLIACION DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFIC ACION (PIR)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOS 75a CUARTEL, QUINTA SECCIÓN EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRAT O	2025-08-14	2025-09-12	1,827,251.13	1,827,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLAD O	1	72	0	0.00
80604/ 0028 43630	17 URB	JR JRBANIZACI ON	C REHABILITACI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRAT O	2025-07-17	2025-08-25	1,390,994.43	1,390,994.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	936.00		3 POBLAD O	1	48	0	0.00
80606/ 0029 85274	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL KINDER / LA PALMA	CONTRAT O	2025-09-09	2025-10-10	531,087.67	531,087.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	479.00		3 POBLAD O	1	88	0	0.00
80605/ 0030 39952	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE VA AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT O	2025-07-11	2025-08-16	1,346,429.97	1,346,429.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,755.21	1,340,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,290.00		3 POBLAD O	1	159	100	96.65
80653/ 0031 85357	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE / SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO)	CONTRAT O	2025-09-09	2025-10-08	1,000,544.20	1,000,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,372.25	299,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	800.00		3 POBLAD O	1	94	30	29.82
80654/ 0032 85390	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE / TIERRAS BLANCAS	CONTRAT O	2025-09-11	2025-10-10	432,274.32	432,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	800.00		3 POBLAD O	1	82	0	0.00
81785/ 0033 69614	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	430 TECHADO EN BIENES PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUENDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / CUENDO	CONTRAT O	2025-09-22	2025-10-21	1,796,683.42	1,796,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,695.72	538,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLAD O	1	609	30	29.96
81785/ 0034 97783	17 URB	JR JRBANIZACI ON	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIA	390 PAVIME NTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LAS CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA AL KINDER EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE BOMBATEVI)	CONTRAT O	2025-09-24	2025-10-23	1,847,294.39	1,847,294.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,031.42	554,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,640.00		3 POBLAD O	1	136	30	29.99



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,695,978.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
81787/0035/84848	17 URB	JR JRBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES, ATLACOMULCO ESTADO DE MÉXICO / SAN MARTIN DE LOS MANANTIALES	CONTRATO	2025-09-09	2025-10-10	495,244.48	495,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.79	148,459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	75.00		3 POBLADO	1	56	30	26.98	
81788/0036/97692	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA ESPANA (EJIDO SAN LORENZO TLACOTEPEC) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2025-09-22	2025-10-21	4,793,964.34	4,793,964.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,612.09	2,395,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	1,509	50	46.97	
81790/0037/81150	17 URB	JR JRBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	380 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE DEL TUNAL	CONTRATO	2025-09-23	2025-10-22	600,518.65	600,518.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,996.57	179,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	72	30	26.97	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 37									TOTAL		50,039,561.27	50,039,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600,478.04	29,600,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2202

Complementarios: 19 Directa: 18

Ayuntamiento de Atlacomulco
2025 2027
Presidencia
LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2025 2027
MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2025 2027
PASANTE EN ARQUITECTURA UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2025 2027
LICENCIADA EN DERECHO MIREYA MARTINEZ MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL