

Municipio de Avance del Programa Anual de Obras Del 1 de abril al 30 de junio de 2026 Cifras en pesos																						
Clave Programática					Fuente de Financiamiento		No. Control	Nombre de la Obra	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado al Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre		
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestari o	Proyecto	Ubicación					Poblacion Beneficiada	Tipo De Adjudicación											
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA 2 DE ABRIL), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA 2 DE ABRIL)	95	IR	1,000,000.00	999,638.10	999,638.10	100%	0.00	999,638.10	100%	-	361.90
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ISIDRO FABELA ALFARO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA CENTRO), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA CENTRO)	22500	IR	4,800,000.00	3,357,559.39	3,357,559.39	100%	0.00	4,796,513.42	100%	-	3,486.58
02	02	01	01	13	11	01	01	IP 03	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO MIGUEL DE LA MADRID EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA MORELOS), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA MORELOS)	22500	IR	1,624,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	1,624,000.00
02	02	01	01	13	11	01	01	IP 04	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA EXPLANADA DEL TIANGUIS DOMINICAL EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA MORELOS), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA MORELOS)	22500	IR	2,581,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	2,581,000.00
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 05	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CARRETERA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO	12500	IR	2,195,000.00	1,535,472.87	1,535,472.87	100%	0.00	2,193,532.67	100%	-	1,467.33
02	02	01	01	12	11	01	01	IP 06	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	300	IR	3,900,000.00	2,728,260.21	2,728,260.21	100%	0.00	3,897,514.57	100%	-	2,485.43
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 07	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE BOULEVARD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	1200	IR	3,900,000.00	1,169,611.19	1,169,611.19	100%	0.00	1,169,611.19	100%	-	2,730,388.81
02	02	01	01	13	11	01	01	IP 08	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	ADMINISTRACIÓN	ATLACOMULCO	25000	IR	3,276,800.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	3,276,800.00
02	02	01	01	12	11	01	01	IP 09	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA COLONIA RIO LERMA (TIC TI), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	COLONIA RIO LERMA (TIC TI)	2197	IR	4,000,000.00	1,997,154.67	1,997,154.67	100%	0.00	1,997,154.67	100%	-	2,002,845.33
02	02	01	01	12	11	01	01	IP 10	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE MANTO DEL RIO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MANTO DEL RIO	917	IR	4,000,000.00	1,199,671.62	1,199,671.62	50%	0.00	1,199,671.62	50%	-	2,800,328.38
02	02	01	01	12	11	01	01	IP 11	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	4725	IR	4,000,000.00	1,999,231.42	1,999,231.42	50%	0.00	1,999,231.42	50%	-	2,000,768.58
02	02	01	01	10	11	01	01	IP 12	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	1200	IR	2,000,000.00	1,998,616.05	1,998,616.05	100%	0.00	1,998,616.05	100%	-	1,383.95
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 13	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA	88	IR	4,905,000.00	1,470,978.78	1,470,978.78	50%	0.00	1,470,978.78	50%	-	3,434,021.22
02	02	01	01	07	11	01	01	IP 14	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CARRIL DE INCORPORACIÓN EN AV. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO, ESATDO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA CENTRO) MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	22500	IR	1,500,000.00	449,635.78	449,635.78	50%	0.00	449,635.78	50%	-	1,050,364.22
02	02	01	01	05	11	01	01	IP 15	AMPLIACIÓN DE AV. RANCHO TIC TI, EN LA COLONIA RIO LERMA (TIC TI) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	COLONIA RIO LERMA (TIC TI) ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	2197	AD	600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	600,000.00
02	02	01	01	10	15	01	01	PIF 01	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MANTO DEL RIO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MANTO DEL RIO	320	IR	2,500,000.00	0.00	-	100%	0.00	2,497,323.69	100%	-	2,676.31
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISM01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN BOULEVARD SALVADOR SANCHEZ COLÍN EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA)	420	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	1,000,000.00
02	02	03	01	05	25	01	01	10FAISM	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TOXI, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO ETAPA 1 DE 3	CONTRATO	SAN JOSÉ TOXI	716	LP	7,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	7,500,000.00
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISM02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIERRA NEVADA EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA BONGONI), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA BONGONI)	87	IR	1,650,000.00	494,276.38	494,276.38	50%	0.00	494,276.38	50%	-	1,155,723.62
02	02	01	01	05	25	01	01	FAISM03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ATLACOMULI EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA BONGONI), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA BONGONI)	92	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-	1,400,000.00

Municipio de Avance del Programa Anual de Obras Del 1 de abril al 30 de junio de 2026 Cifras en pesos																			
Clave Programática					Fuente de Financiamiento	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado al Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestari o	Proyecto					Ubicación	Poblacion Beneficiada	Tipo De Adjudicación								
02	05	01	01	10	25 01 01	FAISM04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 1047 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA SAN MARTIN), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA SAN MARTIN)	134	IR	1,799,991.94	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,799,991.94	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM05	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOBASHI DE GUADALUPE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOBASHI DE GUADALUPE	64	IR	972,259.68	291,290.50	291,290.50	30%	0.00	291,290.50	30%	- 680,969.18
03	03	05	01	05	25 01 01	FAISM06	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PESHU, EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	58	IR	2,266,366.83	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,266,366.83	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM07	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO COLORADO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	CERRITO COLORADO	86	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,000,000.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM08	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	78	IR	1,450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,450,000.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM09	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CARRETERA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARÍA (EL NOGAL) EL SALTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MONTE MARÍA (EL NOGAL) EL SALTO	40	IR	2,100,000.00	629,941.16	629,941.16	30%	0.00	629,941.16	30%	- 1,470,058.84
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL LADO DE LAS VÍAS EN LA LOCALIDAD DE LA ALCANTARILLA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	LA ALCANTARILLA	30	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM11	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	54	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,000,000.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM12	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL AL SEMINARIO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	LA PALMA	60	IR	1,199,974.42	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,199,974.42	
02	02	03	01	05	25 01 01	FAISM13	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA AGUA POTALE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITA CANTASHI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	LAGUNITA CANTASHI	82	AD	330,752.45	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 330,752.45	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM14	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MANTO DEL RIO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MANTO DEL RIO	107	IR	3,200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 3,200,000.00	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAYE EL FRESNO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MAYE EL FRESNO	32	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PARAJE LA PRESA SEGUNDO CUARTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	55	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,800,000.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EN PARAJE MONDE, PRIMER CUARTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	58	IR	1,861,605.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,861,605.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EN PARAJE BORO, TERCER CUARTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	60	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,600,000.00	
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PARA NIBORO, CUARTO CUARTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	57	IR	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,650,000.00	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM20	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL ARENAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN BARTOLO EL ARENAL	75	IR	1,665,762.60	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,665,762.60	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM21	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	80	IR	706,683.62	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 706,683.62	
02	05	01	01	10	25 01 01	FAISM22	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 05 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	75	IR	1,800,000.00	539,196.52	539,196.52	50%	0.00	539,196.52	50%	- 1,260,803.48
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EN PARAJE BONMU EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	62	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,200,000.00	
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM24	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JOSE DEL TUNAL	60	AD	275,149.13	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 275,149.13	



Municipio de
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática					De la Obra														
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto	Fuente de Financiamiento	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo De Ejecución (S)	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo De Adjudicación	Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado al Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM25	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN NOGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JOSÉ DEL TUNAL	50	IR	700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 700,000.00
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS GIGANTES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JOSÉ DEL TUNAL	50	IR	1,200,000.00	359,437.15	359,437.15	50%	0.00	359,437.15	50%	- 840,562.85
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TOXI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JOSÉ TOXI	40	IR	2,100,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 2,100,000.00
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM28	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	48	IR	850,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 850,000.00
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM29	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 17 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	84	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,500,000.00
03	03	05	01	05	25 01 01	FAISM30	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CUARTEL QUINTA SECCION EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	CUARTEL QUINTA SECCION EL PUENTE (SAN LORENZO TLACOTEPEC), ATLACOMULCO	104	IR	2,405,016.01	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 2,405,016.01
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM31	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN LUIS BORO	72	IR	900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 900,000.00
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	66	IR	1,250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,250,000.00
02	01	03	01	01	25 01 02	FAISM33	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL CARGAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	120	IR	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,900,000.00
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM34	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	70	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 2,000,000.00
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	84	IR	2,100,000.00	629,798.25	629,798.25	50%	0.00	629,798.25	50%	- 1,470,201.75
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM36	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	68	IR	1,769,039.46	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,769,039.46
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	74	IR	1,910,746.63	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,910,746.63
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMEJE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTO DOMINGO SHOMEJE	48	IR	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,650,000.00
02	01	03	01	01	25 01 01	FAISM39	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POR EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS)	68	IR	1,098,257.23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,098,257.23
02	02	01	01	05	25 01 01	FAISM40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	TIERRAS BLANCAS	60	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 2,000,000.00
02	02	03	01	05	25 02 10	PROAGUA1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ TOXI, MUNICIPIO DE ATLACOMULCO ETAPA 1 DE 3	CONTRATO	SAN JOSÉ TOXI	716	LP	7,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 7,500,000.00
02	02	01	01	12	25 01 02	FORTA01	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	22500	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
03	03	05	01	01	26 01 01	FEFOM01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN LUIS BORO	68	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,300,000.00
02	02	01	01	05	26 01 02	FEFOM02	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA HIDALGO SUR EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA EL CALVARIO), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA EL CALVARIO)	125	IR	2,250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 2,250,000.00
02	02	01	01	12	26 01 02	FEFOM03	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA LAS FUENTES), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA LAS FUENTES)	35	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,500,000.00
02	02	01	01	12	26 01 02	FEFOM04	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA RIO LERMA), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA RIO LERMA)	140	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	- 1,800,000.00

Municipio de Avance del Programa Anual de Obras Del 1 de abril al 30 de junio de 2026 Cifras en pesos																			
Clave Programática					De la Obra														
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto	Fuente de Financiamiento	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo De Ejecución (5)	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo De Adjudicación	Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado al Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
02	02	01	01	05	26	01	02 FEFOM5	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA ISIDRO FABELA), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA ISIDRO FABELA)	74	IR	700,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 700,000.00
02	02	01	01	05	26	01	02 FEFOM6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SHOMEJE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTO DOMINGO SHOMEJE	96	IR	1,136,189.80	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,136,189.80
02	02	01	01	05	26	01	02 FEFOM7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO	76	IR	1,485,333.50	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,485,333.50
02	02	01	01	12	26	01	02 FEFOM8	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	175	IR	1,450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,450,000.00
02	02	01	01	12	26	01	02 FEFOM9	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MANTO DEL RIO PUEBLO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	MANTO DEL RIO PUEBLO	85	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 3,500,000.00
02	05	01	01	10	26	01	03 FEFOM10	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL ARENAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN BARTOLO EL ARENAL	30	IR	1,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 1,800,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CARRETERA DIXIMOXI - SANTAGUITO MAXDA EN LA LOCALIDAD DE DIXIMOXI, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	DIXIMOXI	102	IR	2,688,395.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,688,395.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA	88	IR	4,200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 4,200,000.00
02	02	01	01	12	26	01	03 GIDEM3	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	RINCÓN DE LA CANDELARIA	316	IR	3,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 3,500,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PARAJE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	56	IR	2,400,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,400,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE ALFREDO DEL MAZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	48	IR	3,200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 3,200,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JERONIMO DE LOS JARROS	90	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,000,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM7	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	102	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,000,000.00
02	02	01	01	05	26	01	03 GIDEM8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CARRETERA ATLACOMULCO - SANTIAGO ACUTZILAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	116	IR	2,537,001.35	0.00	0.00	0%	0.00	0%	- 2,537,001.35
02	05	01	01	10	26	01	03 FISE01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PREPARATORIA UAEM PLANTEL ISIDRO FABELA ALFARO EN LA LOCALIDAD DE ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA SAN MARTIN), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA SAN MARTIN)	1300	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26	01	03 FISE02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 18 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOBASHI DE GUADALUPE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOBASHI DE GUADALUPE	86	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26	01	03 FISE03	CONTINUACIÓN DE BOULEVARD CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI), ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI)	148	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	13	26	01	03 FISE04	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUENDO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	CUENDO	80	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26	01	03 FISE05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES LA JOYA, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	DOLORES LA JOYA	115	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26	01	03 FISE06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ESPEJEL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	EL ESPEJEL	96	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-
02	02	01	01	13	26	01	03 FISE07	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	1500	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0%	-

Municipio de Avance del Programa Anual de Obras Del 1 de abril al 30 de junio de 2026 Cifras en pesos																			
Clave Programática					Fuente de Financiamiento	No. Control	Nombre de la Obra	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado	Presupuesto Autorizado al Trimestre	Monto Ejercido del Trimestre	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre	Variación Absoluta del Trimestre	Monto Ejercido al Trimestre	Avance Físico Porcentual al Trimestre	Variación Absoluta al Trimestre
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto					Ubicación	Poblacion Beneficiada	Tipo De Adjudicación								
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA CANDELARIA, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	RINCON DE LA CANDELARIA	100	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE09	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	82	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PARAJE NDORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	104	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	13	26 01 03	FISE11	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	120	AD	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	72	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	84	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	05	26 01 03	FISE14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	72	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
02	02	01	01	13	26 01 03	FISE15	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS)	135	IR	-	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-
03	03	05	01	01	15 01 01	IPRM01	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	22500	IR	2,011,596.02	523,779.40	523,779.40	100%	0.00	2,011,596.02	100%	-
02	02	01	01	06	11 01 01	IPRM02	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	22500	IR	960,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	960,000.00
01	07	01	01	08	11 01 01	IPRM03	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	10500	AD	150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	150,000.00
03	05	01	01	11	11 01 01	IPRM04	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	10500	AD	350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	350,000.00
02	02	01	01	10	11 01 01	IPRM05	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	22500	IR	3,500,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	0.00	2,902,200.00	100%	597,800.00
TOTAL:												167,461,920.67	23,773,549.44	23,773,549.44			32,527,157.94		134,934,762.73

Presidente Municipal
Lic. Nicolás Martínez Romero

Sindico(a) Municipal
Mtra. en D. Hortensia Marisol Castro Díaz

Titular de la UIPPE
Lic. Matiel Rodríguez Fuentes

Tesero Municipal
Mtro. Alfonso Pabla Villanueva

Director de Obras Públicas
P. Arq. Uziel Fuentes Luciano

