

Parametros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estado del flujo

Avances y Proceso de Avances del Proyecto

Periodo	Ciclo Realizado	Realizado	Compras	Reservas	Qto
Primer Trimestre					
Segundo Trimestre					
Tercer Trimestre	2017	\$386,377.35	\$386,377.35	\$386,377.35	\$386,377.35
Cuarto Trimestre					

Avances y Proceso de Avances del Proyecto

Periodo	Unidad de Medida	Cantidad	Reservas	Reservaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	1,945.65	\$455,000	
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Latitud: 20.76570214

Longitud: -88.35379418

Dirección: CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLES DE MA
 PUEBLO SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, 34403 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACONQUILO MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA AL PARTEÓN Y

Parámetros de Consulta

Averres

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto Financiero Autorizado al Trimestre

Periodo	Caja-Entrada	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Demorado	Ejerc.
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2617	4921,006.88	8421,006.88	4921,006.88	8531,006.88	
Cuarto Trimestre						

Arrendo Financiero Autorizado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Activado	Exercido	Disponible
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales		1,387.75	4,156.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Coordenadas

Latitud: 19.25002191
 Longitud: -99.90131629
 Dirección: CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE PUEBLO LA MESA DE CHOSTO, 10405 LA MESA DE CHOSTO, TLAXOMULCO MEXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y LA OBRA SE ENCUENT

La Hora es: 09/10/2017 05:28 p. m.

Parámetros de Consulta

Avisos

Información general del Proyecto y etapas del flujo

Agrupar Proyectos de Autorización de Ejercicio

Periodo	Ciclo Regimen	Modificado	Reservado (Proyectado)	Comprometido	Reversado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017		\$105,449.29	\$105,449.29	\$105,449.29	\$105,449.29
Cuarto Trimestre						

Agrupar Ejercicios Reservados al Ejercicio

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Aviso	Observaciones
Primer Trimestre	Oros			
Segundo Trimestre	Oros			
Tercer Trimestre	Oros	61.00		
Cuarto Trimestre	Oros		%100.00	

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.7687209
Longitud: -99.81775214
Dirección: CALLE POR E. MARITUAL, PUEBLO SAN FRANCISCO CHALCHIHUALTAN, 59481 SAN FRANCISCO CHALCHIHUALTAN, ATLACOHUALCO MEXICO
 ENTRE CALLE QUE VA AL MARITUAL Y CAN

Administración de Consultas

Avances

Información general del Proyecto y etapas del flujo

Estado: Ejecutando

Periodo	Cable Recorrido	Replanteo	Reconstrucción (Habitación)	Construcción	Desarrollo	Ejec
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$279,315.25	\$279,315.25	\$279,044.56	\$279,044.56	
Cuarto Trimestre						

Avance Fases Asociadas al Trámite

Periodo	Unidad de Medida	Requerido	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	32.46	\$1,000.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

[Guardar Información](#)

Localización

Latitud: 18.84666216

Longitud: -99.02733278

Dirección: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO DEL NDO, 10405 NARIÑO DEL NDO, ATLACAMULCO MEXICO ENTRE CALLE QUE VA AL TEMPLO SAN MARCOS, 10405 Y CALLE LA CALLE QUE 541

Parámetros de Consulta

Averces

Información general del Proyecto y estado del flujo

Activos y Pasivos del Ayuntamiento de Toluca

Periodo	Ejido Buzaca	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Demorado	Ejido
Primer Trimestre	2017					
Segundo Trimestre	2017	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00	
Tercer Trimestre	2017	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00	\$1,222,034.28	\$1,222,034.28	
Cuarto Trimestre						

Activos Fijos Asignados al Trimestre

Fecha	Unidad de Medida	Asignado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	29.00	90.00.00	
Tercer Trimestre	Otros	19.00	90.00.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.7500055
Longitud: -99.8103579
Dirección: CALLE PRINCIPAL CUAYUL SAN PEDRO DEL ROSAL, SOWES SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA ENRIQUENO SANCHEZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA

Presupuesto de Gastos

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Activos Propios de la Entidad al 31 de Agosto

Fecha	Este mes	Hab/Asno	Comenzado (Miles de pesos)	Comenzado	Revisado	Plan
2017	955,000.00		955,000.00	955,000.00	955,000.00	
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Activos Fijos Inscritos al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Almacén	Activos	Observaciones
Primer Trimestre	Cm			
Segundo Trimestre	Cm			
Tercer Trimestre	Cm	14.00	14,000.00	
Cuarto Trimestre	Cm			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.23333333

Longitud: -99.83333333

Dirección: CUARTEL BOMBATERS 11 EDIFICIO DEL SANTA CRUZ BOMBATERS 11, 50487 BOMBATERS EDIFICIO SANTA CRUZ BOMBATERS 11, ATUACOMULCO

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Asesoría Financiera Asesoramiento al Titular

Periodo	Ciclo Business	Realizada	Excesada (Reintegrada)	Comprometida	Desviada	Ejerc
2017		4000,000.00	0000,000.00	8898,319.18	4000,310.10	

Estado Financiero Actualizado al Financiero

Resultado	Unidad de Medida	Acreditado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	728.06	44,100.00	
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Localización

Latitud: 14.70420238
 Longitud: -99.86667218
 Dirección: ATLACONGULCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A PUEBLO EL RINCÓN DE LA CAÑALARSA, 5804 EJIDO DEL RINCÓN DE LA CAÑALARSA, ATLACONGULCO MÉJICO ENTRE CARRETERA

Estado: Ejercido

El ciclo de flujo de dinero se genera en el momento de la ejecución del proyecto

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$232,264.10	\$232,264.10	\$231,123.92	\$231,123.92	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales		119.50	%100.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

[Guardar Información](#)

Localización

Latitud: 19.817151
Longitud: -99.79955168
Dirección: CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO EL SALTO, 50473 EL SALTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A SAN PABLO ATOTONILCO, ESTA OBRAS SE LOCALIZ

Parámetros de Consulta

Avenues

Información general del Proyecto y status del Flujo

Acciones: Ejecutar o Actualizar el Trimestre

Periodo	Ciclo Mensual	Meta (Miles)	Realizado (Miles)	Completado (%)	Derechado	Obj.
Primer Trimestre 2017		\$750,000.00	\$750,000.00	100.00	\$750,000.00	
Segundo Trimestre 2017		\$750,000.00	\$748,902.65	99.85	\$748,902.65	
Tercer Trimestre 2017		\$750,000.00				
Cuarto Trimestre 2017		\$750,000.00				

Acciones Financ. Ejecutadas al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Requerido	Asignado	Observaciones
Primer Trimestre 2017	Oros			
Segundo Trimestre 2017	Oros	11.00	540.00	
Tercer Trimestre 2017	Oros	11.00	540.00	
Cuarto Trimestre 2017	Oros			

Guardar Información

Coordenadas

Latitud: 19.75000000
 Longitud: -99.62466667
 Dirección: CUARTEL SAN ANTONIO ENRIQUEL, SECTOR SAN ANTONIO ENRIQUEL, ATLACAPULCO MÉDICO ENTRE CAMINO CARREÑO QUE VA AL PARANATAL Y CALLE QUE VA A LA IGLESIA DE SAN

Acciones: Ejecutar o Actualizar el Trimestre

Acciones Financ. Ejecutadas al Trimestre

Presbiteros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Proyecto: **Proyecto de Asesoría y Capacitación al Titular**

Periodo	Ciclo Recurso	Utilizado	Maximizado (Histórico)	Comprometido	Disponible	Plan
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	999,000.00	999,000.00	999,845.23	999,045.23	
Cuarto Trimestre						

Avance Financ. Acumulado al Trimestre

Periodo	Utilizado	Disponible	Saldo	Observaciones
Primer Trimestre				
Segundo Trimestre				
Tercer Trimestre	700.00		4,100.00	
Cuarto Trimestre				

[Guardar Información](#)

Localización

Latitud: 10.7829104
Longitud: -86.76181003
Dirección: PEREZ SANTIAGO ACUTZILAPAN, 5963 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATACAMULCO MÉDICO ENTRE CARRILLO EL CALVARIO Y, BETA UBMA SE INCIERTELA EN EL RAMAL CHEVY Y

Se han ingresado los datos de este formulario. ¿Desea guardar la información?

Proyectos de Construcción

Avances

Información general del Proyecto y estado del flujo

Proyecto: **Proyecto de Construcción de Edificios**

Periodo	Ciclo Reporte	Reportado	Reportado (Porcentaje)	Comprometido	Desembolsado	Resto
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	9800,000.00	9800,000.00	9797,955.37	9797,955.37	
Cuarto Trimestre						

Avances Físicos Administrados al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Alcanzado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Dms			
Segundo Trimestre	Dms			
Tercer Trimestre	Dms	33.00	33.00	\$4,100.00
Cuarto Trimestre	Dms			

[Guardar Información](#)

Localización

Latitud: 19.78277204
Longitud: -99.85752955
Dirección: PROLONGACION LEONARDO VELAZCO Y CALLE 50

Estado: **Proyecto de Construcción de Edificios** - **Administrado**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$550,000.00	\$550,000.00	\$548,768.50	\$548,768.50	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		6.00	%100.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.79961305

Longitud: -99.86886541

Dirección: Y CALLE JOSE VICENTE VILLADA, CA
 CALLE LAURELES COLONIA FELIPE UREÑA, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE JULIA MONTIEL MONROY

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2017		\$343,639.87	\$341,283.11	\$341,283.11	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	180.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.74828436

Longitud: -99.81828141

Dirección: CUARTEL SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE SALE AL TALLER MECANICO Y CALLE QUE VA AL SEGUNDO CUARTEL,

Procedimiento de Consulta

Anexos

Información general del Proyecto y status del flujo

Área de Planeación Administrativa de Transportes

Servicio	Ciclo Economico	Plazificado	Requerido (Millones)	Comprometido	Reintegrado	Eligible
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	-2017	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,484.62	
Cuarto Trimestre						

Anexo Fianza Administrado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Asignado	Realizado	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales			
Tercer Trimestre	Metros lineales	552.00	552.00	5,100.00
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

[Guardar Información](#)

Coordenación

Latitud: 15.84489465
Longitud: -99.58587218
Dirección: CALLE DON QUE PASA POR LA DELICACION DE PUEBLO SAN BARTOLO EL ARENAL, SANTA SAN BARTOLO EL ARENAL, ATLACOMPALCO MÉXICO ENTRE CAMBIO QUE VA A LA TOLERA Y

Mostrar o Ocultar los datos de este proyecto

Acción	URL
Mostrar	Mostrar
Ocultar	Ocultar

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$279,333.18	\$279,333.18	\$279,119.05	\$279,119.05	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	562.13	%100.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Localización

Latitud: 19.87868686

Longitud: -99.92275334

Dirección: CERRADA CERVANTES DEL RIO PUEBLO SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, 50497 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO
ENTRE CERRADA CERVANTES DEL RIO Y CA

Parámetros de Consulta

Activos

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Asignar Financiamiento Acumulado al Ejercicio

Periodo	Ciclo Presup.	Refectado	Exhaustado (Refectado)	Comprometido	Desagotado	Ejerc.
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$476,000.00	\$476,000.00	\$476,363.55	\$476,543.51	
Cuarto Trimestre						

Activos Ejerc. Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Saldo	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		7.00	61000.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Ubicación

Latitud: 16.78102709

Longitud: -99.81668834

Dirección: DE JUNCO, CALLE ZAPOTE ESTA OBRA
 CUARTEL 348 PEDRO DEL ROSAL, 5045 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATACAPALCO MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA AL PARTIDO Y CALLE 2ª

Acción: Actualizar

Elaborado por: [Nombre]

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y etapas del flujo
Acción: Proyectar Avances al Trimestre

Periodo	Este Trimestre	Histórico	Reservado (Distribuido)	Comprometido	Desagradado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$340,000.00	\$340,000.00	\$352,397.42	\$282,957.42	
Cuarto Trimestre						

Acción: Proyectar Avances al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	1.00	9,000.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78179121
Longitud: -99.80766427
Dirección: ISDRO FARSA, CALLE LUIS DON ALDO 00
 CLAYTON, SAN PEDRO DEL ROSAL, 5085 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACAPALCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA AL PENTON Y CALLE

Unidad	Nombre	Unidad Ejercida

Se Ejecutará...
 Se Ejecutará...
 Se Ejecutará...

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$35,000.00	\$35,000.00	\$34,999.96	\$34,999.96	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre					
Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones	
Primer Trimestre	Metros lineales				
Segundo Trimestre	Metros lineales				
Tercer Trimestre	Metros lineales	11.00	%100.00		
Cuarto Trimestre	Metros lineales				

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78622581
Longitud: -99.86110856
Dirección: LLEVA A LA CARRETERA A TECOAC, ESTA O PUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A ZACUALPAN Y CAMINO QUE TE

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$890,000.00	\$890,000.00	\$890,000.00	\$890,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	615.80	%30.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.82645694

Longitud: -99.88918294

Dirección: PUEBLO BOMBATEVI EJIDO (EJ. SANTA CRUZ BOMBATEVI), 50487 BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA CRUZ BOMBATEVI), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y CAMINO

Polímeros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estado del flujo

Asesoría Técnica Asesoría al Titular

Periodo	Clase Recurso	Modificado	Reservado (Militado)	Comprometido	Reservado	Obj
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	
Cuarto Trimestre						

Asesoría Técnica Asesoría al Titular

Recurso	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Objetivos
Primer Trimestre	Grms			
Segundo Trimestre	Grms			
Tercer Trimestre	Grms	14.00	14.00	14.00
Cuarto Trimestre	Grms			

Guardar Información

Localización

Latitud : 19.749556

Longitud : -99.3332665

Dirección: CALLE EL TEJOCOTE PUEBLO SAN JOSÉ DEL TUNAL, 30073 SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLAGOMILCO MÉXICO ENTRE CALLE EL TEJOCOTE Y CALLE COCUA, CAMINO RAMBO A SAN F

El User Desktop Personal para Empresas - (contiene) (contiene) (contiene)

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	589.20	%20.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78769908

Longitud: -99.76517261

Dirección: FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ Y , ESTA OBRA
 CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	537.00	%20.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78963803

Longitud: -99.85295464

Dirección: AVENIDA DEL MAZO Y CALLE SANTA MARÍA
 CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ PRADA PUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejers
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	113.41	%\$0.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78866575

Longitud: -99.98276998

Dirección: BOULEVARD JORGE JIMENEZ CANTU CIUDAD ATLACOMULCO, 50458 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE LAS MERCEDES Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejem
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medición	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados			
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados	524.90	%20.00	
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.80880895

Longitud: -99.88117138

Dirección: CALLE PASEO DEL JAZMÍN 127 A CIUDAD ATLACOMULCO, 50458 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GLADIOLAS, ESTA OBRA SE UB

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Porcentaje de Otros Proyectos Registradas en la MIBS (FISNDF)

Registro de Metas		Meta Programada			Avance		
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0	
Segundo Trimestre	0	0	16	0	0	3	
Tercer Trimestre	0	0	45	0	0	24	
Cuarto Trimestre	1.64	1	61				

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo *Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en la MDS (Fisiod)*

Registro de Metas		Meta Programada			Avance		
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre	0	0	0	0	0	0	
Segundo Trimestre	6.25	1	16	0	0	3	
Tercer Trimestre	11.11	5	45	29.17	7	24	
Cuarto Trimestre	21.31	13	61				

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registrar Observaciones

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en lo MDS. (FISHOD)

Período	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	93.75	15	16	100
Tercer Trimestre	88.89	40	45	70.83
Cuarto Trimestre	77.05	47	61	

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Porcentaje de Avance en las Metas (FORTANUNOF)

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador
Primer Trimestre	25	25	18	18
Segundo Trimestre	50	50	43	43
Tercer Trimestre	75	75	69	69
Cuarto Trimestre	100	100		

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Registro

Registrar Observaciones: [4000]

Índice en el Ejercicio de los Recursos (FORAMUND).

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas						
Periodo	Meta Programada		Avance		Denominador	
	Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador
Primer Trimestre	25	14577059.74	18	10534507.09	58308238.96	58308238.96
Segundo Trimestre	50	29154119.48	43	25265852.06	58308238.96	58308238.96
Tercer Trimestre	75	43731179.22	69	40471727.31	58308238.96	58308238.96
Cuarto Trimestre	100	58308238.96			58308238.96	

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registrar Observaciones

Información general del Proyecto y estatus del flujo

FISE ISO710

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$998,929.06	\$998,929.06	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	55.00	%70.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.79115231

Longitud: -99.85720326

Dirección: CALLE SANTA MARIA NATIVITAS PUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DR GUSTAVO BAZ PRADA Y AVENIDA SALVADO

Información general del Proyecto y estatus del flujo

FISE 151021

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,999,996.80	\$1,999,996.80	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	50.00	%30.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.77018524

Longitud: -99.81602254

Dirección: CALLE ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ PUEBLO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 50480 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLA-COMULCO MÉXICO ENTRE CALLE POR EL MANANTIAL Y

Seguimiento y Control

Usuario: MEXICO MUNICIPIO ATLACOMULCO

Ciclo: 2017

Seguimiento y Control Cerrar

- » Formato Único
- » Gestión de Proyectos
 - » Gestión de Proyectos
 - » Avances
- » Consultas y Reportes
 - » Nivel Financiero
 - » Carga Nivel Financiero
 - » Consultas y Avance
 - » Analítico de Registro
 - » Reporte por Estado
- » Consultas - Reportes
 - » Ficha Técnica de Indic
 - » Metas y Avances
 - » Reporte de Indicador
 - » Matrices de Indicador
 - » Evaluaciones



FISE 150150

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
Primer Trimestre					
Segundo Trimestre					
Tercer Trimestre	2017	\$1,500,000.00	\$150,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
Cuarto Trimestre					

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	30.00	%70.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Información general del Proyecto y estatus del flujo

FISE 151000

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		20.00	%0.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.79204002
Longitud: -99.75967944
Dirección: CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO A VILLA DEL CARBON Y CALLE DEL

TISE 150809

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros		50.00	%0.00
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.81387398

Longitud: -99.50671877

Dirección: PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE XAVIER LOPEZ GARCIA Y CALLE MAXIMINO MONTIEL FLORES, LA 08

FISE 150768

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre	2017	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros	20.00	%0.00	
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.75572628
Longitud: -99.82163954
Dirección: PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50464 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE VIALIDAD PRINCIPAL Y CAMINO DEL CANAL, ESTA OBRAS SE LOCALIZA PO