

NO. DE OBRA	CONCEPTO	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		TOTAL EN AVANCE EN %	TOTAL EN AVANCE EJERCIDO
							AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO	AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO		
RM01	RENTA DE MAQUINARIA RELLENO SANITARIO	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	100,675	150101	3,074,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF0	TRATAMIENTO RESIDUAL, ECOLOGIA	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	40	250101	384,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF0	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TERCER CUARTEL, DRENAJE	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	50	250101	209,480.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF0	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDO CUARTEL, DRENAJE	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	120	250101	920,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF1	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PARAJE EL COLUMPIO (TERCER ETAPA), DRENAJE	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	96	250101	3,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF1	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y BIODIGESTOR EN LA BARRANCA DEL MANANTIAL DE AGUA VERDE (PRIMER AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO; DRENAJE	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	80	250101	600,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF2	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO; DRENAJE	CONTRATO	DOLORES LA JOYA	48	250101	253,176.52	0	0.00	100	253,176.52	100	253,176.52
FISDMF2	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA EL MANANTIAL, DRENAJE	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	75	250101	921,098.98	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF2	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TERCER ETAPA; DRENAJE	CONTRATO	RINCÓN DE LA CANDELARIA	58	250101	470,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF3	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO; DRENAJE	CONTRATO	SAN BARTOLO EL ARENAL	100	250101	800,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF4	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 3 DE AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	SANTO DOMINGO SHOMEJÉ	58	250101	797,912.97	0	0.00	100	797,912.97	100	797,912.97
CDH1801	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	80	250216	2,250,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
CDH1802	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	75	250216	3,454,121.19	0	0.00	0	0	0	0.00
CDH1803	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	68	250216	2,920,878.81	0	0.00	0	0	0	0.00
CEDIP01	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	CHOSTO DE LOS JARROS	80	260103	150,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
CEDIP02	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	LA MESA DE CHOSTO	75	260103	230,274.75	0	0.00	0	0	0	0.00
CEDIP03	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	68	260103	194,725.25	0	0.00	0	0	0	0.00
FISDMF4	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	45	260101	2,132,948.14	0	0.00	100	2,132,948.14	100	2,132,948.14
FEFOM09	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	80	260101	876,798.33	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM12	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	100	260101	480,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM13	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	70	260101	500,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM14	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	60	260101	480,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM15	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	115	260101	400,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM16	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	90	260101	416,369.37	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM10	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 3 DE INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 3 DE AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE AMPLIACION DE SAN PABLO ATOTONILCO ETAPA 2 DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MONTES DE FLOR DE ROCÍO (2DA ETAPA); PAVIMENTACIÓN	CONTRATO	COLONIA RÍO LERMA	100	260101	1,215,913.04	0	0.00	0	0	0	0.00

NO. DE OBRA	CONCEPTO	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		TOTAL EN AVANCE EN %	TOTAL EN AVANCE EJERCIDO
							AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO	AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO		
FEFOM11	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA LAS MERCEDES (1ER ETAPA); GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	80	260101	460,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM71	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES; REHABILITACIÓN VIALIDADES	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	2,500	260101	88,236.36	100	88,236.36	0	0	100	88,236.36
FISMDF1	MEJORAMIENTO DE COMEDOR	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	100	250101	85,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF1	MEJORAMIENTO DE COMEDOR	CONTRATO	TECOAC	100	250101	570,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF1	COMUNITARIO; EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	BOMBATEVI EJIDO	100	250101	215,721.72	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	MEJORAMIENTO DE COMEDOR	CONTRATO	DOLORES LA JOYA	100	250101	950,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	COMUNITARIO; EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	MANTO DEL RÍO PUEBLO	100	250101	2,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM07	ETAPA); EDIFICACIONES URBANAS	CONTRATO	SAN LUIS BORO	600	260101	280,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF3	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; AGUA POTABLE	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	48	250101	3,200,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISM18	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO; ALUMBRADO PÚBLICO	Contrato	CIRCUITO JORGE JIMÉNEZ CANTU A	20,000	250101	2,943,468.81	0	0.00	100	2,943,468.81	100	2,943,468.81
FISMDF4	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE CIRCUITO JORGE JIMÉNEZ CANTU; ALUMBRADO PÚBLICO	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	22,723	250101	2,954,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM05	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS Y PUENTE EN DISPENSARIO MÉDICO; SALUD	CONTRATO	RINCÓN DE LA CANDELARIA	400	260101	501,906.96	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM02	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; DEPORTE	CONTRATO	TECOAC	850	260101	949,999.99	0	0.00	100	949,999.99	100	949,999.99
FEFOM03	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; DEPORTE	CONTRATO	EL SALTO	150	260101	875,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM04	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; DEPORTE	CONTRATO	MAYÉ EL FRESNO	100	260101	840,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
PAD1801	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HÍPICO; DEPORTE	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA	100,875	260102	22,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF0	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASOLS (PRIMER	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	72	250101	99,242.49	0	0.00	100	99,242.49	100	99,242.49
FISMDF1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESC OFTV NO 0550 ISIDRO	CONTRATO	CUENDO	126	250101	620,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS	CONTRATO	MANTO DEL RÍO	73	250101	800,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA	CONTRATO	SAN BARTOLO EL ARENAL	158	250101	875,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ISIDRO	CONTRATO	SAN BARTOLO LANZADOS	227	250101	758,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF3	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS (PRIMER ETAPA); EDUCACIÓN	CONTRATO	SAN FELIPE PUEBLO NUEVO	80	250101	827,155.57	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE	CONTRATO	SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	223	250101	950,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA BENITO	CONTRATO	SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS	129	250101	824,114.46	0	0.00	100	824,114.46	100	824,114.46
FISMDF3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA	CONTRATO	SAN JOSÉ DEL TUNAL	129	250101	870,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	45	250101	900,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA MA	CONTRATO	TIERRAS BLANCAS	33	250101	600,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00

NO. DE OBRA	CONCEPTO	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		TOTAL EN AVANCE EN EJERCIDO	TOTAL EN AVANCE EN EJERCIDO %
							AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO	AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO		
FISMDF4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL	CONTRATO	ATLACOMULCO DE FABELA (COLONIA)	789	250101	870,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GÓMEZ	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	446	260101	950,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FEFOM06	CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA IMPARTICIÓN DE ACCESO EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET; EDUCACIÓN	CONTRATO	SAN JUAN DE LOS JARROS	355	260101	799,978.00	0	0.00	100	799,978.00	100	799,978.00
FEFOM08	PIAGET; EDUCACIÓN	CONTRATO	SANTA CRUZ BOMBATEVI	58	260101	185,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
DA01	OBRA DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAMINO SACA COSECHA BORDOS PRESAS; DESARROLLO	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	3,000	110101	550,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CUARTO CUARTEL; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	60	250101	892,293.66	0	0.00	100	892,293.66	100	892,293.66
FISMDF0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUINDO CUARTEL; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	45	250101	250,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE GARAMBULLO; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	68	250101	1,348,415.47	0	0.00	100	1,348,415.47	100	1,348,415.47
FISMDF0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA DOTEGIARE (PRIMER ETAPA); ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	104	250101	1,500,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF0	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AV LAS MANZANAS (PRIMER ETAPA); ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	92	250101	998,537.48	0	0.00	100	998,537.48	100	998,537.48
FISMDF1	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUNINO; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	80	250101	800,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF1	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN, TERCER CUARTEL; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	48	250101	1,298,535.47	0	0.00	100	1,298,535.47	100	1,298,535.47
FISMDF1	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DIVISION DEL NORTE; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	62	250101	650,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF1	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	CUENDO	80	250101	1,100,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA	60	250101	1,342,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF2	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	LAGUNITA CANTASHÍ	40	250101	735,916.78	0	0.00	100	735,916.78	100	735,916.78
FISMDF3	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN JOSÉ TOXI	68	250101	1,573,509.87	0	0.00	100	1,573,509.87	100	1,573,509.87
FISMDF3	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ELECTRIFICACIÓN; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LUIS BORO	68	250101	867,448.65	0	0.00	100	867,448.65	100	867,448.65
FISMDF3	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES INDEPENDENCIA, IGNACIO ZARAGOZA, MORELOS, CALLE MINA; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	70	250101	560,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF4	ACOMETIDAS; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	70	250101	550,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF4	ACOMETIDAS; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	70	250101	550,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF5	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	70	250101	561,417.35	0	0.00	0	0	0	0.00
FISMDF5	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS; ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	TECOAC	70	250101	550,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
CDI1804	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO CALLES	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	96	250216	1,770,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00
CEDIP04	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ATOTONILCO CALLES	CONTRATO	SAN PABLO ATOTONILCO	96	260103	118,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00

NO. DE OBRA	CONCEPTO	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		TOTAL EN AVANCE EJERCIDO	TOTAL EN AVANCE EJERCIDO %
							AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO	AVANCE EN %	MONTO EJERCIDO		
FISE180	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN ANTONIO ENCHISI	95 260103		2,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
FISE180	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN LORENZO TLACOTEPEC	80 260103		2,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
FISE180	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	75 260103		2,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
FISE180	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SANTIAGO ACUTZILAPAN	84 260103		2,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
FISE180	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	TECOAC	95 260103		2,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
PI1801	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACOMETIDAS: ELECTRIFICACIÓN	CONTRATO	SAN PEDRO DEL ROSAL	92 260103		3,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0
TOTAL							100.00	88,236.36	1,588.95	17,287,400.91	1,688.95	17,375,637.27