

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016		\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	\$1,407,910.66	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	3,652.00	%97.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.85342133

Longitud: -99.89194359

Dirección: VA AL CAMPO DEPORTIVO PUEBLO LA MESA DE CHOSTO, S0465 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE QUE LA CALLE QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO Y EL CAMINO QUE VA A LA IGLESIA

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc.
Primer Trimestre	2016	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	\$1,047,300.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	1,400.00	%80.00	
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Localización

Latitud: 19.83550992
 Longitud: -99.92344007

DIRECCIÓN: NINGUNO PUEBLO MANTO DEL RÍO, 50495 MANTO DEL RÍO PUEBLO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA AL PUENTE DEL RÍO LERMA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL PUENTE QUE CRUZA EL RÍO LERMA EN DIRECCION A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TDXI

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministratio)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre	2016	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	\$1,360,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		543.74	%100.00
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78564028

Longitud: -99.85477854

Dirección: AVENIDA TECNOLÓGICO PUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SALVADOR SANCHEZ COLIN Y AVENIDA TECNOLÓGICO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ EN DIRECCION AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre		Ciclo Recurso		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejercido	
Período		2016		\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00		\$500,000.00	
Primer Trimestre													
Segundo Trimestre													
Tercer Trimestre													
Cuarto Trimestre													

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Unidad de Medida		Acumulado		Avance		Observaciones	
Partidos							
Primer Trimestre				9.00		%100.00	
Segundo Trimestre							
Tercer Trimestre							
Cuarto Trimestre							

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78027211
 Longitud: -99.81480968
 DIRECCIÓN: CALLE IGNACIO ALTA MIRANO PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE VILLADA Y CALLE IGNACIO ALTA MIRANO EN LA CALLE IGNACIO ALTA MIRANO ENTRE LA CALLE VILLADA Y 29 DE JUNIO PONIENTE

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre		Ejer			
Proyecto	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00
Primer Trimestre					
Segundo Trimestre					
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Partido	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		13.00	%100.00
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar información

Localización

Latitud: 19.77649287

Longitud: -99.76650298

Dirección: NINGUNOPARAJE SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATACOMULCO MÉXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE NICUA POR LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre		Ciclo Recurso		Modificado		Recaudado (Ministrado)		Comprometido		Devengado		Ejercido	
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	2016		\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00		

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Partido	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		36.00	%100.00
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar información

Localización

Latitud 19.86771361
 Longitud -99.89421507
 DIRECCIÓN: CALLE ATRAS DE LA DELEGACION PUEBLO SAN BARTOLO LANZADOS, 50460 SAN BARTOLO LANZADOS, ATLACOMULCO MEXICO ENTRE CALLE ATRAS DE LA DELEGACION Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA DELEGACION EN EL TERCER CUARTEL

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejer.
Primer Trimestre	2016	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		24.00	%100.00
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar información

Localización

Latitud: 19.76539945

Longitud: -99.81904178

Dirección: CALLE LOS PINOS CUARTEL SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 50480 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE ANTES DEL TEMPLO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CUARTO CUARTEL SERCA DE LOS INVERNADEROS DOS CALLES ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Estado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		13.00	
Segundo Trimestre	Otros		%100.00	
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.75259607

Longitud: -99.81254148

Dirección: NINGUNOCUARTEL SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNOCUARTEL SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO ENTRE LA DELEGACION Y LOS INVERNADEROS

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Fisico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros		18.00	%100.00
Segundo Trimestre	Otros			
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Localización

Latitud: 19.75201041
 Longitud: -99.81739092
 Dirección: INVERNADEROS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CUARTO CUARTEL POR LOS INVERNADEROS POR LA CALLE ATRAS DEL TEMPLO Y POR LA BARRANCA

Guardar Información

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	143.65	%70.00	
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.76459192

Longitud: -99.75812565

Dirección: NINGUNO PUEBLO SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, 50483 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS EXISTENTE EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerci
Primer Trimestre	2016	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales			
Segundo Trimestre	Metros lineales	371.79	95.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.78988032
 Longitud: -99.85263278
 Dirección: NINGUNOPUEBLO TECOAC, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA PRINCIPAL SALVADOR SANCHEZ COLIN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA AV. PRINCIPAL SALVADOR SANCHEZ COLIN AUN COSTADO DEL MODULO DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE TECOAC

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros Cuadrados			
Segundo Trimestre	Metros Cuadrados	931.00	%20.00	
Tercer Trimestre	Metros Cuadrados			
Cuarto Trimestre	Metros Cuadrados			

Localización

Latitud: 19.80718381
 Longitud: -99.87986247
 Dirección: CERRADA GIRASOLES COLONIA EL JAZMÍN, 50457 ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CERRADA PASO DEL JAZMÍN ORIENTE Y CAMINO A TOXI, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARCO TECHO EN EL PARAJE DE LA COLONIA EL JAZMÍN

Guardar Información

Avance de Indicadores
Información general del Proyecto y estatus del flujo
Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en los MIDS.

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Denominador
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	5.56	1	0	26
Tercer Trimestre	0	0	0	0
Cuarto Trimestre	4.88	2	0	41

además la MIDS al
 de proyectos totales
 (dependiente) 100
 una directiva registrada
 la sumatoria de
 MIDS al trimestre
 años registrados en la
 sumatoria de proyectos
 MIDS

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud				Observaciones Atendidas	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED		
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones		
MAT85010INX5	MEXICO MUNICIPIO ATLACOMULCO	2016-07-14 02:52:39	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MAT85010INX5	MEXICO MUNICIPIO ATLACOMULCO	2016-07-14 01:35:22	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Porcentaje de proyectos de contribución directa.
Registrados en la MDS.

Avance de Indicadores
Información general del Proyecto y estatus del flujo

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	83.33	15	18	80.77
Tercer Trimestre	82.76	24	29	21
Cuarto Trimestre	78.05	32	41	26

casos la MDS al
de proyectos totales
correspondiente / 100
en directa registrada las
al sistema de
MDS al trimestre

casos registrados en la
comentaria de proyectos
casos

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en la MDS.

Avance de Indicadores

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas

Periodo	Meta Programada		Avance	
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	11.11	2	18	19.23
Tercer Trimestre	17.24	5	29	5
Cuarto Trimestre	17.07	7	41	26

datos la MDS al de proyectos totales (correspondiente) 100
 (dependencia registradas MDS/Sumatoria de MDS al trimestre)

datos registrados en la sumatoria de proyectos trimestre

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud		Revisión Entidad Federativa	
Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED
Usuario	Nombre	Fecha	Observaciones
MAT850101NX5	MEXICO MUNICIPIO ATLACOMULCO	2016-07-14 01:42:41	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información FISDMDF aplicable al Municipio de ATLACOMULCO.

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE	2
MONTO FISDMDF A INVERTIR	\$ 38,054,251.00
Importe de Créditos BANOBRAS¹:	\$ 0.00
Amortizaciones 2016¹:	\$ 0.00
Subtotal Banobras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 38,054,251.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo BANOBRAS FISDMDF

Seleccione una opción.



¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Confirmar

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	21	40.11%	\$ 15,264,010.2	Deberá destinarse por lo menos el 70% de los recursos FISDMDF a proyectos de incidencia directa, esta cantidad equivale a: \$ 26,637,976.70	No se ha alcanzado el 70% de la inversión planeada para Proyectos Directos
COMPLEMENTARIOS	5	11.84%	\$ 4,507,300.00	Solo puede destinarse el 30% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 11,416,276.30	CORRECTO: Las Inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%

ESPECIALES	0	0.00%	\$	0.00	Solo puede destinarse el 15% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 6,708,137.66	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
COMPLEMENTARIOS: Solo los que consideren infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas	3	3.30%	\$	3,157,300.00	Solo puede destinarse el 15% de los recursos FISMDF: \$5,708,137.66	CORRECTO: el importe de la inversión planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	26	51.95%	\$	19,771,310.22	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	QUEDAN POR EJERCER \$ 38,064,261.00

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezagó Social más alto	8	20.72%	\$ 7,883,210.6€	El municipio es Direcciónamiento 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos Grados de Rezagó Social más Alto y las realizadas en Pobreza Social más Alto y Pobreza Extrema, no deben exceder la cantidad de: \$29,084,864.04	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe aplicarse a las Localidades con los 2 Grados de Rezagó Social más Alto y Pobreza Extrema.
Pobreza Extrema	8	10.83%	\$ 4,120,099.5€		
ZAP Urbana	10	20.41%	\$ 7,768,000.0€		Es necesario incrementar la inversión aplicable a ZAP URBANA

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas
¿Qué dato quiere usar?	INEGI <input type="button" value="Confirmar"/>	
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a:		Eligo la información de INEGI, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de: \$ 8,969,386.96
23.57% de Acuerdo a datos de INEGI	23.57% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse: \$ 1,201,386.96
Cantidad equivalente a: \$ 8,969,386.96	Cantidad equivalente a: \$ 8,969,386.96	INCORRECTO: no ha invertido los recursos necesarios para ZAP URBANA

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	26	51.96%	\$ 19,771,310.2	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	QUEDAN POR EJERCER \$ 38,064,281.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FISMDF: \$ 1,141,827.83	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISMDF asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FISMDF: \$ 761,086.02	CORRECTO El importe de los recursos aplicados a PRODIM no superan el 2% del Monto FISMDF asignado

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	51.96%	\$ 19,771,310.2	48.04%	\$ 18,282,940.7

Filtros de Búsqueda

Entidad: México

Municipio: Atlacomulco

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Programa: 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Periodo: Segundo Trimestre

Borrar Filtros

Consultar

Programas Cargados

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripcion	Programa
<input type="checkbox"/> México	Atlacomulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004
<input type="checkbox"/> México	Atlacomulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004
<input type="checkbox"/> México	Atlacomulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004
<input type="checkbox"/> México	Atlacomulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004

Exportar a Excel Actualizar Cambios

Obtener Plantilla

Entidad:
 Municipio:

Cargar Plantilla

Plantilla:

El Archivo a Cargar debe estar en Formato XML

Programas Cargados

Enviar	Reg	Estatus	Comentario	Tipo	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Progr
<input type="checkbox"/>	3			1.- Programa Presupuestario	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal
<input type="checkbox"/>	4			2.- Partida Genérica	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal
<input type="checkbox"/>	5			2.- Partida Genérica	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal
<input type="checkbox"/>	6			2.- Partida Genérica	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal
<input type="checkbox"/>	7			1.- Programa Presupuestario	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
<input type="checkbox"/>	8			2.- Partida Genérica	2016	2- APORTACIONES FEDERALES	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN

Filtros de Búsqueda

- Entidad: México
- Municipio: Atzacmulco
- Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
- Programa: 1005 FORTAMUN
- Periodo: Segundo Trimestre

Borrar Filtros

Consultar

Programas Cargados

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripcion	Programa
<input checked="" type="checkbox"/> México	Atzacmulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005
<input type="checkbox"/> México	Atzacmulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005
<input type="checkbox"/> México	Atzacmulco	Revisión Entidad Federativa	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005

Exportar a Excel Actualizar Cambios

Proyectos del Municipio de ATLACOMULCO del Estado de MÉXICO

* Se reportaron en el 2do trimestre 2016.

Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Año de Solicitud	Año de Ejecucion	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto	Consultar	CUKS	Eliminar
Zap. Loc. 2Grs. P. Ext. Direc. Compl									
		\$ 19,771,310.22							
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIRECCION AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	\$ 1,360,000.00	2016	2016	✓	✓	🔍	No Aplica	X
2	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 1 DE 2	\$ 499,337.94	2016	2016	✓	✓	🔍	Aplica	X
3	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 1 DE 2	\$ 1,407,910.86	2016	2016	✓	✓	🔍	No Aplica	X
4	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA TERCER CUARTEL	\$ 2,160,000.00	2016	2016	✓	✓	🔍	No Aplica	X
5	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 4TO CUARTEL	\$ 1,300,000.00	2016	2016	✓	✓	🔍	No Aplica	X

		2016	2016	2016	2016	2016	2016	No Aplica	
6	✓ 42182	\$ 1,047,300.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	
DE BOMBARO LOS PASTORES SAN PEDRO POTLA CENTRO MANTO DEL RIO DEL KM 13 154 AL KM 11 754									
7	✓ 42224	\$ 1,000,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 3ER CUARTEL									
8	✓ 42242	\$ 1,000,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 CUARTEL									
9	✓ 42262	\$ 750,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE NICUA POR LA BARRANCA									
10	✓ 42313	\$ 500,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO									
11	✓ 42338	\$ 828,761.62	✓	✓	✓	✓	✓	X	2
AMPLIACION DEL DRENAJE /SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ETAPA 1 DE 2									
12	✓ 42386	\$ 750,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	3
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA									
13	✓ 42439	\$ 300,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	X	4
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA A TRAS DE LA									

[Editar](#)

SECUNDARIA

14	✓ 42457	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA A TRAS DE LA CAPILLA SAN JORGE STO CUARTEL	\$ 1,050,000.00	2016	✓	2016	✓	✓	✓	✓	No Aplica	✗
15	✓ 2471	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS	\$ 750,000.00	2016	-	2016	✓	-	✓	✓	No Aplica	✗
16	✓ 45349	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA SILVANO J SANCHEZ	\$ 600,000.00	2016	✓	2016	✓	-	✓	✓	No Aplica	✗
17	✓ 45395	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOLES	\$ 750,000.00	2016	✓	2016	✓	-	✓	✓	No Aplica	✗
18	✓ 61529	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACOTEPEC PARA JE EL LLANO	\$ 108,000.00	2016	✓	2016	✓	-	✓	✓	No Aplica	✗
19	✗ 61563	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS	\$ 360,000.00	2016	-	2016	✓	✓	✓	✓	Aplica A.IIIZ. Favor de Editar	✗ S
20	✗ 61614	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOBASHI DE GUADALUPE	\$ 305,000.00	2016	-	2016	✓	-	✓	✓	No Aplica	✗

MIDS 2016 - Proyectos FISMDF

21	61668	CALLE 15 DE MAYO 20 DE NOVIEMBRE CALLE EL CENTENA	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA	ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SAN JERONIMO DE LOS JARROS	\$ 312.000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	Q	No Aplica	X	6
22	61699		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA	ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS	\$ 132.000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	Q	Aplica A.II.7. Favor de Editar	X	6
23	82608		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO		\$ 650.000.00	2016	2016	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X	7
24	83061		CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO		\$ 650.000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	Q	Aplica A.II.7. Favor de Editar	X	8
25	83139		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL RANCHO CANTASHI		\$ 600.000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	Q	No Aplica	X	9
26	83178		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA		\$ 600.000.00	2016	2016	-	-	-	✓	Q	Aplica A.II.7. Favor de Editar	X	10

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,054,251.37

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Real	Sec. Ter. Rec.	Inversión Ejecutada			Inversión Aprobada			Metas Totales	Beneficiarios		Avances
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Municipal	Intereses B.		Ciudad	J. Medicinal/Problemas Resol.	
7017	0001	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-07-12	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 1 DE 2 / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRAT	2,950,139.27	499,337.94	188,445.96	0.00	0.00	81,101.45	1,207,622.00	01 METRO LINEAL	3	162	778	72.31
7041	0002	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	2016-06-04	RECONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CHOSTO ETAPA 1 DE 2 / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO)	CONTRAT	6,392,940.08	1,407,910.89	499,303.53	0.00	0.00	223,914.80	3,562,639.80	01 METRO LINEAL	3	400	2,190	83.10
7071	0003	09 OBRAS C/ URB COMPLEMENTARIAS	C CONSTRUCCION	2016-03-29	GUARNICIÓN DE BANQUETAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRAT	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3	682	2,862	99.83
1004	0004	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-04	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE ETAPA 1 DE 2 / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT	4,199,371.28	829,781.62	278,253.87	0.00	0.00	188,800.85	2,668,668.44	01 METRO LINEAL	3	298	1,084	87.25
1107	0005	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-31	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE SERVICIOS AL TAMBORNO/SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	28	140	99.80
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-15	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARAJE NICUA POR LA BARRANCA / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	14	70	99.89
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-08	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUARTEL / SAN BARTOLOME	CONTRAT	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	56	259	99.89
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-29	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRITOS / SAN FRANCISCO CHACHUJAPAN	CONTRAT	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	63	276	99.79
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-19	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUARTEL / SAN ANTONIO	CONTRAT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	1	332	84.89
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-19	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUARTEL / SAN ANTONIO	CONTRAT	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	1	185	94.83
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-15	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MESA DE CARGA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS / SAN PEDRO POTLA CENTRO-NORTE DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 13+154, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+154 AL KM 11+754 / LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT	4,498,098.97	1,047,300.00	340,100.00	0.00	0.00	104,704.21	1,075,267.36	01 METRO LINEAL	3	189	761	83.26
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-04-15	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUARTEL / SAN ANTONIO	CONTRAT	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	170	880	15.00
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-05-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS JARROS / SAN JERONIMO	CONTRAT	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	186	920	15.00
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-05-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS / CHOSTO DE LOS JARROS	CONTRAT	680,000.00	132,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	52	295	15.00
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-05-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRAT	2,400,000.00	360,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	61	405	15.00
1200	0006	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	2016-05-01	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACOTEPEC PARA EL LLANO / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRAT	750,000.00	108,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	3	21	107	15.00



ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,054,251.37

N. Controlador	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr./Localidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Proyec. Ter. Pro	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales		Beneficiarios		Avenues						
							Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Citas	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios		Intereses B.	Citas	J. Medio	Aprobado Real	Cantidad	Personas
1409/0017	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	18 ELECTRICACION	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN LUIS BORO)	CONTRATO	2016-06-10	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000	12,300	3 POBLADO	48	240	95	49.92		
1410/0016	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	18 ELECTRICACION	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN PEDRO DEL ROSAL)	CONTRATO	2016-06-23	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	5,000	3 POBLADO	7	35	100	86.80		
1413/0019	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	18 ELECTRICACION	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (ATLAS DE LA CAPILLA SAN JORGE STO. DOMINGO / SAN FELIX DEL ROSAL)	CONTRATO	2016-06-30	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	20,000	3 POBLADO	54	270	0	0.00		
1415/0025	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	PREESCOLAR (JAUJAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS / SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO)	CONTRATO	2016-07-31	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,366.22	374,366.22	0.00	0.00	0.00	86	85	70	69.92
1420/0021	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION	PRIMARIA (BARDAS PEQUENAS)	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA SILVANO J. SANCHEZ / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2016-07-15	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,666.43	259,666.43	0.00	0.00	0.00	300	300	95	50.00
1420/0022	10 OBRAS DE COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	18 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION A BASE DE CEMENTO EN LA CALLE GIRASOLES / COLONIA EL AZAHAR	CONTRATO	2016-06-28	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,629.42	374,629.42	0.00	0.00	0.00	375	1,500	20	48.95
1420/0023	17 URB A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2016-06-28	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	400	0	0.00	
2347/0024	17 URB A LA ALIMENTACION	A CONSTRUCCION	174 COMEDORES COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO / EJ. DE STA. BOMBATEVI	CONTRATO	2016-06-28	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	400	0	0.00	
2350/0025	11 SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	258 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EL RANCHO CANTASHI / LAGUNITA	CONTRATO	2016-06-28	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	232	0	0.00	
2362/0028	15 AYS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	252 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE ETAPA / SAN BARTOLO EL ARENAL (LAS ARENAS)	CONTRATO	2016-06-11	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13	824	0	0.00	
TOTAL							42,483,682.60	19,771,910.22	1,867,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,665,163.66	67,621.11	94	0.00	0.00	9,224,328.90		

TEC. CONT. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. MARISOL ROCHA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL

ARC. JORGE POSADAS VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. EDUARDO RAFAEL VELASCO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

Parámetros de Consulta

Foramund. 2016.

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	\$11,186,874.38	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre


Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			
Segundo Trimestre	Otros	84.00	%35.00	La información reportada no fu atendieron las observaciones c eliminada del sistema.
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección: -

 Ver dirección

Localidad: Casimiro Cárdenas, Estado de Hidalgo

Identificación Municipal: 30-Aplicaciones Resúmenes Para Entidades y Municipios

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	\$3,346,133.24	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre			
Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance
Primer Trimestre	Otros		
Segundo Trimestre	Otros	26.00	%37.00
Tercer Trimestre	Otros		
Cuarto Trimestre	Otros		

Observaciones
La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminadas del sistema.

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre		Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Período	Ciclo Recurso	Modificado			
Primer Trimestre	2016				
Segundo Trimestre	2016	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	
Tercer Trimestre					
Cuarto Trimestre					

Avance Físico Acumulado al Trimestre		Acumulado	Avance	Observaciones
Período	Unidad de Medida			
Primer Trimestre	Vehículos			La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminada del sistema.
Segundo Trimestre	Vehículos	28.00	%31.00	
Tercer Trimestre	Vehículos			
Cuarto Trimestre	Vehículos			

Guardar Información

Localización
 Latitud: 19.800029
 Longitud: -99.874254
 Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$340,000.00	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			
Segundo Trimestre	Vehículos	7.00	%48.00	
Tercer Trimestre	Vehículos			
Cuarto Trimestre	Vehículos			

La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones del sistema.

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Luminaria			
Segundo Trimestre	Luminaria	12.00	%49.00	
Tercer Trimestre	Luminaria			
Cuarto Trimestre	Luminaria			

La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminada del sistema.

Guardar Información

Localización	
Latitud:	19.800029
Longitud:	-99.874254
Dirección:	-

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Luminaria			La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Luminaria		6.00	
Tercer Trimestre	Luminaria			
Cuarto Trimestre	Luminaria		%50.00	

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección: -

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			
Segundo Trimestre	Vehículos	28.00	%42.00	
Tercer Trimestre	Vehículos			
Cuarto Trimestre	Vehículos			

La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones de la información eliminada del sistema.

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029
Longitud: -99.874254
Dirección: -

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$232,000.72	\$232,000.72	\$232,000.72	\$232,000.72	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Periodo	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Vehículos			
Segundo Trimestre	Vehículos	7.00	%14.00	La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminadas del sistema.
Tercer Trimestre	Vehículos			
Cuarto Trimestre	Vehículos			

Guardar Información

Localización

Latitud: 19.800029

Longitud: -99.874254

Dirección:

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre						
Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2016					
Segundo Trimestre	2016	\$20,300,886.66	\$20,300,886.66	\$20,300,886.66	\$20,300,886.66	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre				
Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Otros			La información reportada no fue atendida por lo que se eliminaron las observaciones eliminadas del sistema.
Segundo Trimestre	Otros	766.00	%40.00	
Tercer Trimestre	Otros			
Cuarto Trimestre	Otros			

Guardar Información

Localización	
Latitud:	19.800029
Longitud:	-99.874254
Dirección:	

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas		Avance				
Periodo	Meta Programada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Trimestre	25	25	100	18.65	18.65	100
Segundo Trimestre	50	50	100	40.40	40.40	100
Tercer Trimestre	75	75	100			
Cuarto Trimestre	100	100	100			

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas		Meta Programada		Avance			
Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
Primer Trimestre	25	13257582.9	53030331.6	18.65	9888030.66	53030331.6	
Segundo Trimestre	50	26515165.8	53030331.6	40.40	21423711.66	53030331.6	
Tercer Trimestre	75	39772748.7	53030331.6				
Cuarto Trimestre	100	53030331.6	53030331.6				

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Registro de Metas		Avance				
Periodo	Meta Programada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador
Primer Semestre	.66	26515165.80	40479871.43	.62	26515165.80	42901221.67
Segundo Semestre	.79	53030331.80	67175279.13			

Guardar Información

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Registro

Registrar Observaciones

[4000]



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$53,030,331.60

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objet./Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales				Beneficiarios		Avances								
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	J. Medida	Proced. Aprob. Resol.	U. Medida	Cantidad	J. Personal	Flu.	Flu.				
149/001	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	11,186,874.38	11,186,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901,866.00	3,901,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	35	30.98	
150/002	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	3,548,133.24	3,548,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,804.00	1,263,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	37	37.77
160/003	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,770.87	960,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	31	31.00
161/004	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,015.55	164,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	48	48.24
163/005	06/008	SF SANAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367,203.83	6,367,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	49	49.22
167/006	06/008	SF SANAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,711.20	402,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	50	50.35
168/007	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,353.36	234,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	42	41.66	
171/008	06/008	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	232,000.72	232,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,371.22	32,371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	14	13.62	
173/009	06/008	SF SANAMIENTOS FINANCIEROS	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 OBLIGACIONES FINANCIERAS	PAGO DE APORTACIONES AL ISSENYM (APORTACION DE LA INSTITUCION) / ATACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION RACION	2016-02-18	2016-12-30	20,300,866.66	20,300,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166,862.63	8,166,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795	795	40	40.23
TOTAL									62,870,896.00	62,870,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,425,711.66	21,425,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744	83,718	14	13.62

TEC. CONT. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. MARISOL ROCHA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL

ARC. JORGE ROSADAS VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. EDUARDO RAFAEL VELASCO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL