



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,357,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
55281/000121356	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTITRÉS DE ABRIL CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2022-05-17	2022-05-31	1,067,696.61	1,067,696.61	0.00	319,695.49	319,695.49	0.00	02 METRO CUADRADO	1,050.00		3 POBLADO	40	200	100	29.94
55282/000226382	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. / SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2022-05-18	2022-06-07	904,738.26	904,738.26	0.00	270,844.06	270,844.06	0.00	02 METRO CUADRADO	891.93		3 POBLADO	1,079	4,725	95	29.94
55296/000352058	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR EL BANCO DE TEZONTLE. / E.J. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (E.J. DE BOMBATEVI)	CONTRATO	2022-05-02	2022-07-29	940,000.00	940,000.00	0.00	468,742.30	468,742.30	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	10	30	40	49.87
55298/000428407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO. / COLONIA DOS DE ABRIL	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-30	2,186,139.36	2,186,139.36	0.00	655,097.79	655,097.79	0.00	02 METRO CUADRADO	1,705.90		2 COLONIA	20	80	100	29.97
55303/000552519	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN POR LAS VIAS. / ALCANTARILLA	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	1,630,846.64	1,630,846.64	0.00	814,180.23	814,180.23	0.00	17 PIEZA	15.00		3 POBLADO	12	48	40	49.92
55306/000650072	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. / MAYE EL FRESNO	CONTRATO	2022-05-02	2022-07-29	784,588.45	784,588.45	0.00	392,130.39	392,130.39	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	5	25	90	49.98
55308/000722949	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDO CUARTEL PARAJE MEJE. / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-30	1,476,083.95	1,476,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,466.00		3 POBLADO	1,079	4,725	0	0.00
55309/000821886	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NEJORU / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2022-05-02	2022-05-31	1,120,288.66	1,120,288.66	0.00	1,119,418.62	1,119,418.62	0.00	02 METRO CUADRADO	1,226.00		3 POBLADO	1,079	4,725	100	99.92
55310/000978093	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDO CUARTEL PARAJE NIMBARO. / SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN	CONTRATO	2022-06-01	2022-08-31	1,509,026.24	1,509,026.24	0.00	754,458.07	754,458.07	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLADO	8	38	10	50.00
55311/001031320	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN JUAN DE LOS JARROS BOBASHI DE GUADALUPE CON CONCRETO HIDRÁULICO. / SAN JUAN DE LOS JARROS	CONTRATO	2022-05-02	2022-05-31	1,449,105.47	1,449,105.47	0.00	1,446,936.27	1,446,936.27	0.00	02 METRO CUADRADO	1,126.60		20	80	100	99.85	
55312/001158138	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES. / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	688,051.91	688,051.91	0.00	206,285.49	206,285.49	0.00	02 METRO CUADRADO	250.00		5 ALUMNOS	10	30	30	29.98
55313/001227516	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SANTA CRUZ CON CONCRETO HIDRÁULICO. / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	1,578,035.09	1,578,035.09	0.00	1,575,666.88	1,575,666.88	0.00	02 METRO CUADRADO	1,332.80		3 POBLADO	1,432	6,690	100	99.85
55317/001325201	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE S CON CONCRETO HIDRAULICO. / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	995,595.68	995,595.68	0.00	991,468.53	991,468.53	0.00	02 METRO CUADRADO	737.90		3 POBLADO	888	3,534	100	99.59

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
12 JUL 2022  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,357,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55319/ 0014 22444	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TERCER CUARTEL PARAJE MBOJZZA / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	1,212,763.85	1,212,763.85	0.00	363,796.09	363,796.09	0.00	02 METRO CUADRAO	1,200.00		3 POBLADO	1,079	4,725	100	30.00
55320/ 0015 57809	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE. / TECOAC (SANTA MARIA NATIVITAS)	CONTRATO	2022-04-21	2022-06-30	406,939.09	406,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	153.60		5 ALUMNO	888	3,534	0	0.00
55613/ 0016 27843	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA NOPALERA. / CERRITO COLORADO	CONTRATO	2022-06-01	2022-07-29	1,205,047.06	1,205,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,200.00		3 POBLADO	20	100	0	0.00
55614/ 0017 25475	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CERRITO. / DIXIMOXI	CONTRATO	2022-06-01	2022-07-29	1,208,670.77	1,208,670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,200.00		3 POBLADO	12	60	0	0.00
55617/ 0018 30043	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA / SAN IGNACIO DE LOYOLA	CONTRATO	2022-06-01	2022-07-29	1,090,798.39	1,090,798.39	0.00	326,963.71	326,963.71	0.00	02 METRO CUADRAO	1,411.38		3 POBLADO	20	100	30	29.97
55635/ 0019 21193	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-05-31	1,347,390.03	1,347,390.03	0.00	1,346,247.66	1,346,247.66	0.00	02 METRO CUADRAO	1,632.87		3 POBLADO	1,647	7,364	100	99.92
56081/ 0020 29817	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION DE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-06-22	2022-07-11	1,260,247.35	1,260,247.35	0.00	377,928.89	377,928.89	0.00	02 METRO CUADRAO	1,200.05		3 POBLADO	20	80	20	29.99
56082/ 0021 30543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRAULICO / EJIDO DE LA CANDELARIA	CONTRATO	2022-06-23	2022-07-12	1,245,781.66	1,245,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	1,232.00		3 POBLADO	10	40	0	0.00
56083/ 0022 79975	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO)	CONTRATO	2022-06-22	2022-08-22	1,490,997.80	1,490,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	16	90	0	0.00
56084/ 0023 80113	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / SAN JERONIMO DE LOS JARROS	CONTRATO	2022-06-22	2022-08-22	1,338,311.59	1,338,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	11	55	0	0.00
56085/ 0024 29102	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO / SAN JOSE DEL TUNAL	CONTRATO	2022-06-23	2022-07-12	1,188,646.36	1,188,646.36	0.00	354,776.19	354,776.19	0.00	02 METRO CUADRAO	1,173.69		3 POBLADO	22	110	40	29.85
56086/ 0025 79092	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARAJE SANTA ROSA Y LA ALCANTARILLA. / SAN JOSE TOXI	CONTRATO	2022-06-23	2022-08-22	2,102,829.44	2,102,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00		3 POBLADO	16	90	0	0.00
56087/ 0026 83682	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA VEGA / SAN LORENZO TLACOTEPEC	CONTRATO	2022-06-24	2022-07-25	850,469.78	850,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	720.00		3 POBLADO	35	173	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,357,888.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
56098/002729155	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2022-06-22	2022-07-11	1,208,662.42	1,208,662.42	0.00	362,295.00	362,295.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200.00		3 POBLADO	20	100	55	29.97	
56094/002878586	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTINUEVE DE JUNIO / SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2022-06-24	2022-07-25	511,437.34	511,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	246.94		3 POBLADO	1,079	4,725	0	0.00	
56095/002988966	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR SÁNCHEZ COLIN / SAN PEDRO DEL ROSAL	CONTRATO	2022-06-30	2022-08-15	1,116,747.40	1,116,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	411.90		3 POBLADO	1,079	4,725	0	0.00	
56098/003090053	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE CALLE MARISOL ARIAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTA CRUZ BOMBATEVI	CONTRATO	2022-06-29	2022-08-12	2,486,043.03	2,486,043.03	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,723.64		3 POBLADO	24	120	0	0.00	
56123/003120839	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE ZIZZI / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2022-05-13	2022-05-27	1,173,871.29	1,173,871.29	0.00	1,172,921.21	1,172,921.21	0.00	02 METRO CUADRADO	1,383.47		3 POBLADO	1,079	4,725	100	99.92	
56124/003224904	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO / SANTIAGO ACUTZILAPAN	CONTRATO	2022-05-17	2022-05-31	1,229,143.93	1,229,143.93	0.00	1,227,430.58	1,227,430.58	0.00	02 METRO CUADRADO	1,186.37		3 POBLADO	1,647	7,364	100	99.86	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 32									TOTAL	40,004,994.90	40,004,994.90	0.00	14,547,283.65	14,547,283.65									1450

Complementarios: 20 Directa: 12

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATLACOMULCO, MEX.  
LICENCIADA MARISOL DEL SOCORRO ARIAS FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATLACOMULCO, MEX.  
CONTADOR PÚBLICO:  
ARMANDO LÓPEZ MONROY  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATLACOMULCO, MEX.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
INGENIERO ARQUITECTO:  
HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATLACOMULCO, MEX.  
LICENCIADO EN DERECHO: EDER ABEL COPECH-ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBIDO  
12 JUL 2022  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

en Educación  
x la pover



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 81,674,336.01

REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52811/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	31,151,588.87	31,151,588.87	0.00	9,299,897.95	9,299,897.95	0.00	80 ELEMENTO	104.00		4 MUNICIPIO	104	104	30	29.86
52814/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	3,821,790.56	3,821,790.56	0.00	1,615,299.50	1,615,299.50	0.00	80 ELEMENTO	21.00		4 MUNICIPIO	21	21	42	42.27
52816/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	4,845,629.98	4,845,629.98	0.00	2,029,879.14	2,029,879.14	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	30	30	41	41.89
52817/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	671,290.20	671,290.20	0.00	333,554.67	333,554.67	0.00	34 VEHICULO	6.00		4 MUNICIPIO	6	6	49	49.68
52858/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	1,389,378.03	1,389,378.03	0.00	331,882.21	331,882.21	0.00	34 VEHICULO	30.00		4 MUNICIPIO	30	30	23	23.89
52863/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	322,528.73	322,528.73	0.00	179,204.69	179,204.69	0.00	34 VEHICULO	6.00		4 MUNICIPIO	6	6	56	55.56
52880/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	14,613,467.08	14,613,467.08	0.00	7,312,919.86	7,312,919.86	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	50	50.04
52881/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	2,266,587.52	2,266,587.52	0.00	1,076,585.92	1,076,585.92	0.00	81 PAGO	18.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	47	47.50
52883/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCION). / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	18,008,207.65	18,008,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	682.00		4 MUNICIPIO	682	682	0	0.00
52885/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	628,221.13	628,221.13	0.00	515,692.69	515,692.69	0.00	50 EQUIPO	30.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	82	82.09
52912/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	104.00		4 MUNICIPIO	104	104	0	0.00
52913/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	1,765,031.06	1,765,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	104.00		4 MUNICIPIO	104	104	0	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

**EDOMEX**  
ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

515,692.69  
12 JUL 2022

**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2022. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 81,674,336.01 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
52921/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	140,615.20	140,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	104.00		4 MUNICIPIO	104	104	0	0.00	
52922/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS P/PROTECCION CIVIL	ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	90	90.22	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 14</b>									<b>TOTAL</b>	<b>81,674,336.01</b>	<b>81,674,336.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,318,916.63</b>	<b>24,318,916.63</b>	<b>0.00</b>								<b>510</b>

Complementarios: 0      Directa: 0

LICENCIADA MARISOL DEL SOCORRO ARIAS FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

CONTADOR PÚBLICO:  
ARMANDO LÓPEZ MONROY  
TESORERO MUNICIPAL

INGENIERO ARQUITECTO:  
HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LICENCIADO EN DERECHO: EDER ABEL PECH ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL

**EDOMEX**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
12 JUL 2022  
UNIDAD DE NOMINATIVIDAD  
**RECIBIDO**