

DETALLE_CICLO	DETALLE_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOB.	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_R_ID	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYEC	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_P	DETALLE_PROYECTO_POBLACION	DETALLE_PROYECTO_MUJERES
2023	1	MEX230102206959	Proyecto de inversión	2110573.91	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE ELECTR		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	9342	S	40
2023	1	MEX230102207315	Proyecto de inversión	1200000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12029	S	36
2023	1	MEX230102207374	Proyecto de inversión	1217722.39	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12526	S	66
2023	1	MEX230102207776	Proyecto de inversión	1530807.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Educación	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	16113	S	132
2023	1	MEX230102206913	Proyecto de inversión	1044065.51	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE ELECTR		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	8709	S	18
2023	1	MEX230102206979	Proyecto de inversión	2517525.68	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE ELECTR		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	9529	S	40
2023	1	MEX230102207356	Proyecto de inversión	1532621.09	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE DRENA		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12382	S	23
2023	1	MEX230102207721	Proyecto de inversión	1299998.99	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE DRENA		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	15517	S	38
2023	1	MEX230102207290	Proyecto de inversión	1200000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	11803	S	31
2023	1	MEX230102207327	Proyecto de inversión	1200000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12120	S	52
2023	1	MEX230102207405	Proyecto de inversión	2300000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAL		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12694	S	106
2023	1	MEX230102207488	Proyecto de inversión	1614356.14	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAL		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	13002	S	143
2023	1	MEX230102207783	Proyecto de inversión	1645293.17	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	16286	S	53
2023	1	MEX230102207333	Proyecto de inversión	1200000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE PAV		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12218	S	72
2023	1	MEX230102207557	Proyecto de inversión	1930000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAL		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	13714	S	106
2023	1	MEX230102206977	Proyecto de inversión	1631459.98	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE ELECTR		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	9498	S	40
2023	1	MEX230102207423	Proyecto de inversión	2360000	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CALI		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12775	S	106
2023	1	MEX230102207428	Proyecto de inversión	919500.01	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE CALI		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	12789	S	45
2023	1	MEX230102207765	Proyecto de inversión	1833815.5	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: REHABILITACIÓN DE CAL		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	16027	S	335
2023	1	MEX230102207633	Proyecto de inversión	364285.62	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: AMPLIACIÓN DE DRENA		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	14860	S	38
2023	1	MEX230102207690	Proyecto de inversión	1426113.25	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3: CONSTRUCCIÓN DE TECI		15	México	14	Atlaacumulco	Proyecto de Inversión de li Educación	Sin identificar	Municipio de Atlaacumulco	15269	S	212

DETALLE_PF	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FIN/	AVANCE_FINANC	AVANCE_FINA	AVANCE_FI	AVANCE	AVANCE_FINA	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINI	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT	OBSERVACIONES_REVISION
35	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	12-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2206959/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
34	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	19-04-2023	18-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207315/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
59	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	21-04-2023	22-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207374/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
118	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	02-05-2023	15-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207776/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
16	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	12-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2206913/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
35	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	14-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2206979/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
21	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	21-04-2023	19-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207356/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
42	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	28-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207721/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
29	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	14-04-2023	15-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207290/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
48	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	19-04-2023	18-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207327/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
94	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	24-04-2023	07-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207405/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
132	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	26-04-2023	25-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207488/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
47	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	02-05-2023	15-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207783/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
68	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	19-04-2023	18-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207333/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
94	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	26-04-2023	09-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207557/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
35	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	14-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2206977/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
94	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	24-04-2023	23-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207423/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
40	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	24-04-2023	23-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207428/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
329	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	28-04-2023	29-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207765/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
42	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	26-04-2023	25-05-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207633/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
203	0	{meta1: {unidad_medida:Λ	1	{geo1: {cve_municipio:14,	28-04-2023	12-06-2023	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidad	{2207690/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones