



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 (SIN MOVIMIENTO)  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 72,400,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
61951/00018709	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN / DIXIMOXI	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	1,044,065.51	1,044,065.51	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	288.00		3 POBLADO	6	34	0	0.00		
61954/00029342	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE DALIAS, JARDIN Y HACIA SAN LUIS BORO. / DOLORES LA JOYA (LA JOYA)	CONTRATO	2023-04-12	2023-06-12	2,110,573.91	2,110,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	642.00		3 POBLADO	15	75	0	0.00		
61955/00039498	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN. / ALCANTARILLA	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	1,631,459.98	1,631,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	383.00		3 POBLADO	15	75	0	0.00		
61956/00049529	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE OYAMEL. / SAN LUIS BORO	CONTRATO	2023-04-14	2023-06-12	2,517,525.68	2,517,525.68	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	767.00		3 POBLADO	15	75	0	0.00		
62235/000512120	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAXIZA. / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-18	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,032.00		3 POBLADO	20	100	0	0.00		
62236/000611803	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS'LOMA. / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2023-04-14	2023-05-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,020.00		3 POBLADO	12	60	0	0.00		
62237/000712218	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO. / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-18	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	988.80		3 POBLADO	28	140	0	0.00		
62238/000812029	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO-NINI / SAN ANTONIO ENCHISI	CONTRATO	2023-04-19	2023-05-18	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,051.20		3 POBLADO	14	70	0	0.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 8</b>									<b>TOTAL</b>	<b>12,103,625.08</b>	<b>12,103,625.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>0</b>		

Complementarios: 4

Directa: 4

LICENCIADA MARISOL DEL SOCORRO ARIAS FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

C.P. ARMANDO LOPEZ MONROY  
TESORERO MUNICIPAL

INGENIERO ARQUITECTO:  
HECTOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LICENCIADO EN DERECHO: EDER ABEL PECH ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61021/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	20,366,995.86	20,366,995.86	0.00	4,970,061.71	4,970,061.71	0.00	80 ELEMENTO	88.00		4 MUNICIPIO	88	88	24	24.41
61022/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	1,319,060.52	1,319,060.52	0.00	348,909.17	348,909.17	0.00	80 ELEMENTO	7.00		4 MUNICIPIO	7	7	26	26.46
61023/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	4,513,588.38	4,513,588.38	0.00	1,179,805.57	1,179,805.57	0.00	80 ELEMENTO	23.00		4 MUNICIPIO	23	23	26	26.14
61024/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	1,253,366.99	1,253,366.99	0.00	34 VEHICULO	26.00		4 MUNICIPIO	26	26	25	24.34
61028/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	360,000.00	360,000.00	0.00	50,021.39	50,021.39	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	3	14	13.89
61034/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	950,000.00	950,000.00	0.00	230,637.69	230,637.69	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	11	11	24	24.27
61040/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	85,004.77	85,004.77	0.00	34 VEHICULO	26.00		4 MUNICIPIO	26	26	8	8.10
61041/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	3	3	0	0.00
61042/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	450,000.00	450,000.00	0.00	22,866.00	22,866.00	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	11	11	5	5.08
61045/0010	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	3,889,592.85	3,889,592.85	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	12	12	21	20.74
61046/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	627,990.00	627,990.00	0.00	81 PAGO	18.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	25	25.12
61051/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACION DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	28,097,067.60	28,097,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	669.00		4 MUNICIPIO	669	669	0	0.00

**EDOMÉX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
12 ABR 2023



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
61065/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	520,653.91	520,653.91	0.00	490,951.66	490,951.66	0.00	34 VEHICULO	29.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	94	94.30			
61067/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	120,000.00	120,000.00	0.00	108,887.87	108,887.87	0.00	34 VEHICULO	11.00		4 MUNICIPIO	20,135	100,675	91	90.74			
61073/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	186,169.81	186,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	95.00		4 MUNICIPIO	95	95	0	0.00			
61078/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	23.00		4 MUNICIPIO	23	23	0	0.00			
61087/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	100	100	0	0.00			
61088/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	23.00		4 MUNICIPIO	23	23	0	0.00			
61090/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXAMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MEDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	15.00		4 MUNICIPIO	15	15	0	0.00			
61092/0020	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	3,906,969.97	3,906,969.97	0.00	392,544.00	392,544.00	0.00	63 MAQUINARIA	5.00		4 MUNICIPIO	5	5	10	10.05			
61094/0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	3,810,000.00	3,810,000.00	0.00	3,810,000.00	3,810,000.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	2	95	95.25			
61095/0022	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	165 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA. / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2023-02-21	2023-12-29	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	2.00		4 MUNICIPIO	2	2	0	0.00			
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22</b>							<b>TOTAL</b>		UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 97,505,506.05			0.00			17,460,639.67			17,460,639.67			0.00			488	

**EDOMEX**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2023  
RECIBIO: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

Complementarios: 0      Directa: 0



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,505,506.05 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.



LICENCIADA MARISOL DEL  
SOCORRO ARIAS FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



C.P. ARMANDO LOPEZ  
MONROY  
TESORERO MUNICIPAL




INGENIERO ARQUITECTO:  
HECTOR GONZÁLEZ  
MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS




LICENCIADO EN  
DERECHO: EDER ABEL  
PECH ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL

