



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
83831/0901	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	21,842,609.27	21,842,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,238,527.59	6,238,527.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	91.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	29	26.82	
83832/0902	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	1,563,997.26	1,563,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,420.17	463,420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	30	29.63	
83833/0903	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	4,583,298.78	4,583,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,877.38	1,429,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	24.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	31	31.26	
83834/0904	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	5,900,090.00	5,900,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,389.16	1,374,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	27	27.48	
83836/0905	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	504,090.00	504,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,850.58	152,850.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	4.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	31	30.33	
83837/0906	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	942,090.00	942,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,488.17	279,488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	30	29.87	
83838/0907	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	942,115.00	942,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,298.32	131,298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	44.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	15	15.29	
83840/0908	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	75,090.00	75,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.28	7,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	4.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	9	9.52	
83842/0909	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	453,636.30	453,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.94	7,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	1	1.67	
83843/0910	08	ADM	SP SANEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	15,226,964.70	15,226,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731,235.04	4,731,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	31	31.07	
83845/0911	08	ADM	SP SANEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,090.00	2,500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,334.00	671,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	27	26.85	
83846/0912	08	ADM	SP SANEAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	33,044,223.58	33,044,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875,936.20	10,875,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	875.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	32	32.91	
83848/0913	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	810,090.00	810,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	
83849/0914	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	286 SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	360,090.00	360,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	91.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	
83850/0915	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	150,090.00	150,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	
83852/0916	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,090.00	2,500,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	
83853/0917	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	850,090.00	850,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales				Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
83855/0018	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
83857/0019	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
83858/0020	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	15.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
83861/0021	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	9.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
83862/0022	14	ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMENT O	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	25	25.00		
83864/0023	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	34,451.79	34,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
83866/0024	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	3,323,555.82	3,323,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	14.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 24									TOTAL	116,590,853.50	116,590,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,413,064.83	30,413,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								318		

Complementarios: 0 Directa: 0



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABI LA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,761,605.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad		Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
NO EXISTE INFORMACIÓN																																




LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN ARQUITECTURA
UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
83831/ 0901	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	21,842,609.27	21,842,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539,119.29	7,539,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	91.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	35	34.83
83832/ 0902	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	1,563,997.26	1,563,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,913.79	559,913.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	8.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	36	35.80
83833/ 0903	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	4,583,299.78	4,583,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,714.07	1,722,714.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	24.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	37	37.59
83834/ 0904	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,397.06	1,736,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	34	34.72
83835/ 0905	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,149.13	189,149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	4.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	38	37.33
83837/ 0906	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	942,000.00	942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,653.64	348,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	37	36.80
83838/ 0907	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	942,115.00	942,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,298.10	412,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	44.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	48	48.96
83840/ 0908	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,519.86	12,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	4.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	16	16.69
83842/ 0909	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	453,636.30	453,636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,881.09	44,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	9	9.90
83843/ 0910	09	ADM	SP SANIAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	15,226,864.70	15,226,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,954,160.41	5,954,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	39	39.10
83845/ 0911	09	ADM	SP SANIAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,085.00	892,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	50.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	36	35.68
83846/ 0912	09	ADM	SP SANIAMEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	131 ISSEMYM	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	33,044,223.58	33,044,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,556,970.43	13,556,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	875.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	40	41.02
83848/ 0913	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,801.77	657,801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	40.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	81	81.21
83848/ 0914	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	295 SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	91.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	0	0.00
83850/ 0915	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENMIEN TO	126 REPARACIO N Y MANTEN IMENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,990.00	149,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICU LO	11.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	99	99.99
83852/ 0916	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 EQUIPO	103.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	0	0.00
83853/ 0917	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 EQUIPO	25.00	4	MUNICIP IO	21,876	109,394	0	0.00




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
83855/0018	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL (VESTUARIO Y UNIFORMES) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
83857/0019	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	123 ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (VESTUARIO Y UNIFORMES) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
83859/0020	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES PSICOLOGICOS, TOXICOLOGICOS Y MEDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	15.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
83861/0021	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	008 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	9.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
83862/0022	14	ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMENT O	009 RENTA DE VEHICULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	8.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	33	33.33
83864/0023	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	34,451.79	34,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
83866/0024	09	GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINISTRACION	2026-01-01	2026-12-31	3,323,555.82	3,323,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	14.00		4 MUNICIPIO	21,876	109,384	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 24									TOTAL																					
										116,590,853.50	116,590,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,173,673.68	39,173,673.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							618

Complementarios: 0

Directa: 0



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ
ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN DIRECCION DE
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTINEZ
MARTINEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,761,605.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
NO EXISTE INFORMACIÓN																												



LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL



PASANTE EN ARQUITECTURA
UZIEL FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,761,605.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86614/ 3901 148912	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONTRATO	2026-06-12	2026-07-17	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,437.15	359,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	962.50		3 POBLADO	1	34	30	29.95
86615/ 3902 159914	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONTRATO	2026-06-01	2026-07-15	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,160.50		3 POBLADO	1	99	0	0.00
86625/ 3903 159912	17	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONTRATO	2026-06-01	2026-07-10	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,276.38	494,276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,104.30		3 POBLADO	1	20	30	29.96
86627/ 3904 159407	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONTRATO	2026-06-04	2026-07-06	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,997.31		3 POBLADO	1	122	0	0.00
86629/ 3905 159700	17	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONTRATO	2026-05-18	2026-06-26	1,199,974.42	1,199,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	950.00		3 POBLADO	1	99	0	0.00
86631/ 3906 159391	19	ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	B AMPLIACION DIRECTA	400 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	CONTRATO	2026-06-01	2026-06-14	2,266,366.83	2,266,366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		3 POBLADO	1	58	0	0.00
86634/ 3907 159446	17	URB	URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	344 CARRETERA (PIR)	CONTRATO	2026-06-01	2026-07-02	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,941.16	629,941.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3,164.00		3 POBLADO	1	32	30	30.00
86641/ 3908 153000	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	344 CARRETERA (PIR)	CONTRATO	2026-06-01	2026-06-30	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,798.25	629,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	198.50		3 POBLADO	1	84	30	29.99
86643/ 3909 153228	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	344 CARRETERA (PIR)	CONTRATO	2026-06-01	2026-06-30	1,910,746.63	1,910,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	186.90		3 POBLADO	1	89	0	0.00
86645/ 3910 149595	06	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE	CONTRATO	2026-06-01	2026-07-14	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,196.52	539,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	502.90		5 ALUMNO	1	100	30	29.96
86647/ 3911 159075	06	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE	CONTRATO	2026-06-03	2026-07-08	1,799,991.94	1,799,991.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	502.90		5 ALUMNO	1	134	0	0.00
86653/ 3912 155471	15	AYS	13 ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	407 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONTRATO	2026-06-01	2026-07-03	706,683.62	706,683.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	276.00		3 POBLADO	1	102	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 66,761,605.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	Aprob Real	U. Medida Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
86864/ 3913 160319	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	436 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOBASHI DE GUADALUPE, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / BOBASHI DE GUADALUPE	CONTRAT O	2026-06-01	2026-07-15	972,259.68	972,259.68	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	291,290.50	291,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	283.00	3 POBLAD O	1	32	30	29.86	
86865/ 3914 163133	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	436 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO EL ARENAL, ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO / SAN BARTOLO EL ARENAL (LAS ARENAS)	CONTRAT O	2026-07-17	2026-07-28	1,666,762.60	1,666,762.60	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	924.00	3 POBLAD O	1	88	9	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14									TOTAL																					180

Complementarios: 5 Directa: 9

Ayuntamiento de Atlacomulco
2025
Presidencia
LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTÍNEZ
ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2026
MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2026
PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2026
Órgano Interno de
Control Municipal
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83831/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	21,642,609.27	21,642,609.27	0.00	9,759,047.13	9,759,047.13	0.00	80 ELEMEN TO	91.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	45	45.09
83832/ 0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	1,563,997.26	1,563,997.26	0.00	711,313.67	711,313.67	0.00	80 ELEMEN TO	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	46	45.48
83833/ 0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	130 NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	4,583,299.78	4,583,299.78	0.00	1,986,634.32	1,986,634.32	0.00	80 ELEMEN TO	24.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	43	43.35
83834/ 0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,118,217.20	2,118,217.20	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	42	42.36
83836/ 0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	504,000.00	504,000.00	0.00	226,267.51	226,267.51	0.00	34 VEHICUL O	4.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	46	44.89
83837/ 0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	942,000.00	942,000.00	0.00	404,046.01	404,046.01	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	43	42.89
83839/ 0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	842,115.00	842,115.00	0.00	412,298.10	412,298.10	0.00	34 VEHICUL O	44.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	48	48.96
83840/ 0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	75,000.00	75,000.00	0.00	12,519.88	12,519.88	0.00	34 VEHICUL O	4.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	16	16.69
83842/ 0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	453,636.30	453,636.30	0.00	44,881.09	44,881.09	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	9	9.90
83843/ 0010	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	15,226,964.70	15,226,964.70	0.00	7,125,482.64	7,125,482.64	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	47	46.79
83845/ 0011	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PÚBLICOS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	960,766.00	960,766.00	0.00	81 PAGO	50.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	39	38.43
83846/ 0012	08 ADM	SF SANEAMIENT O FINANCIERO	R OBLIGACION ES FINANCIERA S	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM (APORTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	33,044,223.58	33,044,223.58	0.00	16,421,297.17	16,421,297.17	0.00	81 PAGO	875.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	49	49.69



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83848/ 0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	810,000.00	810,000.00	0.00	657,801.77	657,801.77	0.00	34 VEHICUL O	40.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	81	81.21
83849/ 0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	285 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMEN TO	91.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83850/ 0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	126 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE VEHICULOS	ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	149,990.00	149,990.00	0.00	34 VEHICUL O	11.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	99	99.99
83852/ 0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (VESTUARIO Y UNIFORMES) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83853/ 0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	25.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83855/ 0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL (VESTUARIO Y UNIFORMES) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83857/ 0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	123 ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBEROS	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ÁREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (VESTUARIO Y UNIFORMES) / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83859/ 0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	EXÁMENES PSICOLÓGICOS, TOXICOLÓGICOS Y MÉDICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIO	15.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
83861/ 0021	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIE NTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00	34 VEHICUL O	9.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	99	99.80
83862/ 0022	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIE NTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	RENTA DE VEHÍCULOS PARA BASURA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	34 VEHICUL O	8.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	41	41.66
83864/ 0023	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMI ENTO	114 REPARACION Y MANTENIMI ENTO DE EQUIPO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	34,451.79	34,451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	3.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 014 ATLACOMULCO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 118,232,845.89 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
83966/ 0024	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENT O	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA / ATLACOMULCO DE FABELA	ADMINIST RACION	2026-01-01	2026-12-31	3,323,555.82	3,323,555.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	14.00		4 MUNICIPI O	21,876	109,384	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 24							TOTAL			116,590,853.50	116,590,853.50	0.00	52,730,562.49	52,730,562.49	0.00							793

Complementarios: 0	Directa: 0
--------------------	------------

Ayuntamiento de Atlacomulco
2 0 2 5
2 0 2 7
Presidencia
LICENCIADO EN DERECHO
NICOLAS MARTINEZ
ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Municipio de Atlacomulco
2 0 2 5
2 0 2 7
MTRO. ANTONIO FABILA
VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Atlacomulco
2 0 2 5
2 0 2 7
PASANTE EN
ARQUITECTURA UZIEL
FUENTES LUCIANO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS

Municipio de Atlacomulco
2 0 2 5
2 0 2 7
Órgano Interno de
Control Municipal
LICENCIADA EN DERECHO
MIREYA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL